

REFERAT Anlægs- og innovationsudvalget d. 31-08-2020

Mødedato Mandag d. 31. august 2020 kl. 14:00

Mødested Sønderborg Sygehus

Mødedeltagere Karsten Uno Petersen, A (Fravær), Anja Lund, V, Andrea Terp, A, Poul Fremmelev, A, Karsten Fogde, F, Anne-Marie Palm-Johansen, O, Carsten Sørensen, O, Henriette Schlesinger, V, Kurt Jensen, V

Indholdsfortegnelse

Program for udvalgets besøg på Sønderborg Sygehus.....	3
Rapportering nr. 39 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH.....	4
Rapportering nr. 39 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa.....	7
Fordelingsnøgle, psykiatriens finansieringsandel Nyt OUH.....	9
Ændring af forretningsorden, mulighed for foretræde, anlægs- og innovationsudvalget.....	10
Forslag til mødekalender 2021.....	12
Mødeplan.....	13
Eventuelt.....	14
LUKKET PUNKT - Licitationsresultat.....	15
LUKKET PUNKT - Gangbro.....	16
LUKKET PUNKT - Køkkenudstyr.....	17
Underskriftsside.....	18

Punkt 1: Program for udvalgets besøg på Sønderborg Sygehus

20/37142

Resumé

Besøg på Sønderborg Sygehus.

Sagsfremstilling

Besøg på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg den 31. august 2020.

Det ordinære møde i anlægs- og innovationsudvalget afholdes i konferencelokalet på M44, Tårn 40 i Sønderborg.

Mødelokale 5 (ved cafeen) er reserveret fra kl. 13-14, til formøde for formandskabet.

Mødested er i M44, hvor alle samles og får en præsentation af adm. sygehusdirektør Peter Fosgrau.

I tidsrummet kl.15-17 afholdes ordinært møde i anlægs- og innovationsudvalget.

Program følger.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 31-08-2020

Adm. sygehusdirektør præsenterede Sønderborg Sygehus. Oplæg vedlægges.

Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Oplæg AIU 310820 - Besøg på SHS

Punkt 2: Rapportering nr. 39 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH

20/21072

Resumé

Den revisorpåtegnede rapportering for 2. kvartal 2020 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. I kvartalsrapporten er tid rapporteret som gul, det vil sige, at tid er inden for rammerne, men at der skal være ekstra opmærksomhed. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger. Desuden forelægges Det Tredje Øje-rapportering (DTØ) til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de igangværende kvalitetsfondsprojekter.

Ministeriet skal ved hjælp af regionens kvartalsrapportering løbende føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter lever op til det overordnede formål.

Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring og en uvildig risikovurdering (DTØ) indeholdende projektdirektørens bemærkninger til vurderingen.

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2020 - status på Nyt OUH

Økonomi og kvalitet rapporteres uændret grøn, det vil sige inden for rammerne i forhold til regionsrådets seneste beslutning med de tiltag som regionsrådet besluttede den 24. oktober 2016 og den 19. december 2016, samt den fremdrift som de igangværende delprojekter har.

Tid rapporteres som gul for alle projektets entrepriser, da projektet vil blive påvirket af den igangværende COVID-19 krise. Der har vedr. projekterne DP03-DP08 hen over sommeren pågået drøftelser om totalentreprenørens krav om tidsfristforlængelse under den juridiske ramme af regeringens særlov jf. COVID-19. Spørgsmålet om tidsfristforlængelse forventes endeligt afklaret i 3. kvartal 2020.

Revisorerklæringen bekræfter rapportens rigtighed og er uden anmærkninger eller særlige opmærksomhedspunkter. Revisorerklæringen indeholder en fremhævelse af forholdet omkring den øgede risiko vedr. tid.

Kort om de enkelte projekter:

Indledende arbejder (DP01), Byggemodning (DP02)

De indledende arbejder (DP01) og Byggemodning (DP02) for så vidt angår byggemodning og rør, belysning og terrænregulering er afsluttet og afleveret. Signalanlægget er afleveret den 15. juni 2020 og sat i drift.

Vidensaksen (DP03), Behandlings- og sengeafsnit (DP04) og Klyngerne (DP05-08)

Samlet for alle delprojekterne DP03-DP08 gælder nu, at alle områder er under udførsel på byggepladsen. Periodens primære aktiviteter har været beton- og stålelementmontage. Behandlings- og sengeområdet (DP04) er stademæssigt længst fremme og står med elementer i 5. sals højde.

Grundet ændrede regler fra Statens Institut for Strålebeskyttelse omhandlende dekonstruerbare konstruktioner, har det været nødvendigt at redesigne dele af Klynge Øst 1 (DP08), hvilket vil få betydning for planlægning af gennemførelsesprocessen for DP08, og vil ligeledes repræsentere sig som en ekstraomkostning for projektet. Forholdet forventes afklaret i 3. kvartal 2020.

Øvrige delprojekter

Opførelsen af solcelleanlægget er påbegyndt i juli 2019. Solcelleanlægget er taget i brug den 3. juli 2020, hvilket betyder, at byggepladsen nu forsynes med grøn strøm.

Logistik- og sterilcentralen(DP09) består af postmodtagelse, varemodtagelse, affaldshåndtering og sterilcentral. Der er gennemført et samlet udbud af Byggeri og Udstyr. 3 af 4 prækvalificerede entreprenører afgav tilbud. Regionsrådet udpegede på sit møde den 22. juni 2020 5E Byg A/S som vinder. Den endelige kontrakt blev underskrevet den 3. juli 2020. Totalentreprenørens færdigprojektering pågår for øjeblikket, og byggeperioden indledes i 4. kvartal 2020.

Apteringsprojektet omfatter udstyrs- og rumaptering af rårum for operationsstuer, intensivafsnit, billeddiagnostik, scannerrum, traumefaciliteter, onkologisk behandlingsafsnit, nuclear og skopirum. Der er i 1. kvartal 2020 prækvalificeret 2 leverandører. Der arbejdes hen imod at regionsrådet kan godkende licitationsresultatet snarest muligt.

Udbudsprocessen for Kassetransportsystem og Warehouse Management System (WMS) (DP102) er startet op i 1. kvartal 2020. Der blev modtaget en anmodning om at blive prækvalificeret. Pågældende leverandør blev prækvalificeret. Nyt OUH har på baggrund af konditionsmessigt tilbud, indledt forhandlingsforløb. Det afgøres i løbet af 3. kvartal om tilbuddet kan godkendes som endeligt tilbud, eller om der skal indledes endnu en forhandlingsrunde. Bevillingssag og valg af entreprenør forventes at kunne forelægges regionsrådet til godkendelse december 2020.

Nyt OUH projektet rapporterer i alt 13 risici i kvartalsrapporten. Top 3 risici er:

1. Grænseflader mellem delprojekter. Der er en risiko for, at totalentreprenøren ikke får koordineret tilstrækkeligt mellem delprojekter og bygherrens egne leverancer. Tiltag er at udarbejde en intern koordinerende tidsplan og at afdække grænseflader og konkret informationsbehov mellem de enkelte delprojekter.
2. Ressourcekapaciteten i projektorganisationen. Der er en risiko for, at der sker fejl på grund af samtidige opgaver i gennemførelse af udbud og tilsyn med byggeri i udførelsesfasen. Tiltag er koordinering mellem projektets hovedtidsplan og tidsplaner på delprojektniveau, samt udarbejdelse af planer for bygherres tilsyn.
3. Koordinering af grænseflader. Der er en risiko for, at der sker fejl ved koordinering af grænseflader. Tiltag er fortløbende arbejde med detaljerede kravspecifikationer til de tekniske funktioner og styring af at denne koordinering sker rettidigt.

Det Tredje Øje

Det er en forudsætning fra Sundheds- og Ældreministeriet, at risikovurderingerne kvalificeres uafhængigt af byggeorganisationen. Det foretages af ”Det Tredje Øje” (DTØ).

DTØ har i 2. kvartal 2020 udarbejdet 2 nye anbefalinger.

1. DTØ anbefaler, at bygherre fortsat har fokus på sit change request katalog gennem løbende opdatering og kvalificering. Dette arbejde bør pågå frem mod byggeriets aflevering.
2. DTØ anbefaler, at bygherre analyserer og vurderer forskellige muligheder for at indhente noget af den tabte tid på forsinkelser. Herunder at bygherre tager aktive skridt til mod en klarlægning og potentiel strategi for overtagelse af delprojekterne forskudt. Samt at bygherre analyserer hvilke dele af byggeriet, som kan forceres og at der udarbejdes en strategi for dette initiativ.

Nyt OUH er enige i anbefalingerne og er allerede i gang med at effektuere dem.

Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2020 og DTØ rapporten for 2. kvartal 2020 vedrørende kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges hermed til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

Indstilling

Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

At rapporteringen for 2. kvartal 2020 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

At Det Tredje Øje (DTØ) rapporteringen for 2. kvartal 2020 godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 31-08-2020

Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Karsten Uno Petersen og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Nyt OUH Kvartalsrapport 2. kvartal 2020.pdf

Erklæring Nyt OUH 2. kv. 2020.pdf

Ledelseserklæring - 2. kvartal 2020.pdf

Det Tredje Øje Rapport Q2 2020.pdf

Generelle principper 2. kv. 2020.pdf

Punkt 3: Rapportering nr. 39 for kvalitetsfundsprojektet i Aabenraa

20/5368

Resumé

Den revisorpåtegnede statusrapportering for 2. kvartal 2020 for kvalitetsfundsprojektet i Aabenraa forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfundsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Nærværende kvartalsrapport skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring, en uvildig risikovurdering samt projektchefens bemærkninger til den uvildige risikovurdering.

Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2020 for kvalitetsfundsprojektet i Aabenraa forelægges til godkendelse med henblik på fremsendelse til ministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

Projektet i Aabenraa er inddelt i to faser, hvoraf Fase 1 blev taget i brug i efteråret 2014, og regnskabet blev lukket i 2015. Fase 2 er i byggefasen (ombygning af eksisterende sygehus).

Fase 2 gennemføres fortsat inden for de fastlagte rammer for tid og kvalitet og er uændret markeret grøn. Kvaliteten vurderes uændret, og som planlagt blev sengebygningen afleveret medio januar 2020. Sengebygningen blev indviet af HKH Kronprins Frederik den 20. februar 2020. De kliniske funktioner er flyttet ind i sengebygningen, hvilket har frigivet arealer i eksisterende bygninger med henblik på ombygning. Ombygning af dele af det eksisterende sygehus pågår og forventes afsluttet i 2. kvartal 2021.

Økonomien er samlet set fortsat inden for budget. Med udgangen af 2. kvartal er der

foretaget endelig afklaring/afregning af de krav, som hovedentreprenøren medio marts

havde fremsat i slutopgørelsen for hovedtilbuddet. Den 19. juni blev der lavet en forligsaftale, som under ét lukkede alle åbne krav på slutopgørelsen. Med aftalen er der skabt et sikkert overblik over projektets risici og reserver, idet alt bagudrettet er afregnet.

Endvidere er der i 2. kvartal foretaget en generel gennemgang af udgiftsposter i projektet, hvor det i den forbindelse er vurderet, at en række udgiftsposter, der i første omgang var

finansieret af byggebudgettet rettelig burde være finansieret af inventarbudgettet, hvorfor disse udgifter er flyttet til inventarbudgettet. Dette har øget reserverne i byggesporet.

Med afklaringen af slutopgørelsen, samt den nævnte omklassificering af omkostninger, er

økonomien nu gået i grøn, hvilket er en forbedring i forhold til kvartalsrapporten for 1.

kvartal 2020.

På baggrund af ovenstående vurderes det, at projektet går ind i de sidste fire rapporter fra næste kvartal efter aftale med Sundheds- og Ældreministeriet. Ydermere vil der af rapporteringen ikke fremgå change requests eftersom projektøkonomien til ombygningsprojektet vurderes solid. Endeligt vil den fremadrettede risikorapportering afspejle projektets stade.

Indstilling

Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

At rapporteringen for 2. kvartal 2020 for kvalitetsfundsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 31-08-2020

Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Karsten Uno Petersen og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Kvartalsrapport 2. kvartal 2020

DTØ rapport - Q2, 2020

Projektchefens kommentarer til den uvildige risikovurdering

Generelle principper 2. kv. 2020

Ledelseserklæring - 2. kvartal 2020

Erklæring Sygehus Sønderjylland 2. kv. 2020

Punkt 4: Fordelingsnøgle, psykiatriens finansieringsandel Nyt OUH

20/16716

Resumé

Som en del af budgetrammerne/finansiering af Nyt OUH opdateres psykiatrifordelingsnøglen for projektet. Den genberegnete fordelingsnøgle udgør 12,62 % mod tidligere 10,43 %. De afledte budgetmæssige konsekvenser udgør 74,8 mio. kr.

Sagsfremstilling

Psykiatrien i Nyt OUH finansieres af regionale anlægsmidler (Børne- og ungdomspsykiatri samt psykiatriens andel af fællesfunktioner) henholdsvis OPP (voksenpsykiatri). Til fordeling af udgifter mellem kvalitetsfondsprojektet og regionale anlægsfinansiering er udarbejdet en fordelingsnøgle baseret på psykiatriens andel af det samlede etageareal i Nyt OUH. På nuværende tidspunkt (august 2020) udgør fordelingsnøglen 12,62 % mod tidligere (april 2015) 10,43 %.

De afledte økonomiske konsekvenser af ovenstående er, at de samlede forventede regionale anlægsudgifter til finansiering af Nyt OUH fællesfunktion/-arealer stiger med 74,8 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles, at anlægs- og Innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

At den reviderede, konkret beregnede fordelingsnøgle på 12,62 % vedrørende psykiatrien i Nyt OUH godkendes.

At konsekvenserne af den beregnede reviderede fordelingsnøgle på 74,8 mio. (2021-indeks 148,3) foreslås indarbejdet i investeringsbudgettet for 2021-2024.

At den allerede meddelte anlægsbevilling vedr. psykiatrien i Nyt OUH forhøjes tilsvarende.

Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 31-08-2020

Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Karsten Uno Petersen og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 5: Ændring af forretningsordenen, mulighed for foretræde, anlægs- og innovationsudvalget

19/45605

Resumé

I sagen foreslås, at udvalgets forretningsorden ændres således, at der indsættes en bestemmelse om foretræde samt at der tilføjes et tillæg med retningslinjer for foretræde.

Sagsfremstilling

På mødet den 25. maj 2020, anbefalede regionsrådet, at de stående udvalg godkender nedenstående tilføjelse til deres forretningsorden samt at de stående udvalg godkender forslag til retningslinjer for foretræde som bilag til forretningsordenen.

”Foretræde

§ 11a

Enkeltpersoner eller interesseorganisationer, foreninger eller private virksomheder har mulighed for at få foretræde for udvalget forud for dets ordinære møde, jf. bilag om retningslinjer for foretræde.”

Formålet med foretræde for udvalget er, at enkeltpersoner eller interesseorganisationer, foreninger eller private virksomheder har mulighed for at møde op i forbindelse med et møde i udvalget og fremlægge sine synspunkter om en bestemt sag på dagsordenen eller et emne inden for udvalgets opgavefelt. Udvalget kan stille spørgsmål til borgeren m.fl., men der er ikke tale om en debat. Formålet er således, at udvalget oplyses om borgerens m.fl. synspunkter.

Retningslinjerne for foretræde giver formandskabet mulighed for undtagelsesvist at afvise foretræde.

I medfør af § 14 i forretningsordenen skal ændringer i eller tillæg til forretningsordenen behandles i to ordinære møder i udvalget.

Når muligheden for foretræde er indført i alle de stående udvalg, hvilket er i løbet af september 2020, vil der blive informeret herom på Facebook og på Region Syddanmarks hjemmeside. En læsevenlig udgave af de vedhæftede retningslinjer vil blive lagt på hjemmesiden.

Indstilling

Det indstilles:

At forslag til ændring af forretningsordenen i forhold til indsættelse af § 11a samt tillæg i form af retningslinjer for foretræde behandles første gang og herefter oversendes til 2. behandling og endelig vedtagelse på udvalgets næste ordinære møde.

Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 31-08-2020

Anlægs- og innovationsudvalget tiltræder indstillingen. Udvalget ønsker at ordningen evalueres efter 2 år.

Karsten Uno Petersen og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Retningslinjer for foretræde

Punkt 6: Forslag til mødekalender 2021

20/873

Sagsfremstilling

Forslag til anlægs- og innovationsudvalgets mødekalender for 2021 fremlægges til godkendelse:

- Onsdag den 6. januar 2021, kl. 15.00 – ca. 18.00
- Torsdag den 4. februar 2021, kl. 15.00 – ca. 18.00
- Torsdag den 4. marts 2021, kl. 15.00 – ca. 18.00
- Torsdag den 8. april 2021, kl. 15.00 – ca. 18.00
- Torsdag den 6. maj 2021, kl. 15.00 – ca. 18.00
- Torsdag den 3. juni 2021, kl. 14.00 – ca. 17.00
- Onsdag den 11. august 2021, kl. 14.00 – ca. 17.00
- Onsdag den 8. september 2021, kl. 14.00 – ca. 17.00
- Onsdag den 6. oktober 2021, kl. 14.00 – ca. 17.00
- Mandag den 8. november 2021, kl. 14.00 – ca. 17.00
- Onsdag den 1. december 2021, kl. 14.00 – ca. 17.00.

Indstilling

Det indstilles:

At anlægs- og innovationsudvalget godkender forslag til mødekalender for 2021.

Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 31-08-2020

Godkendt.

Karsten Uno Petersen og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 7: Mødeplan

20/873

Sagsfremstilling

Onsdag den 23. september 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 – Sygehus Lillebælt, Vejle

Torsdag den 22. oktober 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 - regionshuset

Onsdag den 4. november 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 – Designskolen Kolding, Kolding

Onsdag den 25. november 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 – Odense.

Mødeplanen foreslås ændret.

Møde den 4. november foreslås flyttet til Healthcare DENMARK Besøgscenter i Forskerparken Odense, så udvalgets medlemmer kan få en rundvisning i det netop åbnede besøgscenter ”Health of Nation” ved direktør Hans Erik Henriksen.

Indstilling

Det indstilles:

At mødet den 4. november foreslås flyttet fra Designskolen Kolding til Healthcare DENMARK besøgscenter, Syddanske Forskerparker i Odense.

Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 31-08-2020

Godkendt.

Karsten Uno Petersen og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 8: Eventuelt

20/873

Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 31-08-2020

-

Karsten Uno Petersen og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 9: LUKKET PUNKT - Licitationsresultat

Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 31-08-2020

-

Karsten Uno Petersen og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 10: LUKKET PUNKT - Gangbro

Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 31-08-2020

-

Karsten Uno Petersen og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 11: LUKKET PUNKT - Køkkenudstyr

Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 31-08-2020

-

Karsten Uno Petersen og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 12: Underskriftsside