

# REFERAT Anlægs- og innovationsudvalget d. 08-09-2021

**Mødedato** Onsdag d. 08. september 2021 kl. 14:00

**Mødested** Syddansk Sundhedsinnovation, Odense

**Mødedeltagere** Karsten Uno Petersen, A, Anja Lund, V, Andrea Terp, A, Poul Fremmelev, A, Karsten Fogde, F, Anne-Marie Palm-Johansen, O, Carsten Sørensen, O, Henriette Schlesinger, V (Fravær), Kurt Jensen, V

## Indholdsfortegnelse

Rundvisning i Healthcare DENMARKs besøgscenter Nation of Health.....	3
Godkendelse af etablering af Kræftrådgivningscenter ved Nyt OUH.....	5
Godkendelse af rapportering nr. 43 for kvalitetsfundsprojektet Nyt OUH.....	8
Godkendelse af rapportering nr. 43 for kvalitetsfundsprojektet i Aabenraa.....	11
Godkendelse af udtalelse til beretning om beslutningsgrundlag vedrørende offentlig-privat-partners Status på byggerier 2. kvartal 2021.....	14
Mødeplan.....	16
Eventuelt.....	18
Underskriftsside.....	19
	20

# Punkt 1: Rundvisning i Healthcare DENMARKs besøgscenter Nation of Health

21/361

## Resumé

Der gives en kort rundvisning i og orientering om Healthcare DENMARK's nye besøgscenter, Nation of Health. Anlægs- og innovationsudvalgs mødet afholdes hos Syddansk Sundhedsinnovation, der ligger ved siden af besøgscenteret.

## Sagsfremstilling

Anlægs- og innovationsudvalgets møde afholdes hos Syddansk Sundhedsinnovation, men begynder med en rundvisning i Healthcare DENMARK's nye besøgscenter, Nation of Health.

Healthcare DENMARK (HCD) er et nationalt markedsføringskonsortium, som har til formål at markedsføre danske løsninger inden for Sundheds- og Velfærdsteknologi og Life Science. Region Syddanmark har siden HCD blev stiftet i 2012 været partner sammen med bl.a. Dansk Industri, Dansk Erhverv, Danske Regioner, Erhvervs-, Udenrigs-, Sundheds- og Ældreministeriet, uddannelsesinstitutioner samt private virksomheder. Som led i markedsføringen tiltrækker HCD udenlandske delegationer og deltager i relevante internationale messer og eksportfremstød sammen med offentlige og private partnere.

HCD har i 2020 etableret et nationalt multimedie-besøgscenter for sundheds- og velfærdsinnovation i Forskerparken i Odense med økonomisk støtte fra Industriens Fond på 17,5 mio. kr. HCD vil her præsentere udenlandske delegationer for danske løsninger inden for sundheds- og velfærdsteknologi.

HCD har fremlejet ca. halvdelen af Syddansk Sundhedsinnovations hal, hvor besøgscenteret er bygget i to etager på i alt 460 m<sup>2</sup>. Besøgscenteret, som har fået navnet "Nation of Health", blev indviet 28. oktober 2020. På grund af coronarestriktioner var der kun et begrænset antal deltagere i indvielsen. Healthcare DENMARK planlægger derfor en relancering af besøgscenteret samtidig med indvielse af et nyt digitalt besøgscenter, som i øjeblikket er under udarbejdelse og skal supplere det fysiske center.

Region Syddanmark har understøttet etableringen af besøgscenteret og ansøgningen til Industriens Fond og har bl.a. sammen med de øvrige partnere i Campus Odense-samarbejdet (UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Odense Kommune og Syddansk Universitet) indgået en aftale om leje af centeret i de kommende tre år. Region Syddanmark har i den forbindelse indgået en brugsaftale med HCD om adgang til besøgscenteret i et omfang svarende til 47 dage om året. Centeret vil således kunne anvendes af regionens sygehuse og andre enheder til bl.a. faglige workshops, møder og uddannelse samt modtagelse af delegationer op til 30 personer.

Besøgscenteret skal præsentere det danske sundhedsvæsen og dets styrkepositioner over for udenlandske delegationer. Således er der interaktive præsentationer af løsninger inden for hospitalsbyggeri, personlig medicin, tværsektorielt samarbejde, telemedicin osv. Der er en række fordybelsesstationer, hvor besøgende kan gå i detaljer om nogle af de områder, der har særlig interesse, som f.eks. logistik.

Derudover præsenteres de regionale styrker inden for Robotteknologi og Sundheds- og velfærdsinnovation, samt konkrete eksempler på nye teknologiske løsninger, bl.a. UVD-robotten og transportrobotten MIR samt løsninger til nedbringelse af sundhedsvæsenets energiforbrug.

I forbindelse med rundvisningen gives ligeledes en kort introduktion til HCD's nye strategi og governancestruktur, som blev forelagt for udvalget i marts 2021 og vedtaget af HCD's generalforsamling i juni 2021. Det overordnede formål med

den nye strategi er at binde sundheds- og velfærdsteknologi og life science-sektoren tættere sammen og tydeliggøre Danmarks styrkeposition inden for sundhedsinnovation.

Centeret vil bidrage til delmålet i den regionale udviklingsstrategi om at fremme nye løsninger gennem offentlig-privat innovation samt til delstrategien for Sunde Levevilkår, som er indarbejdet i Innovationsstrategien. Centeret og dens aktiviteter bidrager særligt til FN's Verdensmål 9 og 17.

## **Indstilling**

Til orientering.

## **Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 08-09-2021**

Til orientering.

Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 2: Godkendelse af etablering af Kræftrådgivningscenter ved Nyt OUH**

21/24710

### **Resumé**

Der forelægges sag vedr. aftale med Kræftens Bekæmpelse om opførelse af kræftrådgivningscenter ved det nye OUH på lejet grundstykke med indstilling om meddelelse af anlægsbevilling til byggemodning af grund. Det forventes, at OUH med fordel kan leje sig ind i den kommende bygning til at kunne huse funktioner for det palliative team og til træningstilbuddet ”Krop og Kræft.”

### **Sagsfremstilling**

I 2011 indgik regionen aftale med Kræftens Bekæmpelse (KB) om etablering af Kræftrådgivningscentre tættere på kræftafdelingerne på Odense Universitetshospital og på Sygehus Lillebælt i Vejle. Formålet var bl.a. at gøre tilbuddene mere synlige og tilgængelige i hele sygdomsforløbet, ligesom tilbuddene bedre kunne udvides til andre målgrupper af kræftpatienter, som i mindre grad benyttede sig af mulighederne. Samtidig kunne placeringen tættere på sygehusene udvide mulighederne for samarbejde med det sundhedsfaglige personale.

I både Vejle og Odense er samarbejdet etableret ved, at KB har opført et rådgivningscenter på et grundstykke på sygehusmatriklen, som udlejes til KB af regionen. Sygehusene lejer sig ind i dele af bygningen – i Vejle til det palliative team og til træningsfaciliteter til ”Krop og Kræft”. Sidstnævnte gøre sig også gældende i Odense. Der er indgået leje- og driftsaftaler med KB lejemålene.

#### **Kræftrådgivning på Nyt OUH**

I forbindelse med etablering af den nuværende rådgivning på OUH blev det aftalt, at KB i samarbejde med Nyt OUH etablerer et kræftrådgivningscenter på det nye hospital, således at fordelene ved et rådgivningscenter tæt på sygehuset kan videreføres.

I den forbindelse er der lagt op til, at den nye aftale etableres efter de samme principper som nuværende konstruktion, det vil sige, hvor KB lejer sig ind på et grundstykket til opførelse af rådgivningscentret. Der er i samarbejde med det nye OUH derfor fundet et egnet grundstykke til formålet tæt på klyngen, hvor onkologisk og hæmatologisk afdeling skal placeres.

I forbindelse med forberedelse af grundstykket er der udgifter til byggemodning m.v. på 1,9 mio. kr., hvortil der ansøges om en anlægsbevilling, jf. vedlagte projektbeskrivelse for byggemodning.

OUH forventer at leje sig ind i den kommende bygning til at kunne huse funktioner for det palliative team og til træningstilbuddet ”Krop og Kræft”, eftersom det fortsat vil kunne give gode synergimuligheder i samarbejdet med KB m.v. Der er her estimeret et behov på ca. 515 m<sup>2</sup> fordelt med 215 m<sup>2</sup> til ”Krop og Kræft” og 300 m<sup>2</sup> til det palliative team. Det forudsættes, at finansiering af husleje m.v. sker inden for OUHs eksisterende økonomiske ramme.

OUH forventer at kunne finansiere husleje gennem den eksisterende økonomi til husleje i den nuværende rådgivning. Kvadratmæssigt bliver det lejede område større end i det nuværende Livsrum, men idet afskrivningstiden for den nye bygning ikke er begrænset, så bliver huslejen pr. kvm. forventeligt lavere. Realdania var desuden involveret i opførelsen af det eksisterende Livsrum på OUH, hvor der blev stillet krav til arkitektur og indretning, hvilket ikke i samme grad er aktuelt i forbindelse med bygningen ved det nye OUH. Det er aftalt med KB, at direktionen på OUH skal høres i sagen, inden byggeriet går i gang, hvis lejen mod forventning ikke kan holdes inden for det nuværende niveau.

Samlet forventer KB at opføre et kræftrådgivningscenter på ca. 1.400 m2. incl. 515 m2 til ovennævnte funktioner. I forbindelse med udbud og projektering af byggeprojekt m.v. for rådgivningen er der aftalt en organisering i samarbejdet med KB, der skal tilsikre, at projektet udføres i tæt samarbejde med både OUH og Nyt OUH, sådan at der sker behørig koordinering med de overordnede rammer for hospitalsopførelsen.

Størrelsesordenen af det kommende lejemål betyder, at det sandsynligvis vil være omfattet af reglerne for deponering, idet værdien af det lejede forventeligt overstiger 5 mio. kr. Henset til at der samtidig fraflyttes et lejemål, må endelig afklaring heraf dog afvente et samlet overblik over hele projektøkonomien. Såfremt der skal ske deponering vil dette blive forelagt i en ny sag.

#### Overtagelse af den gamle Kræftrådgivning på OUH

Kræftens Bekæmpelse og Region Syddanmark indgik i 2012 en aftale omkring principper for værdifastsættelse af kræftrådgivningen på OUH, således at denne kunne indgå som en del af salget af OUH til Freja, og det fremgår endvidere, at Region Syddanmark har forpligtet sig til at overtage bygningen i forbindelse med salg til Freja.

Aftalen er udarbejdet ud fra den forudsætning, at salget ville blive gennemført i løbet af 2013/2014. I forbindelse med at et salg er kommet tættere på, har Freja ligeledes stillet krav om at Region Syddanmark inden et salg af OUH til Freja har overtaget bygningen fra Kræftens bekæmpelse.

I forbindelse med den samlede sag omkring salg af OUH vil der derfor også blive forelagt en sag omkring køb af den nuværende Kræftrådgivning. Værdien af bygningen forventes at udgøre ca. 5,5 - 6 mio. kr., og købet forudsættes finansieret via provenuet fra salget af OUH.

Det vil være en del af aftalen, at Kræftrådgivningen på nuværende OUH skal drives videre med samme formål og vilkår indtil udflytning til det nye OUH, og den nye kræftrådgivning står klar. Endelige tidspunkt vil skulle aftales på et senere tidspunkt.

Sagen forelægges på møde i sundhedsudvalget den 7. september 2021.

### **Indstilling**

Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget indstiller til regionsrådet:

At der som skitseret udlejes et grundstykke ved Nyt OUH til Kræftens Bekæmpelse til opførelse af en ny Kræftrådgivning ved Nyt OUH.

At direktionen på OUH inden for de skitserede rammer bemyndiges til at indgå de konkrete drifts- og lejeaftaler vedr. Kræftrådgivningen på Nyt OUH.

At projektbeskrivelse for byggemodning af grund til Kræftens Bekæmpelse godkendes.

At der meddeles anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. (indeks 146,0) til byggemodning af grund til Kræftens Bekæmpelse i tilknytning til Nyt OUH.

At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 1,9 mio. kr. (indeks 146,0) til formålet i 2021, finansieret af prioriteringspuljen, anlæg.

At koncerndirektør Jørgen Bjelskou bemyndiges til at godkende aftaler eller tillægsaftaler i forbindelse med allerede indgåede aftaler for byggemodning for Nyt OUH.

### **Beslutning i Sundhedsudvalget den 07-09-2021**

Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Lars Mogensen tager forhold.

Sundhedsudvalget havde endvidere en drøftelse af problemstilling omkring andre patientforeningers muligheder.

Anne-Marie Palm-Johansen og Michael Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

### **Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 08-09-2021**

Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Byggemodning Kræftens Bekæmpelse projektbeskrivelse

Oplæg pkt. 2 - Kræfrådgivningscenter ved Nyt OUH

# Punkt 3: Godkendelse af rapportering nr. 43 for kvalitetsfundsprojektet Nyt OUH

21/15931

## Resumé

Den revisorpåtegnede rapportering for 2. kvartal 2021 og Det Tredje Øje rapporten (DTØ) for kvalitetsfundsprojektet Nyt OUH forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundhedsministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

## Sagsfremstilling

Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundhedsministeriet om status på de igangværende kvalitetsfundsprojekter. Ministeriet skal ved hjælp af regionens kvartalsrapportering løbende føre tilsyn med, at de kvalitetsfundsstøttede projekter lever op til det overordnede formål.

Kvartalsrapporten skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring og en uvildig risikovurdering (DTØ) indeholdende projektdirektørens bemærkninger til vurderingen. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

Bygherre og totalentreprenør på DP03-DP08, Odense Hospital Project Team (OHPT), har den 30. juni 2021 aftalt en tidsfristforlængelse på 5 måneder for DP03-08 som konsekvens af COVID-19 pandemiens anden bølge, hvilket indebærer, at totalentreprenørens afleveringstidspunkt for Nyt OUH generelt udsættes til august 2023, den nordøstlige klynge (DP08) dog til november 2023.

Det er denne reviderede tidsplan, som nu er gældende, og trafiklysvurderingen foretages således op mod denne. Det betyder, at trafiklysmarkeringen for "tid" i forhold til 1. kvartal 2021 rapporteres som grøn, idet forventningen er, at DP03-08 kan færdiggøres inden for de nye frister.

Trafiklysmarkeringen for "økonomi" er, i lighed med forrige kvartal, farvet grøn, idet projektøkonomien fortsat er i balance, ligesom projektets likvide reserver og sparekatalog ved udgangen af 2. kvartal 2021 er højere end det estimerede reservebehov. Det vurderes, at projektet fortsat er i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsniveauer. Der er således ikke grundlag for bemærkninger, hvorfor trafiklysmarkeringen for "kvalitet" ligeledes rapporteres i grøn.

Periodens primære aktiviteter er færdiggørelse af betonarbejder og betonelementmontage samt igangsætning af indvendige installations- og apteringsarbejder. Råhusarbejderne for DP03-07 er for størstedelens vedkommende færdiggjort, og bygningerne står i fuld højde. Råhusarbejderne for DP08 forventes færdiggjort i efteråret 2021. Montage af facadeelementer og vinduer pågår, og forventningen er, at alle betonfacader vil være sat op i starten af 3. kvartal 2021 bortset fra de facader, der knytter sig til DP08. Der er igangsat indvendige arbejder med gipsvægge og indledende installationsarbejder i DP03 og DP04. Desuden er installation af præfabrikerede badeværelser i DP04 igangsat.

Totalentreprenøren oplyser, at processer omkring indgåelse af kontrakter med underleverandører har været påvirket af COVID-19 pandemien. Totalentreprenøren har dog nu indgået kontrakter på projektets væsentligste tekniske entrepriser.

DP09 - Logistik- og Sterilcentralen

Logistik- og Sterilcentralen udføres i totalentreprise af 5E Byg A/S. Totalentreprenøren har afsluttet hovedprojektering, og byggeperioden er indledt i 4. kvartal 2020. Jord- og betonarbejderne er afsluttet, og montage af betonelementer pågår og

er afsluttet i begyndelsen af juli. Kælder og fundamenter er udført, terrændæk er støbt, og råhuset er 80 % færdigudført. Totalentreprenøren følger tidsplanen.

#### DP37 - Hovedkøkken

Hovedkøkkenet opføres som et OPS projekt af totalentreprenøren 5E Byg A/S. Projektet finansieres af kvalitetsfonden og regionale midler. Byggeperioden blev påbegyndt 4. kvartal 2020. Råhuset er udført, og bygningen er lukket. Montage af betonfacader og etagedæk er afsluttet, og indvendige arbejder er påbegyndt.

Optimering af logistikprocesser i hovedkøkkenet har imidlertid medført, at en del af byggeriet (terrændæk) har været sat på midlertidig pause fra ultimo januar 2021, mens øvrige råhusarbejder på køkkenbygningen blev videreført. Der er i den mellemliggende periode udarbejdet forslag til en øget automatisering af køkkendrift og køkkenlogistik. Tidsplanen for hovedkøkkenet er samlet set blevet udskudt med tre måneder, således at det nu forventes, at der i stedet for årsskiftet 2021/22 kan ske aflevering den 1. april 2022. Herefter skal køkkenet klargøres til produktion, og vil i en overgangsperiode levere mad til det eksisterende OUH frem til udflytning til Nyt OUH.

#### DP 100 - Aptering af rårum

Aptering af rårum (DP100) omfatter indkøb af udstyr, flytning af eksisterende udstyr samt færdiggørelse af rårum til bl.a. operationsstuer, intensivafsnit, billeddiagnostik, scannerrum, traumefaciliteter, onkologisk behandlingsafsnit, nuklear- og skopirum. Regionsrådet godkendte den 26. oktober 2020, at Odense Hospital Project Team (totalentreprenøren på DP03-DP08) blev tildelt betinget kontrakt. Projekterings- og optimeringsfasen (fase 1) blev igangsat umiddelbart efter kontraktindgåelse med henblik på at specificere detaljløsninger for projektets hovedelementer; aptering, udstyr og flytning. Desuden imødegås en række grænsefladeproblestillinger mod det resterende projekt, DP03-DP08. Regionsrådet fik forelagt sagen den 23. august 2021 med indstilling om indgåelse af endelig og ubetinget kontrakt, hvor der samtidig søges om bevilling til projektet.

#### Revisorerklæring og DTØ

Revisorerklæringen indeholder ingen forbehold eller supplerende oplysninger i forhold til det rapporterede.

DTØ konkluderer, på baggrund af deres gennemgang af materiale og drøftelser med projektorganisationen, OHPT og 5E Byg, i dette kvartal, at der ikke er fundet anledning til bemærkninger vedrørende projektorganisationens angivne status for 2. kvartal af 2021.

Det fremgår af DTØ rapporten, at DTØ anser den nuværende opgørelse af den samlede værdi af change request-kataloget på 250,6 mio. kr. som urealistisk høj henset til byggeriets nuværende stade. Nyt OUH tager denne vurdering til efterretning, og vil i rapporten for 3. kvartal revurdere change request kataloget.

DTØ's rapport indeholder 3 nye anbefalinger:

1. DTØ anbefaler, ”at bygherre navngiver besparelsen vedrørende landskabsarbejde i change request-kataloget, således at den afspejler de indeholdte aktiviteter, som forventes besparet ved brug af denne.”

Nyt OUHs kommentar: Nyt OUH gennemfører p.t. rådgivningsudbud, der bl.a. skal dække bistand i forbindelse med kvalificering og videreprojektering af landskabsprojektet. Der forventes indgået kontrakt i 3. kvartal 2021. Nyt OUH vil i samarbejde med landskabsrådgiveren kvalificere det samlede landskabsbudget, herunder ligeledes change request opgørelsen.

2. DTØ anbefaler, ”at bygherre søger at afdække den forventede forøgede leveringstid på kritiske elementer og sikrer, at totalentreprenørerne så vidt muligt tidsmæssigt kontraherer disse elementer, således at risikoen for forsinket levering minimeres i relation til branchens øgede efterspørgsel efter materialer.”

Nyt OUHs kommentar: Nyt OUH har efterspurgt en plan for forøgelse af såvel intern bemanning hos underentreprenøren som hos OHPT. Nyt OUH har ikke planer om at flytte på ansvarsfordeling i forhold til aftaleindgåelse inden for totalentrepriserne DP03-08.

3. DTØ anbefaler, ”at projektorganisationen kigger nærmere på den planlagte strategi for udvikling og implementering af software til hospitalets fremtidige drift med henblik på at sikre en hensigtsmæssig planlægning ud fra et it-teknisk og it-sikkerhedsmæssigt perspektiv. Herunder bør der foretages en grundig afvejning af nødvendigheden af udgiftsbesparelser og behovet for specialtilpasset software.”

Nyt OUHs kommentar: Såvel drift som projektorganisation har et særligt fokus på software-integration og IT projekter. Der er således planlagt en drøftelse af sagskomplekset i styregruppen hen over efteråret.

Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2021 og DTØ rapporten for 2. kvartal 2021 vedrørende kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges hermed til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundhedsministeriet.

## **Indstilling**

Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

At rapporteringen for 2. kvartal 2021 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH godkendes med henblik på fremsendelse til Sundhedsministeriet.

At Det Tredje Øje (DTØ) rapporten for 2. kvartal 2021 godkendes med henblik på fremsendelse til Sundhedsministeriet.

## **Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 08-09-2021**

Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Henriette Schlesinger og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Kvartalsrapport 2. kvartal 2021 v5.pdf

Erklæring Nyt OUH 2. kv. 2021.pdf

Ledelseserklæring - 2. kvartal 2021.doc.pdf

Generelle principper 2. kv. 2021.docx.pdf

Nyt OUH - Det Tredje Øje Rapport Q2 2021 - END 130821.pdf

Oplæg pkt. 3 - Rapportering nr. 43 - Nyt OUH

# Punkt 4: Godkendelse af rapportering nr. 43 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa

21/28468

## Resumé

Den revisorpåtegnede statusrapportering for 2. kvartal 2021 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundhedsministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

## Sagsfremstilling

Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Sundhedsministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Nærværende kvartalsrapport skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring samt status og opfølgning vedrørende kvalitetsfondsprojektets effektiviseringskrav, som afrapporteres én gang årligt. Under hensyn til projektets fremadskredne stade er det aftalt med Sundhedsministeriet, at den uvildige risikovurdering frem mod aflevering foretages for hver anden rapportering. Derfor er denne ikke udarbejdet for denne rapportering.

Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2021 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til godkendelse med henblik på fremsendelse til ministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

Projektet i Aabenraa er inddelt i to faser, hvoraf Fase 1 blev taget i brug i efteråret 2014, og regnskabet blev lukket i 2015. Fase 2 er i byggefasen, hvor sengebygningen er færdiggjort og tilbage er ombygning af eksisterende sygehus.

Fase 2 gennemføres fortsat inden for de fastlagte rammer for tid og kvalitet og er uændret markeret grøn. Kvaliteten vurderes uændret, og som planlagt blev sengebygningen afleveret medio januar 2020. Sengebygningen blev indviet af Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik den 20. februar 2020.

Grundet kraftig negativ P/L-efterregulering med tilbagevirkende kraft på 1,9 %-point for 2020 er totalrammen pr. 30. juni 2021 reduceret med 4,6 mio. kr., hvilket er helt uventet sammenholdt med udviklingen i byggeomkostningsindekset, som er steget ca. 2 %-point i 2020. Henset til det sene stade i projektet, hvor restøkonomien er beskedent, bliver det en udfordring at indeholde så stor en

uforudseelig budgetændring.

Økonomien er dog fortsat markeret grøn, hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2021, da det fortsat forventes med den viden, der er til stede pr. 30. juni 2021 ved udarbejdelsen af kvartalsrapporten, at projektet holder sig inden for rammen. Men det bliver en udfordrende opgave at finde de tilstrækkelige besparelser i projektet. Dette forhold arbejdes der videre med i 3. kvartal 2021.

De kliniske funktioner er flyttet ind i sengebygningen og idriftsat, hvilket har frigivet arealer i eksisterende bygninger med henblik på ombygning. Ombygning af dele af det eksisterende sygehus pågår, og forventes afsluttet i al væsentlighed i 3. kvartal 2021.

For ombygningsarbejder omfattet af optionstilbuddet er der i løbet af 2020 foretaget

successiv færdiggørelse og ibrugtagning, senest med Mikrobiologiens og Patologiens

flytning fra Sønderborg ultimo februar, og Opvågningens interne flytning primo april 2021. Ombygningsarbejderne har i nogen grad været påvirket af Corona-restriktioner og inddragelse af områder i Corona-beredskabet helt frem til april 2021, som har stoppet eller forlænget byggeaktiviteten i nogle af byggeområderne. Vurderingen er, at ombygningsarbejderne under ét er blevet 6-8 uger forsinket.

Det samlede projekt kan i al væsentlighed holdes inden for rammerne af den af regionsrådet godkendte tidsplan af december 2015, hvor byggetiden inklusiv risikotid løber frem til og med august 2021. Der vil imidlertid være mangelfhjælpning og byggeaktiviteter for mindre dele af projektet, som fortsætter frem til oktober og det er forventningen at byggeaktiviteterne kan afsluttes omkring efterårsferien 2021.

”Tid” for Fase 2 er således uændret markeret grøn, da alle væsentlige flytninger og ibrugtagninger er gennemført inden for rammerne af den godkendte tidsplan, og ovennævnte aktiviteter frem til efterårsferien ikke har indflydelse på driften.

Efter aftale med Sundheds- og Ældreministeriet sondres der i projektets slutfase ikke mellem forbrug på håndværkerudgifter og på apparaturpuljen, men alene overholdelse af den samlede ramme for projektet.

Det er ligeledes aftalt med ministeriet, at Region Syddanmark sender sidste kvartalsrapportering til ministeriet pr. 3. kvartal 2021. På den baggrund er det ministeriets vurdering, at projektet efter det oplyste i praksis er afsluttet inden for totalrammen og øvrige tilsagnsvilkår, og at videre rapportering dermed ikke er nødvendig. Projektet forventer at aflægge anlægsregnskab med udgangen af 2021.

## **Indstilling**

Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

At rapporteringen for 2. kvartal 2021 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på fremsendelse til Sundhedsministeriet.

## **Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 08-09-2021**

Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Henriette Schlesinger og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

- Revisor-erklæring SHS 2. kvartal 2021.pdf

Ledelseserklæring - 2. kvartal 2021

- Generelle principper 2. kv. 2021.docx.pdf

- Kvartalsrapport 2. kvartal 2021\_rev.02.pdf

Oplæg pkt. 4 - Rapportering nr. 43 - Aabenraa

## **Punkt 5: Godkendelse af udtalelse til beretning om beslutningsgrundlag vedrørende offentlig-privat-partnerskab**

21/18910

### **Resumé**

Statsrevisorerne har afgivet beretning vedrørende beslutningsgrundlaget i forbindelse med gennemførelse af en række OPP projekter. I forhold til Region Syddanmark indgår ”Etablering af psykiatrisk afdeling i Vejle – som OPP” i undersøgelsen.

Der forelægges forslag til Region Syddanmarks udtalelse.

### **Sagsfremstilling**

Statsrevisorerne har den 11. juni 2021 afgivet beretning nr. 17/2020 om Transportministeriets og regionernes beslutningsgrundlag ved valg af offentlig-private-partnerskaber (OPP).

I henhold til § 18, stk. 3 i lov om revision af statens regnskaber m.m. skal ministeren afgive en redegørelse til Statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til.

I den forbindelse skal ministeren indhente udtalelse fra regionsrådene, og ministerens kommentarer til regionsrådenes udtalelser indgår som en del af den endelige ministerreddegørelse til Statsrevisorerne. Sundhedsministeriet har i mail fra den 21. juni 2021 anmodet om regionsrådets udtalelse til beretningen.

Der forelægges forslag til udtalelse.

Hovedkonklusionen i beregningen er:

- Transportministeriet og regionerne har ikke haft et tilfredsstillende beslutningsgrundlag ved valg af OPP-projektformen i perioden 2005-2020. Konsekvensen er, at der er risiko for, at ministeriet og regionerne ikke har taget skyldige økonomiske hensyn

I vedlagte forslag til udtalelse kommenteres på de rejste kritikpunkter.

Grundlæggende tages kritikken til efterretning, men det påpeges samtidig at Region Syddanmark mener, at der var tilstrækkelig dokumentation for, at OPP var det billigste alternativ på daværende tidspunkt, ligesom Region Syddanmark også mener, at der er udvist skyldige økonomiske hensyn i sagen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

At bemærkninger til beretningen godkendes og fremsendes som Region Syddanmarks udtalelse.

### **Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 08-09-2021**

Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Henriette Schlesinger og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Region Syddanmarks bemærkninger vedr. ministerredegørelse omkring beslutningsgrundlag ved valg af OPP.pdf

Beretning 17 2020 om Transportministeriets og regionernes beslutningsgrundlag ved valg af offentlig-private partnerskaber (OPP).pdf

Oplæg pkt. 5 - Godkendelse af udtalelse - OPP

## Punkt 6: Status på byggerier 2. kvartal 2021

18/10690

### Resumé

Der gives en status til anlægs- og innovationsudvalget på byggerier i 2. kvartal 2021.

### Sagsfremstilling

Det er aftalt, at der udarbejdes status på projekter, der er mere end 15 mio. kr. Projekterne er både somatiske, psykiatriske, social og andre projekter. Status forelægges anlægs- og innovationsudvalget kvartalsvis.

I vedlagte notat er der opgørelse pr. 2. kvartal 2021 for følgende byggerier:

Somatiske sygehuse:

- AiB laboratorium, Odense
- Generalplan Vejle, Fase 2
- Generalplan Sønderborg
- PET / CT bygning, Aabenraa
- Generalplan Esbjerg, Fase 2 og Fase 3
- Udvidelse af parkeringskapacitet, Esbjerg
- Tilpasning af fysiske rammer på Grindsted Sygehus.

Psykiatriske sygehuse:

- Psykiatrisk Afdeling, Aabenraa
- NYT OUH – Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling
- NYT OUH – (Voksen) Psykiatrien som OPP
- Sundhedshus, Haderslev
- Lokalpsykiatri, Kolding
- Psykiatrisk Afdeling, Svendborg.

Sociale byggerier:

- Udby Behandlingscenter i Nr. Aaby
- Børn & unge tilbud
- Børn & voksne med spiseforstyrrelser
  
- Socialbyggeri i Låddenhøj i Nyborg.

Andre projekter:

- Etablering af Regionalt Datacenter.

### Indstilling

Til orientering.

## **Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 08-09-2021**

Til orientering. Oplæg vedlægges.

Henriette Schlesinger og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Status på byggerierne 2. kvartal 2021

Oplæg pkt. 6 - Status på byggerier

## **Punkt 7: Mødeplan**

21/247

### **Sagsfremstilling**

Anlægs- og innovationsudvalget har godkendt mødekalender for 2021.

Mødekalender 2021:

Onsdag den 6. oktober 2021, kl. 14 – ca. 17 – Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Mandag den 8. november 2021, kl. 14 – ca. 17 – Byggeplads på Nyt OUH

Onsdag den 23. november 2021, kl. 15 – ca. 18 – Svendborg Sygehus.

### **Indstilling**

Til orientering.

### **Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 08-09-2021**

Til orientering.

Henriette Schlesinger og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 8: Eventuelt**

21/247

### **Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 08-09-2021**

Orientering om status for P-hus, Vejle Sygehus.

Henriette Schlesinger og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 9: Underskriftsside**