

REFERAT Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling d. 08-11-2023

Mødedato Onsdag d. 08. november 2023 kl. 10:00

Mødested Regionshospitalet Gødstrup, Herning

Mødedeltagere Karsten Uno Petersen, A, Carsten Sørensen, O, Roya Moore, C
(Fravær), Kurt Jensen, V, Mark Søgaard, A

Indholdsfortegnelse

Besøg på DNV-Gødstrup - #.....	3
Orientering vedrørende Odense Letbane - #.....	5
Mødeplan - #.....	8
Eventuelt - #.....	9
Underskriftsside.....	10

Punkt 1: Besøg på DNV-Gødstrup -

23/37669

Resumé

Udvalget har ønsket en studietur til DNV (Det nye hospital i Vest) Gødstrup. Der er lavet et program for besøget.

Sagsfremstilling

Den 22. april 2022 var der officiel indvielse af Regionshospitalet Gødstrup ved H.M. Dronningen.

Regionshospitalet Gødstrup er det første af Kvalitetsfondsprojektets "bar-mark-hospital", som er ibrugtaget.

Udvalget har udtrykt ønske om en studietur til DNV Gødstrup med særlig fokus på hele aktiverings- og flytteprocessen for et stort sygehus som DNV Gødstrup.

Program for dagen er:

Kl. 10.00 Oplæg i mødelokalet

Oplægget vil indledningsvis opsummere den proces, som hospitalet har været igennem fra idéskitserne i 2009 til ibrugtagning i 2022.

Hovedfokus i oplægget vil være på aktiverings- og flytteprocessen. Hvordan foregik planlægningen – og hvad kan der tages med af læringspunkter.

Udvalget har ytret ønske om, at oplægsholder kommer ind på patientplatformen, herunder tablets på patientstuen og apps/funktionaliteter.

Slutteligt vil oplægget komme ind på de gevinster og udfordringer hospitalet står med her knap 2 år efter ibrugtagningen.

Oplægsholder Henrik Grejsen Iversen.

Kl. 12.00 Frokost inkl. vand, kaffe/te.

Kl. 12.30 Rundvisning

Der vil blive givet en generel rundvisning i byggeriet med fokus på:

- Hospitalets foyer og indretning med én indgang

- Klinikrum og sengestuer
- Servicebyen inkl. logistik
- NIDO, Center for Forskning og Uddannelse
- Psykiatrien
- Hospitalskirken.

Rundvisningen sker ved nøglemedarbejdere på området.

Kl. 14.00 Udvalgsmøde inkl. kaffe/te/kage.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i Udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling den 08-11-2023

Til orientering.

Roya Moore deltog ikke sagens behandling.

Fraværende Roya Moore, C

Punkt 2: Orientering vedrørende Odense Letbane -

22/15587

Resumé

Udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling orienteres i nærværende sag om status på Odense Letbane i relation til opførelsen af det nye OUH.

Sagsfremstilling

Som følge af at Odense Letbane har linjeføring igennem det nye OUH, har der været et tæt samarbejde mellem Odense Letbane og Projektorganisationen for Nyt OUH med henblik på at sikre løbende koordinering i forhold til primært grænseflader og økonomi.

Parterne mødtes den 28. juni 2022 med henblik på drøftelse af aftalekomplekset som følge af divergerende forståelser. Der var enighed om, at de udestående forhold i videst muligt omfang skulle håndteres mellem parterne, hvor der blandt andet var fokus på håndtering af EMC stråling (elektromagnetisk kompatibilitet), da dette udestående på daværende tidspunkt udgjorde den største økonomiske risiko.

Udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling orienteres i det følgende om status på forhandlinger med henholdsvis OHPT (totalentreprenør på DP03-DP08) og Odense Letbane.

EMC stråling

Som følge af at letbanen har linjeføring gennem det nye OUH har projektets rådgivere tidligere fundet det nødvendigt at beskytte det medicotekniske udstyr, ud fra en antagelse af at den kraftige kørestrøm ville kunne påvirke hospitalets medicotekniske udstyr.

OHPT varslede i sommeren 2021, at de forebyggende tiltag i forhold til beskyttelse af det medicotekniske udstyr (via EMC beskyttelse) ville medføre ekstraomkostninger. Med henblik på, at få en vurdering af konstruktionsbehovet af de tre gangbroer, som forbinder det nye OUH over letbanen, enterede Projektorganisationen for Nyt OUH med en ekstern rådgiver, Force Technology, i august 2022.

Force Technology foretog i starten af 2023 målinger af EMC strålingen omkring gangbroerne ved det nye OUH. Hensigten hermed var, at undersøge behov for strålebeskyttelse af gangbroerne ud fra en antagelse om risiko for strålepåvirkning af medicotekniske udstyr ved transport via gangbroerne.

Målingerne viste kun meget lidt EMC stråling, som ikke efterlod et behov for at beskytte gangbroerne mod EMC stråling ekstraordinært. Force Technology testede samtidig også relevant medicotekniske udstyr for strålepåvirkning, og resultatet heraf var, at det medicotekniske udstyr ikke vil blive påvirket af den begrænsede EMC stråling fra letbanen. Dermed er den hidtidige projektforsættelse omkring behov for strålebeskyttelse af gangbroer over letbanens linjeføring ikke længere gældende.

Forhandlinger – OHPT

På baggrund af konklusionen fra Force Technology meddelte Projektorganisationen for Nyt OUH til OHPT i foråret 2023, at de tre gangbroer over letbanens linjeføring skal opføres uden ekstraordinær EMC beskyttelse. Projektorganisationen for Nyt OUH antog på daværende tidspunkt, at denne projektændring ville være til projektets fordel ud fra et økonomisk perspektiv, som følge af en markant kompleksitetsreduktion.

Dette har ikke været afsættet for OHPT, som har anmodet om et større beløb for omprojektering og opførelse af gangbroerne og ekstraordinært stigende markedspriser m.v., hvilket ikke er foreneligt med Projektorganisationen for Nyt OUHs beregninger. Der pågår derfor fortsat forhandlinger med OHPT omkring krav om kompensation for tidsmæssige og økonomiske konsekvenser som følge af den ændrede projektforsættning.

Projektorganisationen har i forbindelse med forhandlingerne bedt OHPT afdække og dokumentere de ekstraomkostninger det måtte medføre at reducere i kompleksiteten i projekteringen og opførelsen af gangbroerne. Projektets juridiske rådgiver, Bech Bruun, er involveret i sagen, eftersom OHPT ikke har formået at fremvise dokumentation for omkostningerne for opførelse af gangbroerne.

Forhandlinger - Odense Letbane

I foråret og sommeren 2022 var der en tæt dialog mellem Odense Letbane og Projektorganisationen for Nyt OUH vedrørende flere mindre økonomiske udeståender, som blev afklaret.

Jævnfør ovenfor pågår der fortsat dialog omkring gangbroerne som følge af tilbageførelse til gangbroernes oprindelige design.

Når der er indgået endelig aftale herom, vil dialogen fortsætte vedrørende følgende udestående forhold:

- Krydsende gangbroer. (Ekstra længde på gangbroerne, som følge af letbanens linjeføring gennem det nye OUH).
- Krydsende tunneller. (Ekstra længde på tunnellerne, som følge af letbanens linjeføring gennem det nye OUH).
- Belægning og overflader i passagen centralt gennem det nye OUH. (Korridor med fast belægning på hver side af letbanen til servicering af perron/bygninger).
- Grænsefladeproblemstillinger med forøget risici for de bydende.

Det bemærkes, at udgangspunktet i aftalerne med Odense Letbane har været, at kvalitetsfondsprojektet friholdes for omkostninger som følge af letbanens linjeføring gennem det nye OUH.

Flytning af køremast

Odense Letbane har placeret en mast til køreledninger, som er i vejen for etablering af en af gangbroerne. Efter en længere dialog med Odense Letbane har det vist sig nødvendigt at flytte masten, og det vurderes, at der vil være en afledt meromkostning for regionen i den forbindelse.

Myndighedsgodkendelse

Med henblik på, at opnå nødvendige myndighedsgodkendelser igangsatte OHPT og Odense Letbane en proces herfor i januar 2023. Begge parter har bidraget ind i ansøgningen til Trafikstyrelsen, som også indeholder flytning af mast. Ansøgningen kvalitetssikres af assessor (tredjepart) forud for afsendelse af ansøgningen.

Klimavurdering

Der er ikke foretaget klimavurdering i sagen, idet sagen ikke har betydning for klimaet eller bidrager til realisering af klimastrategien.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i Udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling den 08-11-2023

Til orientering.

Roya Moore deltog ikke sagens behandling.

Fraværende Roya Moore, C

Punkt 3: Mødeplan - #

23/886

Sagsfremstilling

Udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling har godkendt følgende mødeplan for 2023:

- Tirsdag den 5. december 2023, kl.12.00-15.00 – Regionshuset.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i Udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling den 08-11-2023

Til orientering.

Roya Moore deltog ikke sagens behandling.

Fraværende Roya Moore, C

Punkt 4: Eventuelt - #

23/886

Beslutning i Udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling den 08-11-2023

-
Å

Å Roya Moore deltog ikke sagens behandling.

Å

Fraværende Roya Moore, C

Punkt 5: Underskriftsside

Fraværende Roya Moore, C