

REFERAT Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling d. 04-04-2022

Mødedato Mandag d. 04. april 2022 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 3

Mødedeltagere Karsten Uno Petersen, A (Fravær), Carsten Sørensen, O, Roya Moore,
C (Fravær), Kurt Jensen, V, Mark Søgaard, A

Indholdsfortegnelse

Orientering om introduktion til indkøb.....	3
Godkendelse af medicotekniske anskaffelser 2022.....	5
Orientering om modernisering og digitalisering af regionens indkøbsområde.....	8
Godkendelse af resumé af byggeprogram og meddelelse af anlægsbevilling vedr. pædagogisk døgn	11
Godkendelse af transport- og logistiksystemer til det nye OUH.....	14
Godkendelse af byggeprogram og licitationsresultat - underetagen Sønderborg Sygehus.....	17
Drøftelse af udmøntning af rammen på 10 mio. kr. til implementering af Fremtidens Syddanmark...	21
Orientering vedrørende retssager mod tre underentreprenører til OHPT.....	23
Status på byggerier 4. kvartal 2021.....	25
Mødeplan.....	27
Eventuelt.....	28
LUKKET PUNKT - Rapportering Kolding Sygehus.....	29
Underskriftsside.....	30

Punkt 1: Orientering om introduktion til indkøb

22/610

Resumé

Udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling introduceres overordnet til hovedelementerne i udvalgets nye ansvarsområder, indkøb og grøn omstilling samt en drøftelse af det videre introduktionsforløb for udvalget.

Sagsfremstilling

Hovedelementerne i udvalgets ansvarsområder er byggeri, indkøb og grøn omstilling af regionens aktiviteter.

På indeværende møde får udvalget en overordnet introduktion til indkøbsområdet. Udvalget får en uddybende præsentation af de to nøgledokumenter ”Region Syddanmarks indkøbspolitik” og ”Regionernes fælles indkøbsstrategi 2020-2025 – Vi handler for patienterne”, som er styrende for regionens indkøb. Herunder en kort introduktion til nærmere udfoldning af begrebet ”Værdiskabende indkøb”, som præsenteres på udvalgets møde i august samt kort intro til temaerne ”Grønne indkøb skal være normen” og forsyningsikkerhed.

Indkøb er en vigtig og understøttende brik i ambitionen om at sikre mest sundhed for pengene, og effektive indkøbsstrategier på de enkelte vare- og ydelsesområder skal bidrage til dette.

Region Syddanmarks indkøbspolitik skaber de overordnede og fælles rammer for alle indkøb af varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsydelser. Der arbejdes aktivt for fælles nationale målsætninger på indkøbs- og logistikområdet i Regionernes Fælles Indkøb (RFI), herunder fx ”Regionernes indkøbsstrategi” og ”Regionernes fælles strategi for forsyningslogistik”.

Strategisk Indkøb, Medicoteknik, Bygningsafdelingen, Regional IT og de decentrale indkøbs-, logistik- og lagerfunktioner har mandat til at foretage indkøb inden for den aftalte budgetramme og på linje med indkøbspolitikken. Konkrete indkøbs- og udbudssager skal som udgangspunkt ikke forelægges til politisk behandling.

Udbudssager, der er af principiel karakter, fx udbud der kan medføre hjemtagning eller udlicitering (førstegangsudbud) af opgaver skal dog altid til politisk behandling. Region Syddanmark køber hvert år ind for 10 mia. kr. Klimabelastningen fra regionens indkøb udgør over 75 % af regionens samlede klimabelastning. Region Syddanmark ønsker at bruge egen indkøbskraft til at sikre grønnere produkter og ydelser med en mere cirkulær tilgang.

Som introduktion til indkøbsområdet gives også en præsentation af det medicotekniske område v/ Medicoteknisk chef Steffen Pryds.

Klimavurdering

Der er ikke foretaget klimavurdering af sagen, idet den ikke har betydning for klimaet eller bidrager til realisering af klimastrategien.

Indkøbspolitikken og indkøbsstrategien er i sig selv retningsgivende for realisering af klimastrategien og grønne indkøb.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i Udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling den 04-04-2022

Punktet udsættes til udvalgs mødet den 7. juni 2022.

Bilag

Links til indkøbspolitik

Punkt 2: Godkendelse af medicotekniske anskaffelser 2022

22/15231

Resumé

Sagen forelægges med henblik på udmøntning af de afsatte rammer i 2022 til større medicotekniske anskaffelser.

Sagsfremstilling

Løbende investeringer i medicoteknisk apparatur m.v. er en væsentlig forudsætning for, at sygehusene fortsat kan forbedre bl.a. kvaliteten i diagnostikken og behandlingen samt patientsikkerheden. Investeringer i apparatur bidrager samtidig til mere effektive arbejdsgange og understøtter derved sygehusenes omkostningseffektivitet. Den løbende vedligeholdelse af regionens samlede apparaturpark mindsker desuden risikoen for akutte/driftskritiske nedbrud og/eller øgede udgifter til service ved levetidsforlængelse af eksisterende apparatur.

Regionens medicotekniske rammer skal samtidig understøtte en relativt stor spredning af ny teknologi på alle regionens sygehuse. Ny teknologi understøtter således også ensartede behandlingstilbud samt udviklingen af attraktive faglige miljøer og selv bærende decentrale sygehusenheder, hvor behandlingen foregår tæt på patientens bopæl.

Forud for indflytningen til Nyt OUH i 2024/2025 er der et særligt behov for et væsentligt øget genanskaffelsesniveau på OUH. Det har bl.a. sammenhæng med, at der i en periode er behov for at opretholde klinisk drift, inkl. apparatur på to matrikler, at kalibrering af bestemte typer apparatur vil strække sig over længere tid og at udgifterne til flytningen af apparaturet i nogle situationer ville overstige apparaturets beregnede restværdi/restlevetid.

Regionsrådet har i april 2021 godkendt en overordnet investeringsstrategi for det medicotekniske område, der skal sikre en smidig overgang til det nye OUH. Strategien indebærer, at de medicotekniske rammer for 2021 ekstraordinært blev tilført 300 mio. kr., der blev frigjort ved konsolidering i 2020. Midlerne blev i 2021 prioriteret til fremrykning af genanskaffelser på alle sygehuse, ekskl. matriklen i Odense, for ca. 260 mio. kr. samt 40 mio. kr. til strategiske anskaffelser af strålekanoner til Sygehus Lillebælt. Herved sikres råderum i de efterfølgende år til håndtering af det særlige genanskaffelsesbehov for det nye OUH, da rammerne til øvrige sygehuse over perioden 2022-2024 kan reduceres.

Rammen til større medicotekniske anskaffelser udgør i 2022 318 mio. kr., mens der til mindre apparaturanskaffelser, renoveringsarbejder m.v. er afsat 80 mio. kr. på sygehusenes lokale investeringsrammer. Med en gennemsnitlig teknisk og teknologisk levetid for apparaturet på 10 år skal der årligt investeres ca. 400 mio. kr. i medicoteknisk apparatur for at opretholde værdien af apparaturet og sikre den nødvendige fornyelse heraf.

De lokale investeringsrammer på sygehusene er frigivet til sygehusenes disposition med vedtagelsen af budget 2022. I den aktuelle sag indgår derfor alene en delvis udmøntning af de afsatte rammer til større medicotekniske anskaffelser. Den delvise udmøntning har sammenhæng med, at en kvalificering af de nødvendige genanskaffelser til det nye OUH først forventes klar i 2. halvår 2022.

I december 2021 har regionsrådet på den baggrund godkendt en revideret tidsplan for prioriteringen af de medicotekniske rammer for 2022. Det indebærer, at prioriteringen af de medicotekniske rammer til primært de jyske sygehuse udmøntes i den foreliggende sag, mens prioriteringer til OUH, både matriklen i Odense og Svendborg, delvist udskydes til 2. halvår 2022. De prioriterede anskaffelser i denne sag til OUH vedrører således alene ny- og genanskaffelser, som er nødvendige for at sikre stabil drift og understøtte den faglige udvikling på sygehuset.

I samarbejde mellem Medicoteknik og sygehusene er udarbejdet forslag til overordnet udmøntning af årets ramme, jf. nedenfor:

1.000 kr.	2022
Sygehus Lillebælt	41.670
Sydvestjysk Sygehus	19.612
Sygehus Sønderjylland	17.689
Odense Universitetshospital	42.261
Akutupulje	25.000
Regionale anskaffelser (afledt it mv.)	5.752
I alt (til udmøntning på regionsrådets møde april 2022)	155.985
Ramme til genanskaffelsesplan for det nye OUH (udmøntes 2. halvår 2022)	181.867
I alt	337.852

I udmøntningen er forudsat realiserede rabatter på ca. 9 pct. forbundet med udbud af anskaffelserne.

På regionsrådets møde i december 2021 er foreløbig frigivet en ramme på 20 mio. kr. til akutte medicotekniske nedbrud. Korrigeret herfor prioriteres der i denne sag medicotekniske anskaffelser for 135,985 mio. kr., men de resterende 181,866 mio. kr. forudsættes udmøntet i 2. halvår 2022.

Inden for årets rammer har sygehusene bl.a. prioriteret anskaffelse af kirurgirobot til Svendborg, udskiftning af udstyr til hjertekirurgi i Odense, opgradering af akutstue i Kolding, udskiftning af søjler i Vejle, udskiftning af udstyr til grå stær operationer i Vejle, udskiftning af navigationssystem til Rygcenter Syddanmark, apparatur til daghospitalet i Grindsted, udskiftning af røntgenudstyr i Esbjerg, udskiftning af udstyr til diagnostik og behandling af øjensygdomme i Sønderborg. Alle sygehuse har prioriteret laboratorieudstyr, ultralydsudstyr samt nyt udstyr til udredning af prostatakræft.

På de lokale investeringsrammer er der prioriteret udskiftning af dialysemaskiner og anæstesiapparater.

I vedlagte bilag er nærmere redegjort for principperne for udmøntningen af de medicotekniske rammer samt den konkrete anvendelse af rammerne i 2022.

For at sikre en optimal anvendelse af årets samlede udgiftsrammer til drift og anlæg kan det komme på tale senere på året evt. at leasingfinansiere en større del af årets apparaturanskaffelser. De afledte bevillingsmæssige konsekvenser heraf vil blive forelagt i kommende sager vedr. budgettilpasninger.

Klimavurdering

Der er ikke foretaget en klimavurdering af sagen, idet sagen ikke har betydning for klimaet eller bidrager til realisering af klimastrategien.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling anbefaler regionsrådet:

At de beskrevne principper for prioritering af de medicotekniske investeringsmidler for 2022 godkendes.

At der meddeles anlægsbevilling på 135,985 mio. kr. (indeks 147,9) til medicotekniske anskaffelser 2022.

At der frigives tilsvarende rådighedsbeløb på den afsatte ramme til medicotekniske anskaffelser i 2022.

At økonomidirektør Kasper Breum Petersen – på baggrund af de godkendte principper – bemyndiges til at foretage den endelige udmøntning af midlerne til medicoteknisk apparatur, herunder godkende licitationsresultater vedr. afledt anlæg inden for den meddelte økonomiske ramme.

Beslutning i Udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling den 04-04-2022

Udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Karsten Uno Petersen og Roya Moore deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Medicoteknik - principper for udlodning 2022 - final.doc

Punkt 3: Orientering om modernisering og digitalisering af regionens indkøbsområde

22/2686

Resumé

Med Region Syddanmarks digitaliseringsstrategi for 2022-2024 er der reserveret 18,5 mio. kr. til en handleplan, der skal modernisere og digitalisere regionens indkøbsområde. Handleplanen består af fire delprojekter, som samlet set forventes at lette arbejdsdagen for en lang række klinikere og øvrige ansatte i regionen. Sagen forelægges til orientering for udvalget.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark køber varer og tjenesteydelser for omkring 10 mia. kr. om året. Indkøb er derfor en væsentlig del af Region Syddanmarks opgaveportefølje og en afgørende faktor i driften af regionens kerneopgaver. Der bliver hvert år foretaget mere end en kvart million ordrer fordelt på omkring 100.000 produkter.

Indkøbene bliver foretaget i et digitalt indkøbssystem, som bliver anvendt på tværs af regionens enheder og områder. Indkøbssystemet er i bund og grund Region Syddanmarks virtuelle indkøbscenter, hvor der indkøbes en lang række varer fra forskellige leverandører. Indkøbssystemet lagrer nogle data om hvert indkøb. Disse data kaldes for 'indkøbsdata', og de kan sammenlignes lidt med de såkaldte 'cookies', som fortæller noget om vores færden og adfærd på internettet, og som vi alle er tvunget til at acceptere eller afvise, når vi er på internettet. Ligesom cookies er vigtige informationskilder for onlinevirksomheder, der gerne vil forstå forbrugernes adfærd og præferencer, så er indkøbsdata også vigtige for regionen i forhold til bestilling, modtagelse, logistik og betaling af varer. Når man kender de ansattes præferencer og processer, er det meget lettere at forudse og imødekomme behov og efterspørgsel. Det er derfor afgørende for regionen, at indkøbsdata bliver lagret, håndteret og anvendt så effektivt og ensartet som muligt.

Regionens nuværende indkøbssystem er fra 1990'erne og dermed af ældre dato. Systemet er derfor ikke teknologisk og digitalt opdateret i forhold til nutidens moderne systemer, som har nogle bedre funktioner og muligheder. En konsekvens heraf er, at indkøbsområdet er mindre digitaliseret end mange andre områder i regionen. En af de mest synlige og mærkbare konsekvenser af den manglende digitalisering er, at ansatte på tværs af regionen oplever et øget tidsforbrug og gene i deres dagligdag.

Med henblik på at modernisere og digitalisere Region Syddanmarks indkøbsområde er der en handleplan, der består af fire delprojekter, som skal opgradere og forbedre regionens indkøbssystem og datahåndtering. Med handleplanen forventes det, at regionens indkøbsområde vil opnå synlige og mærkbare effektiviseringer, der vil lette arbejdsdagen for en lang række klinikere og øvrige ansatte i regionen. Det vil blandt andet blive muligt for regionen at modtage elektroniske kataloger og afgive elektroniske ordre til leverandører.

Der indgår i vedlagte bilag et notat om handleplanen, der beskriver delprojekternes tekniske detaljer.

Økonomi

Midlerne til handleplanen for modernisering og digitalisering af regionens indkøbsområde er godkendt som en del af digitaliseringsstrategien for 2022-2024, hvor der er reserveret 18,5 mio. kr. til formålet. Midlerne foreslås udmøntet efter nedenstående budget.

Den økonomiske ramme omfatter tillige, at uforbrugte midler fra implementering af et kontraktstyringssystem, der hedder RAKAT, videreføres til at finansiere en del af handleplanens samlede projektøkonomi. Midlerne skal dække et element

om styring af leverandørvarekataloger, som vurderes mere hensigtsmæssigt placeret i denne handleplan. Derfor foreslås midler videreført.

Budget for handleplan for modernisering og digitalisering af regionens indkøbsområde

1.000 kr.	2022	2023	2024	Udgifter i alt
Delprojekt 1: System til varedata	3.710	50	0	3.760
Delprojekt 2: Standardisering af varedata	3.825	3.725	600	8.150
Delprojekt 3: Integrationer og datadeling	945	1.918	0	2.863
Delprojekt 4: Indkøb af øvrige varer	116	3.866	3.432	7.414
Samlet	8.596	9.559	4.032	22.187
Kontraktstyringssystem (restbeløb)	-3.687			-3.687
I alt	4.909	9.559	4.032	18.500

Den samlede bevilling indeholder en buffer til uforudsete udgifter på 0,4 mio. kr.

Som udgangspunkt foreslås meddelt én, samlet anlægsbevilling til formålet. Dog har en række udgifter driftsmæssig karakter og skal bogføres som sådan, hvorfor der efterfølgende vil blive taget bevillingsmæssig højde herfor inden for projektets samlede økonomiske ramme i forbindelse med kommende sager om budgettilpasninger.

Sagen forelægges for digitaliserings- og innovationsudvalget den 31. marts 2022 og til orientering for udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling på indeværende møde.

Der gives på mødet en præsentation v. økonomidirektør Kasper Breum Petersen.

Klimavurdering

Der er ikke umiddelbart nogen direkte afledte klimakonsekvenser forbundet med realiseringen af projekterne. Projekterne bidrager til bedre forbrugsdata, hvilket kan muliggøre bedre opfølgning på klimamål i fremtiden.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i Udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling den 04-04-2022

Til orientering.

Karsten Uno Petersen og Roya Moore deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 Notat om handleplan for stamdataløft og e-handel.pdf

Punkt 4: Godkendelse af resumé af byggeprogram og meddelelse af anlægsbevilling vedr. pædagogisk døgninstitution for unge med sociale udfordringer

22/8501

Resumé

Region Syddanmark oplever en øget efterspørgsel på tilbud af højt specialiserede pladser til unge i aldersgruppen 12- 17 år. Det drejer sig om unge som ofte er udfordret på flere parametre og som kan have flere anbringelser bag sig.

For at imødekomme dette behov forelægges hermed resumé af byggeprogram, der omhandler en ombygning af ejendommen Billeshavevej 49, Middelfart, der tidligere husede den tidligere institution Humlehaven og efterfølgende "Børnehusene", men som i en årrække har stået ubenyttet hen. Region Syddanmark ejer ejendommen. Ombygningen sigter mod at etablere 8 nye delvist skærmede pladser.

Sagen forelægges hermed med henblik på godkendelse af resumé af byggeprogram og meddelelse af anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark oplever stor efterspørgsel efter højt specialiserede tilbud rettet til unge. Målgruppen omfatter unge i aldersgruppen 12 -17 år. Det drejer sig om en gruppe af unge der er udfordret ofte på flere parametre og som kan have flere anbringelser bag sig, det være sig:

- Børn og unge, som har begået kriminalitet eller er i risiko for at komme ud i kriminalitet.
- Børn og unge med adfærdsmæssige udfordringer, herunder misbrugsproblematikker og selvskadende adfærd.
- Børn og unge med forskellige former for psykiske lidelser som for eksempel ADHD, ADD, OCD.
- Børn og unge med psykiatrinære vanskeligheder.
- Børn og unge, der har behov for pædagogisk/psykologisk observation.

Tilbuddet vil blive normeret til 8 pladser, der vil kunne imødekomme bredden af de behov, der efterspørges. Tilbuddet skal drives efter servicelovens § 66, der nærmere beskriver anbringelsessteder for børn og unge samt lov om voksenansvars § 63 a, der beskriver anbringelse på delvis lukkede døgninstitutioner.

Aftager af pladserne vil først og fremmest være kommunerne i Region Syddanmark. Efterspørgslen efter pladserne på Billeshave kommer således fra de syddanske kommuner i KKR-samarbejdet, som Region Syddanmark indgår i.

Opførelsen af pladserne sker under forudsætning af godkendelse i KKR's Socialledelsesforum. Forventelig forelæggelse for Socialdirektørforum 6. maj 2022.

Pladserne etableres i bygningerne Billeshavevej 49, Middelfart, der tidligere husede institutionen Humlehaven, der ombygges til formålet. Bygningerne andrager ca. 559 m² i stueplan og 405 m² kælderplan. Derudover er der en ca. 99 m² pavillonbygning.

Formål og funktionelle krav

Formålet med etableringen af pladserne på Billeshavevej 49, Middelfart, er at imødekomme den stigende efterspørgsel på specialiseret tilbud til målgruppen. Tilbuddet vil understøtte målgruppens behov for differentieret støtte i dagligdagssituationen og i forbindelse med samvær og aktiviteter. På delvis lukkede døgninstitutioner kan børn og unge skærmes fra omverdenen ved at yderdøre og vinduer aflåses i perioder, men uden for disse særlige situationer fungerer institutionen som en åben pædagogisk døgninstitution. Indretning af pladserne opdeles i 3 fløje med op til 3 pladser, der alle kan skærmes individuelt eller samlet. Disponering af fløjene tilrettelægges, så skærmede pladser har adgang til værelse, opholdsrum og badeværelse. Byggeriet apteres med elektroniske systemer, der understøtter personalets sikkerhed

og sikrer en korrekt håndtering af beboerne.

Anlægsøkonomi

De samlede anlægsudgifter er kalkuleret til 13,5 mio. kr., heraf udgør omkostninger til rådgivning 1,0 mio. kr. Der søges dermed om anlægsbevilling til projektet på 13,5 mio. kr. Det anbefales, at midler til rådgivning frigives umiddelbart, og at regionsrådet bemyndiger koncerndirektør Jørgen Bjelskou til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte økonomiske ramme til frigivelse af anlægsmidlerne og under forudsætning af KKR's Socialledelsesforum godkendelse af projektet.

Byggeriet forventes ibrugtaget i august 2023.

Finansiering

Prisen for døgnpladserne fastlægges på baggrund af regionens taktstruktur, hvor prisen sammensættes af en basistakst og en ydelsespakketakst, hvori der indgår afskrivning og renteomkostninger vedrørende bygningsmassen, personaleomkostninger m.v. Døgninstitutionen forventes og afskrives over 30 år.

Klimavurdering

Projektet indbefatter ikke en omfattende renovering af klimaskærmen eller væsentlige indgreb i tekniske anlæg, hvorfor projektet ikke kan indbefattes af kriterierne for en DGNB-certificering.

Der er foretaget en klimavurdering af projektet, og der er opsat specifikke realistiske mål for tiltag, der kan bidrage til at indfri Region Syddanmarks klimastrategi, bl.a. med henblik på at nedbringe CO₂ udledning, begrænse ressourceforbrug, anvende robuste, sunde materialer m.m.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling anbefaler regionsrådet:

At resumé af byggeprogram vedr. etablering af døgninstitutionen Billeshave godkendes.

At der meddeles anlægsbevilling på 13,5 mio. kr. (indeks 110,7 2021K3) til projektet.

At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 13,5 mio. kr. til formålet, fordelt med 1,0 mio. kr. i 2022 og 12,5 mio. kr. i 2023, finansieret af de likvide midler.

At koncerndirektør Jørgen Bjelskou bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte økonomiske ramme og under forudsætning af KKR's Socialledelsesforum godkendelse af projektet.

Beslutning i Udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling den 04-04-2022

Udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Karsten Uno Petersen og Roya Moore deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Resumé af byggeprogram. Billeshavevej 49, Middelfart.pdf

Klimavurdering.pdf

Billeshavevej. Indretningsforslag.pdf

Punkt 5: Godkendelse af transport- og logistiksystemer til det nye OUH

22/10716

Resumé

Med henblik på at sikre effektive logistikflows på det nye OUH planlægges anskaffelse af henholdsvis AGV-system, pusterørssystem samt casecarts, væskevogne og burvogne. På den baggrund forelægges nærværende sag med henblik på frigivelse af bevilling til anskaffelse af transport- og logistiksystemer til det nye OUH.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etableringen af det nye OUH er det en forudsætning for realiseringen af effektive og sikre patientforløb, at der skabes solide logistiske flow, så klinikken oplever at have de fornødne varer i rette mængder, der skal bruges på det rette sted til den rigtige tid. Dette er afgørende for at opretholde den nødvendige patientsikkerhed.

Logistikløsningen for det nye OUH skal, udover at understøtte opretholdelse af en høj grad af patientsikkerhed, også være driftssikker, robust og generelt understøtte gode og effektive kliniske arbejdsgange. Logistikflowet er baseret på innovative tiltag med en høj grad af automatisering, som minimerer risiko for fejl i forbindelse med leverancerne til klinikken. På det nye OUH vil følgende fem logistiksystemer være integreret:

- Kassetransportsystem med tilhørende Warehouse Management System (WMS)
- Rørpostsystem
- AGV-system (Automated Guided Vehicle)
- Pusterørssystem
- Casecarts, væskevogne og burvogne.

Hertil kommer manuel transport af varer, der ikke kan transporteres via ovennævnte systemer.

Kassetransportsystem og WMS samt rørpostsystem er tidligere forelagt politisk, og der er bevilget midler hertil. Nærværende sag omhandler integrering af AGV system, pusterørssystem samt casecarts, væskevogne og burvogne på det nye OUH. De tre transport- og logistiksystemer bliver gennemgået nedenfor (for yderligere beskrivelser henvises til bilag).

AGV system

Integrering af AGV systemet (Automated Guided Vehicle) på det nye OUH sikrer automatisk opsamling, transport og afsætning af vogne. Transporten vil primært foregå fra Servicebyen til hospitalets AGV rum og retur. Dette gælder for hele hospitalet inklusiv forbindelser til Steno Diabetes Center Odense, Servicebyen og Voksenpsykiatrien. Dermed sikres et effektivt logistik flow på tværs af hele det nye OUH. Leverancen omfatter vogne og hard- software til automatisk styring af vogne.

AGV systemet bliver anvendt på blandt andet Sygehus Sønderjylland og er en velafprøvet teknologi i hospitalsregi.

Pusterørssystem

Pusterørssystemet er et rørpostsystem med en diameter på 2,5 cm., som sikrer transport af prøveglas ved hjælp af trykluft.

Pusterørsystemet vil blandt andet sende blodprøver direkte til det automatiserede blodprøveanalysesystem hos Klinisk Biokemi og Farmakologi (KBF), hvor prøverne analyseres eller videresendes til ét af de fire andre laboratorier.

Ved at implementere pusterørssystemet på det nye OUH kommer laboratoriet så at sige ud til patienterne. En blodprøve kan transporteres på omkring 45 sekunder til laboratoriet, hvilket sikrer en tidsbesparende og effektiv behandling af patienterne.

Pusterørssystemet er en kendt og velafprøvet teknologi inden for sygehuslogistik og anvendes i udpræget grad som et af de bærende elementer i en effektiv sygehuslogistik, herunder på eksisterende OUH.

Casecarts, væskevogne og burvogne

Med henblik på, at sikre et effektivt logistik flow skal der anskaffes vogne til transport af varer, sterile artikler m.v. Anskaffelsen vedrører:

- Casecarts. Denne vogntype skal anvendes til transport af sterilt udstyr. Vognene bliver fyldt med sterile instrumenter i Sterilcentralen (placeret i Servicebyen), hvorefter de transporteres til operationsstuerne og placeres i gennemstikskabe.
- Væskevogne. Denne vogntype skal benyttes i Apoteket, og anvendes blandt andet til transport af medicinske væsker som saltvand, glukose m.v. Vognene bliver fyldt i Apoteket, hvorefter de hensættes i væskenicher.
- Burvogne. Denne vogntype skal primært benyttes til emner, der ikke kan være i kasetransportsystemet, som blandt andet varer i store mængder, hjælpemidler og stort affald.

Gældende for de nævnte vogne er, at de skal transporteres via AGV systemet.

Økonomi

Det samlede budget for anskaffelsen er 60,0 mio. kr. (inklusive psykiatriens andel samt Steno Diabetes Center Odense (SDCO), som allerede er bevilget) fordelt på:

- AGV system 24,4 mio. kr.
- Pusterørsystem 7,4 mio. kr.
- Casecarts, væskevogne og burvogne 28,2 mio. kr.

Desuden søges bevilling til dækning af kontraheringsrisikoen på 15 %, således at den samlede bevilling udgør 67,6 mio. kr. (dette beløb er eksklusiv SDCOs allerede bevilgede andel af projektet). Kontraheringsrisikoen på 9,0 mio. kr. trækkes kun fra den centrale reserve vedr. udstyr såfremt licitationsresultaterne gør dette nødvendigt.

Klimavurdering

Der vil i projekterne være fokus på bæredygtige løsninger i forhold til energi og klima, således at der, i det omfang det er muligt, sikres en bæredygtig tilgang til leverancerne med mindst mulig klimabelastning. Det skal dog nævnes, at det i forbindelse med disse specifikke anskaffelser har været svært at stille særlige klimamæssige krav ikke mindst på grund af udbudssituationen (få leverandører).

I forhold til pusterørssystemet handler det om at der reelt kun er én leverandør, som ikke har taget særlige klimamæssige hensyn.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling anbefaler regionsrådet:

At projektbeskrivelsen for AGV system, pusterørssystem samt casecarts, væskevogne og burvogne godkendes.

Vedr. Nyt OUH:

At der vedr. AGV system, pusterørssystem samt casecarts, væskevogne og burvogne på Nyt OUH meddeles tillæg til anlægsbevilling på 59,515 mio. kr. (indeks 120,27) til logistikudstyr til Nyt OUH.

At der frigives tilsvarende rådighedsbeløb til formålet af den afsatte ramme til IT, apparatur og inventar vedr. Nyt OUH.

Vedr. Nyt OUH – Psykiatrien

At der til psykiatriens andel af AGV system, pusterørssystem samt casecarts, væskevogne og burvogne til Nyt OUH meddeles tillæg til anlægsbevilling på 8,158 mio. kr. (indeks 147,9).

At der af allerede afsatte rådighedsbeløb frigives tilsvarende beløb til formålet.

At regionsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet for AGV system, pusterørssystem samt casecarts, væskevogne og burvogne til Nyt OUH inden for den meddelte økonomiske ramme.

Beslutning i Udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling den 04-04-2022

Udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Karsten Uno Petersen og Roya Moore deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Projektbeskrivelse, transport og logistiksystemer

Oplæg - Pkt. 5 - logistik og transportsystemer BIG 040422

Punkt 6: Godkendelse af byggeprogram og licitationsresultat - underetagen Sønderborg Sygehus

20/22050

Resumé

Der fremlægges byggeprogram og licitationsresultat til godkendelse vedrørende den videre udbygning af Sønderborg Sygehus som specialsygehus. Denne sag omhandler de resterende funktioner i underetagen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog i juni 2018 en helhedsplan for Sygehus Sønderjylland. Det indbefatter, at de fysiske rammer på Specialsygehus Sønderborg skal moderniseres igennem en større renovering samt ombygning.

Profilen for fremtidens specialsygehus i Sønderborg tager udgangspunkt i regionsrådets beslutninger om, at Specialsygehus Sønderborg blandt andet skal varetage dagkirurgi, medicinsk funktion med modtagelse af visiterede akutte patienter, ortopædkirurgisk funktion til behandling af stationære elektive patienter og medicinsk ambulante behandling.

Den opdaterede helhedsplan indeholder en samlet plan for etableringen af specialsygehuset inden for rammerne af 385 mio. kr.

Den fremtidige profil for Specialsygehus Sønderborg skal rumme:

- Medicinsk kræftbehandling: Onkologi (kræftsygdomme), hæmatologi (blodsygdomme), palliation, diagnostisk enhed, smerteklinik.
- Visiteret akut medicinsk funktion og behandling af kroniske tilstande: Medicinske specialer, det tværsektorielle samarbejde, demens.
- Planlagt kirurgi og dagkirurgi: Ortopædkirurgiske alloplastikker, øre-næse-halsafdelingen og øjenafdelingen.
- Ambulatorietorv – samling af ambulante ydelser og udvikling af ambulante kompetencecenter.
- Tværfagligt kompetencecenter for inkontinens og seksuel dysfunktion.
- Samarbejde med Sønderborg kommune.

Transformationen til et dagkirurgisk/ambulant sygehus vil indebære, at antallet af senge vil falde fra ca. 250 senge til 70 senge, mens antallet af ambulatorierum omvendt stiger fra 55 til 100. Helhedsplanen sikrer, at Specialsygehus Sønderborg i højere grad bliver et mere fokuseret ambulante sygehus med en høj effektivitet til gavn for regionens patienter.

Det næste skridt i den fortsatte transformation af sygehuset til hovedsageligt ambulante behandling er udvikling af underetagen på Sønderborg Sygehus. Regionsrådet godkendte ideoplæg for ombygning og renovering af funktioner i underetagen af Sønderborg Sygehus og afsnit 43 (blodsygdomme) på møde den 22. juni 2020. Regionsrådet bevilgede 10,7 mio. kr. til totalrådgivning for ombygning og renovering af underetagen, hvor den samlede anlægssum blev estimeret til 82,163 mio. kr.

Det samlede projekt er opdelt i fem delprojekter for at tilgodese sygehuset i drift samt anvendelse af areal til midlertidige funktioner og for at skabe rum til selve ombygningsfasen. Det ene af de fem delprojekter – ombygning af afsnit 43 – havde en særligt hastende karakter på grund af sammenhæng med udflytning af funktioner fra Aabenraa Sygehus til Sønderborg. Den er derfor gennemført med en særskilt bevilling givet på regionsrådsmødet den 22. marts 2021.

Denne anlægssag omhandler de resterende fire delprojekter i underetagen:

- Område 1: Nyt Cytostatika laboratorium.

Velfærdsrum/lægekontorer til Cytostatika/apoteket, etablering af væskedepoter.

- Område 2: Ny medicinsk modtagelse.

Skadeklinik og akutbil-funktion.

- Område 3: Ny Portørcentral, ny Sengecentral og nyt hjælpemiddeldepot.

Etablering af nyt Hjælpemiddeldepot med ind- og udlevering af hjælpemidler med fælles vaskefunktion, gennem indkøbt sengevaskemaskine i Sengecentralen Teknikrum/ alarmfunktioner depot til buffersenge.

- Område 4: Ombygninger i Sterilcentral.

CaseCart depot, Kimfrit depot for sterilvarer, nyt sterildepot, Personalerum og ombygning af kontorer i Sterilcentralen, Toiletter/Omklædning, Portørcentral.

For en mere uddybet beskrivelse af de konkrete bygningsaktiviteter i de enkelte områder henvises til vedlagte resumé af byggeprogram.

Projekterne i Underetagen er samlet i én byggesag. Da det, på grund af det nuværende pressede anlægsbranche, var forbundet med større usikkerhed omkring prisen på opgaven, blev der valgt at gå i udbud før forelæggelse af byggeprogram for projektet. Altsammen for at kunne tage højde for licitationsresultatet i forbindelse med forelæggelse af sagen politisk.

Der forelægges derfor nu både byggeprogram og licitationsresultat for funktionerne i underetagen til politisk godkendelse.

Økonomi

Det oprindelige budget som anført i det af regionsrådet godkendte idéoplæg fra juni 2020 var på 60,98 mio. kr. (eksklusiv afsnit 43). Licitationsresultatet viser nu en udgift på 66,45 mio. kr., svarende til 5,01 mio. kr. mere end aktuelle budget (prisindeks 147,9).

Merudgiften skyldes primært 2 forhold:

For det første har det været nødvendigt af hensyn til den fremtidige drift at udvide projektet med etablering af ambulanceport, logistikelevator og ekstra køleanlæg/rørføring for at sikre komfortkøl på sengestuer og kontorarbejdspladser. Det har først stået klart i forbindelse med den nærmere projektering af anlægssagen. Samlet set beløber det sig til ca. 3 mio. kr.

For det andet så er det vurderingen, at markedssituationen har forøget prisen med ca. 2 mio. kr. Det relaterer sig til øgede priser på byggematerialer i forhold til det estimerede prisoverslag fra juni 2020.

Overskridelsen af det forudsatte budget på 5,01 mio. kr. finansieres af det samlede rådighedsbeløb for det samlede projekt Tårn 2 og 3, Sygehus Sønderjylland Sønderborg. Det er endnu for tidligt at vurdere om denne merudgift vil kunne indhentes i forbindelse med de resterende delprojekter i Generalplanen for Sønderborg Sygehus eller det bliver nødvendigt på et senere tidspunkt at udvide rammen til gennemførelse af generalplanen.

Det er dog værd at bemærke, at der i forbindelse med de seneste tre udbud i Sønderborg (ambulatorietorv, ombygning af afsnit 43 og nu underetagen), der er gennemført i et meget presset marked med stigende priser, er det samlet set lykkedes at holde prisen nærmest inden for budgettet, når der tages højde for, at projekterne også har indeholdt nødvendige udvidelser.

Den samlede økonomi fordeler sig således:

Mio.kr.	2022	2023	SUM
Håndværkerudgifter + uforudsete udgifter (UFO)	26,58	39,87	66,45

Tidsplan

Overordnet tidsplan:

Licitation fagentrepriser	16. marts 2022
Godkendelse af licitation og bevilling til udførelse	25. april 2022
Kontrahering	26. april – 6. maj 2022
Udførelse	Maj 2022 – december 2023
Udførelse:	
Område 1 – Cytostatika	Maj 2022 – september 2023
Område 2 – medicinsk modtagelse	Februar 2023 – december 2023
Område 3 – Sterilcentral mv	Maj 2022 – januar 2023
Område 4 – Sterilcentral og logistik elevator	Juli 2022 – august 2023

Klimavurdering

I Region Syddanmarks klimastrategi er DGNB styringsredskabet til at sikre en helhedsorienteret behandling af de særlige miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter. Som minimum skal alle byggesager klimavurderes. Byggeriet i denne sag skal dog ikke DGNB certificeres, idet projektet hverken renoverer facader/tag eller ændrer væsentligt i forsyningsinstallationerne.

Klimavurdering er vedlagt sagen i form af screeningsskema med angivelse af klimatiltag, der implementeres suppleret med informationer om dokumenterbare mål, projektløsninger og forventet nytteværdi.

Fælles for disse forventes følgende målsætning og effekter i forhold til investeringen:

- Sunde og giftfrie materialer.
- Øget brugerkomfort og sundt arbejdsmiljø.
- Lange funktionelle levetider på materialer og fugtfrie konstruktioner.
- Reduktion af omkostninger til drift og vedligehold.

- Opretholdelse af bygningsdrift og –funktion under udførelsen af arbejdet.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling anbefaler regionsrådet:

At byggeprogram til ombygning og renovering af underetagen på Specialsygehus Sønderborg godkendes.

At licitationsresultat til ombygning og renovering af underetagen på Specialsygehus Sønderborg godkendes.

At der meddeles anlægsbevilling på 66,45 mio. kr. (indeks 147,9) til formålet.

At der frigives tilsvarende beløb i årene 2022-2023 af de allerede afsatte rådighedsbeløb vedr. renovering af tårn 2 og 3, Sygehus Sønderjylland Sønderborg.

Beslutning i Udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling den 04-04-2022

Udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Karsten Uno Petersen og Roya Moore deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

- Bilag_Tilbudsoversigt og evaluering.pdf

- Bilag_Tidsplan.pdf

- Bilag_FIU_Screeningsskema til klimavurdering byggeri.pdf

- Bilag_C08.2 Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering.pdf

Oplæg - Pkt. 6 Underetagen Sønderborg Sygehus - BIG 040422

Punkt 7: Drøftelse af udmøntning af rammen på 10 mio. kr. til implementering af Fremtidens Syddanmark

22/1385

Resumé

Det er fastlagt i budgetaftale 2022, at der afsættes en ramme på 10 mio. kr. årligt til at realisere konkrete handlinger i den regionale udviklingsstrategi "Fremtidens Syddanmark". Udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling drøfter indledningsvis mulige initiativer til udmøntning af rammen til efterfølgende konkretisering.

Sagsfremstilling

Baggrund

Af budgetaftale 2022 fremgår det, at "Aftalepartierne er enige om, at arbejdet med at implementere strategien (dvs. udviklingsstrategien "Fremtidens Danmark") skrider godt frem. Strategiperioden udløber i 2023, og aftalepartierne finder det vigtigt fortsat at arbejde målrettet for at indfri strategiens målsætninger og understøtte FN's verdensmål. Aftalepartierne er ligeledes enige om, at de nyudpegede udvalg skal have en grundig introduktion til udviklingsstrategien og tilhørende delstrategier samt en midtvejsstatus på udmøntningen. Det skal danne grundlag for at drøfte tyngden i den videre implementering af udviklingsstrategien".

Af budgetaftale 2022 fremgår det videre, at aftalepartierne inden for den afsatte ramme på 10 mio. kr. er enige om fortsat at prioritere initiativer på klimaområdet, og at udvalgene på det regionale udviklingsområde fremlægger initiativer for regionsrådet. Ligeledes fremgår det, at der af rammen i henholdsvis 2022 og 2023 afsættes 2 mio. kr. til at støtte teknologiudviklingen i relation til håndtering af store forureninger. Endelig har regionsrådet i 2021 af rammen for 2022 bevilget 2 mio. kr. til gennemførelse af Klimafolkemødet 2022. Der resterer således 6 mio. kr. til udmøntning i 2022.

Dette dagsordenspunkt indeholder proces for og indhold i politisk behandling af den videre implementering af udviklingsstrategien og iværksættelse af nye initiativer under den afsatte ramme i 2022.

De i budgetaftalen nævnte "nyudpegede udvalg" foreslås at være primært udvalget for regional udvikling, men også miljøudvalget samt udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling.

Tidsplan for sagens behandling

Udvalgenes drøftelse finder sted i to tempi: En indledende drøftelse, hvor udvalgene kommer med forslag til mulige initiativer. Herefter en periode til administrativ sagsbehandling af forslagene, der afsluttes med politisk forelæggelse i henholdsvis udvalgene og regionsrådet i juni 2022.

Indhold

Som muligt afsat for den indledende drøftelse kan der for det enkelte udvalg opridses nogle overordnede temaer, der ligger inden for det respektive udvalgs ressortområde og som - afhængigt af udvalgets ønsker - kan udmøntes forskelligt. Temaerne for de enkelte udvalg baserer sig på tilkendegivelser, der er kommet til udtryk i de respektive udvalgs foreløbige drøftelser, budgetaftale 2022 samt viden om, hvor samarbejdspartnere har initiativer undervejs, som kunne styrkes via støtte fra Region Syddanmark.

De fleste af de overordnede temaer hører under udvalget for regional udviklings ressortområde, hvilket især skyldes den nye udvalgsstruktur, der placerer ansvaret for hovedparten af delstrategierne under "Fremtidens Syddanmark" i udvalget for regional udvikling.

En samlet oversigt over mulige temaer i de tre udvalg fremgår af bilag 1.

Ligeledes som input til den indledende drøftelse er der udarbejdet en oversigt over bevilgede initiativer under rammen på 10 mio. kr. til implementering af Fremtidens Syddanmark i henholdsvis 2020 og 2021 (bilag 2).

I relation til ressortområdet for udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling kan nævnes følgende overordnede tema:

- Øget fokus på mulighederne for at udvikle og distribuere plantebaserede og/eller funktionelle fødevarer til hospitalerne.
- Finansiering af en Ph.d.-studerende, der kommer fra Syddansk Universitets nye klimacenter og har fokus på den grønne omstilling af sygehusdriften i Region Syddanmark.

Det bemærkes, at ovenstående kan ses i sammenhæng med eventuelt andre finansieringskilder.

På ovenstående baggrund foreslås udvalget:

- At drøfte mulige forslag til temaer og initiativer under 2022-rammen til implementering af Fremtidens Syddanmark.

- At komme med forslag til temaer og initiativer, der skal konkretiseres, herunder med budget med henblik på fremlæggelse til behandling på junimødet.

Klimavurdering

Der er ikke foretaget en klimavurdering af sagen, idet sagen på nuværende tidspunkt ikke har betydning for klimaet eller bidrager til realisering af klimastrategien.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning i Udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling den 04-04-2022

Drøftet. Der arbejdes videre med de to forslag ang. hhv. finansiering af ph.d.-studerende og fødevarer til sygehusene, herunder evt. se på muligheden for andet end plantebaserede fødevarer.

Karsten Uno Petersen og Roya Moore deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1. Oversigt over mulige temaer for initiativer til udmøntning af rammen på 10 mio. kr. i 2022.pdf

Bilag 2. Oversigt over initiativer til udmøntning af rammen på 10 mio. kr. i 2020, 2021 (og 2022).pdf

Punkt 8: Orientering vedrørende retssager mod tre underentreprenører til OHPT

18/32237

Resumé

Udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling orienteres om status på retssager mod underentreprenører til OHPT (Odense Hospital Project Team) i forbindelse med opførelse af det nye OUH.

Sagsfremstilling

Regionsrådet blev den 18. november 2021 og senest 21. december 2021 orienteret om, at 3F ville køre retssager mod tre underentreprenører til OHPT (totalentreprenør på opførelsen af DP03-DP08). Afsættet for retssagerne vedrører manglende udbetaling af primært løn og feriepenge til underentreprenørernes medarbejdere i forbindelse med opførelsen af det nye OUH.

Der orienteres i det følgende kort om status for de enkelte retssager. For uddybende henvises til orienteringer til regionsrådet af 18. november 2021 samt 21. december 2021 (vedlagt som bilag). Sagerne vil desuden blive gennemgået på udvalgsrådet.

GC

3F indledte en retssag i Arbejdsretten mod GC på baggrund af manglende udbetaling af feriepenge og SH-betaling (Søgnehelligdag) til virksomhedens medarbejdere. Det udestående beløb var ifølge 3F omkring 1 mio. kr. Der blev den 1. december 2021 afsagt afgørelse i Arbejdsretten, hvor GC blev idømt at betale en bod på 1.027.313,67 kr. beregnet i forhold til den manglende udbetaling af feriepenge og SH-betaling.

GC havde en frist på 14 dage til at betale boden i henhold til Arbejdsrettens afgørelse. Regionen er af 3F blevet oplyst om, at GC ikke har overholdt fristen og har således ikke betalt boden, hvorfor Region Syddanmarks arbejdsklausul er aktiveret. Dette betyder at et beløb, svarende til boden, tilbageholdes fra OHPT frem mod udbetaling af deres underentreprenørs økonomiske udestående. Region Syddanmark har fra OHPT modtaget dokumentation på at boden er betalt til GC's medarbejdere. Dokumentationen bliver pt. vurderet.

Vilaplano

3F har indledt en faglig voldgift mod Vilaplano på baggrund af, at der er udbetalt løn til Vilaplanos medarbejdere i diæter, hvorfor der udestår korrekt udbetaling af løn. Sagen havde ifølge 3F et økonomisk omfang på ca. 14,3 mio. kr. Det fremgår af artikel i Fagbladet 3F den 14. marts 2022, at der er indgået forlig med Vilaplano på 3,5 mio. kr. vedrørende forhold i relation til deres arbejde med opførelsen af det nye OUH.

IKM

3F har indledt en sag mod IKM på baggrund af at EU-direktiv vedr. udstationering, som ifølge 3F, ikke er blevet overholdt. Årsagen hertil er ifølge 3F, at medarbejdere selv har afholdt udgifter til bolig, transport, kost og rengøring mens de arbejdede på opførelse af det nye OUH. Det økonomiske udestående er ifølge 3F på ca. 4 mio. kr. Sagen forventes behandlet i Arbejdsretten i starten af 2022 (konkret dato vides på nuværende tidspunkt ikke).

Kontrol af sociale klausuler

Region Syddanmark har entret med Bureau Veritas (ekstern kontrolenhed) med henblik på, at sikre overholdelse af de sociale klausuler i forbindelse med opførelse af det nye OUH. Bureau Veritas har løbende gennemført stikprøvekontroller

af virksomheder tilknyttet byggepladsen. I forhold til de ovennævnte virksomheder har Bureau Veritas gennemført to eller flere kontroller.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i Udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling den 04-04-2022

Til orientering.

Karsten Uno Petersen, Roya Moore og Kurt Jensen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Orientering til regionsrådet vedr. retssager 20.12.21

Orientering til regionsrådet vedr. verserende retssager mod underentreprenører til OHPT 18. november 2021

Oplæg Pkt. 8 - orientering vedr. retssager april 2022 BIG 040422

Punkt 9: Status på byggerier 4. kvartal 2021

18/10690

Resumé

Der gives en status til udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling på byggerier i 4. kvartal 2021.

Sagsfremstilling

Punktet er en gentagelse fra sidst med henblik på en gennemgang af de enkelte projekter.

Der er aftalt, at der udarbejdes status på projekter, der er mere end 15 mio. kr. Projekterne er både somatiske, psykiatriske og sociale projekter. Status forelægges udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling kvartalsvis.

I vedlagte notat er der opgørelse pr. 4. kvartal 2021 for følgende projekter:

Somatiske sygehuse:

- AiB laboratorium, Odense
- Generalplan Vejle, Fase 2
- Forpladsen på Kolding Sygehus
- Generalplan Sønderborg
- Udvidelse af parkeringskapacitet, Esbjerg
- Tilpasning af fysiske rammer på Grindsted Sygehus.

Psykiatriske sygehuse:

- Psykiatriskafdeling i Aabenraa
- Nyt OUH – Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling
- Nyt OUH – (voksen) Psykiatrien som OPP
- Psykiatrisk Afdeling, Svendborg.

Socialebyggerier:

- Udby Behandlingscenter i Nr. Aaby
- Børn & unge tilbud
- Børn & voksne med spiseforstyrrelser.

Klimavurdering

Der er ikke foretaget klimavurdering af sagen, idet den ikke har betydning for klimaet eller bidrager til realisering af klimastrategien.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i Udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling den 04-04-2022

Til orientering.

Karsten Uno Petersen, Roya Moore og Kurt Jensen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Status på byggerierne 4. kvartal 2021.doc

Oplæg - Pkt. 9 Status på byggeri 4. kvartal 2021 BIG 040422

Punkt 10: Mødeplan

22/610

Sagsfremstilling

Udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling har godkendt følgende mødeplan for 2022:

- Torsdag den 5. maj 2022, kl. 14-17 – Kolding Sygehus
- Tirsdag den 7. juni 2022, kl. 14-17 – Esbjerg Sygehus
- Torsdag den 11. august 2022, kl. 15-18 - regionshuset
- Torsdag den 8. september 2022, kl. 15-18 – Svendborg Sygehus
- Onsdag den 5. oktober 2022, kl. 16-19 - regionshuset
- Torsdag den 10. november 2022, kl. 15-18 – Aabenraa Sygehus
- Mandag den 5. december 2022, kl. 14-17 – Nyt OUH.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i Udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling den 04-04-2022

Til orientering.

Karsten Uno Petersen, Roya Moore og Kurt Jensen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 11: Eventuelt

22/610

Beslutning i Udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling den 04-04-2022

-

Karsten Uno Petersen, Roya Moore og Kurt Jensen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 12: LUKKET PUNKT - Rapportering Kolding Sygehus

Punkt 13: Underskriftsside