

REFERAT Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling d. 04-06-2025

Mødedato Onsdag d. 04. juni 2025 kl. 14:00

Mødested Aabenraa Sygehus

Mødedeltagere Karsten Uno Petersen, A, Carsten Sørensen, O, Roya Moore, C
(Fravær), Kurt Jensen, V, Mark Søgaard, A

Indholdsfortegnelse

Program for besøg på Aabenraa Sygehus - #.....	3
Godkendelse af rapportering nr. 58 for Nyt OUH.....	4
Godkendelse af etablering af lagerfunktioner inkl. frysehus og væskelager i Servicebyen ved det ny	7
Godkendelse af Generalplan II for Svendborg Sygehus.....	12
Godkendelse af klimaprojekt og anmodning om frigivelse af midler til dets gennemførelse.....	16
Godkendelse af strategi for affaldshåndtering i Region Syddanmark.....	19
Godkendelse af tillægsbevilling til Lattergas-destruktionsprojektet.....	22
Godkendelse af tillæg til indkøbspolitik "Grønne indkøb af varer og tjenesteydelser".....	24
Afrapportering for grøn omstilling 2024 - Del 1 - #.....	26
Orientering om Region Syddanmarks aktiviteter på Klimafolkemødet i Middelfart den 28.-30. augu	29
Status på Region Syddanmarks forberedelse til Sundhedsfondens implementering - #.....	31
Status på byggerier 1. kvartal 2025 - #.....	32
Mødeplan - #.....	34
Eventuelt - #.....	35
Underskriftsside.....	36

Punkt 1: Program for besøg på Aabenraa Sygehus - #

25/25515

Sagsfremstilling

Møde i Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling den 4. juni 2025 afholdes på Aabenraa Sygehus.

Der er planlagt følgende program for udvalgsmødet:

Kl. 14:00-14:10: Velkomst ved konstitueret administrerende sygehusdirektør Lene Borregaard og sekretariatschef Ingeborg Mamsen.

Kl. 14:10-14:45: Rundvisning i afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler. Udvalget får en fremvisning af sansefødestuerne samt en orientering om affaldssortering på stuerne ved Chefjordemoder Trine Andersen.

Kl. 14:45-15:00: Fremvisning af affaldsgården ved konstitueret administrerende sygehusdirektør Lene Borregaard og sekretariatschef Ingeborg Mamsen

Kl. 15:00-15:30: Oplæg om affaldsstrategi og varmepumper ved konstitueret administrerende sygehusdirektør Lene Borregaard, sekretariatschef Ingeborg Mamsen, programchef Bente Clausen og teknikumingeniør Christina Rasmussen.

Kl. 15:30-17:00: Ordinært udvalgsmøde.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling den 04-06-2025

Til orientering.

Roya Moore deltog ikke i sagens behandling.

Fraværende Roya Moore, C

Punkt 2: Godkendelse af rapportering nr. 58 for Nyt OUH

25/24244

Resumé

Den revisorpåtegnede kvartalsrapport og Det Tredje Øje-rapporten (DTØ) for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH for 1. kvartal 2025 forelægges til godkendelse med henblik på politisk behandling og fremsendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om status på de igangværende kvalitetsfondsprojekter. Kvartalsrapporten og DTØ-rapporten for 1. kvartal 2025 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges hermed til Regionsrådets godkendelse, med henblik på fremsendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Projektorganisationen har i 1. kvartal 2025 haft fokus på at implementere tillægsaftalen til Allonge VI, som blev indgået i november 2024 mellem regionen og totalentreprenør for DP03-08 – Odense Hospital Project Team (OHPT). Tillægsaftalen blev godkendt af Regionsrådet den 25. november 2024 og vedrører tidsfristforlængelse samt økonomisk kompensation til OHPT vedrørende DP03-08 samt DP100 (aptering).

Tillægsaftalens samlede tidsplan indeholder 70 milepæle, hvor aftalens økonomiske incitament følger fem udvalgte milepæle, som er af strategisk karakter for begge parter, og hvor hver enkelt milepæl har betydning for byggeriets fremdrift. To af de fem milepæle lå i 1. kvartal 2025:

Milepæl 1 – Tredjeparts-godkendelse af installation af gangbroer over letbanen

Milepælen består af regionens opnåelse af godkendelse fra Trafikstyrelsen til installationen af gangbroer over letbanen pr. 10. januar 2025. Regionen har modtaget godkendelsen den 23. april 2025. Som følge af den forsinkede godkendelse har regionen og OHPT udarbejdet en revideret plan i forhold til montage af gangbroerne over letbanen. Den reviderede plan har ikke indvirkning på projektets milepæle og øvrige afleveringsdatoer.

Milepæl 2 – Mobilisering og styrkelse af OHPTs organisation og bemanning m.v.

Det indgår som et krav i tillægsaftalen, at OHPT pr. 31. januar 2025 skal have suppleret sin styringsorganisation, så den kan agere agilt og robust i færdiggørelsen af det nye OUH. Projektorganisationen har gennem opfølgning konstateret, at OHPT har tilknyttet en række yderligere ressourcer til sin styringsorganisation i henhold til kravene i tillægsaftalen. OHPT har endvidere i 1. kvartal 2025 øget sin bemanning på byggepladsen betydeligt, og antallet af arbejdere på byggepladsen ligger pr. 31. marts 2025 over det planlagte niveau. Derudover har OHPT opnået en række øvrige del-elementer indeholdt i Milepæl 2, herunder vedrørende design, økonomi og tidsplan, dermed er milepælen opfyldt.

Projektets status

Trafiklysmarkeringen for ”økonomi” er opgjort til gul. Grunden til at der ikke er markeret grøn for økonomi skyldes, at der endnu ikke foreligger en endelig afklaring med Indenrigs- og Sundhedsministeriet i forhold til lånefinansiering. Dermed er projektets styrende budget ikke justeret i forhold til den politisk godkendte aftale om Tillæg til Allonge VI. Indtil det styrende budget justeres, vil der således være en forskel mellem budgettet og det samlede forventede forbrug svarende til den afledte økonomi i forbindelse med indgåelse af tillægsaftalen.

Det bemærkes, at regionen vil anmode Indenrigs- og Sundhedsministeriet om en udvidelse af budgetrammen for Nyt OUH til aftaleøkonomi, forsinkelsesomkostninger samt styrkelse af projektets reserver. Budgetudvidelsen søges desuden finansieret via en låneramme. Regionen er i dialog med Indenrigs- og Sundhedsministeriet herom.

Trafiklysmarkeringen for ”tid” er uændret grøn. Der er med tillægsaftalen aftalt at OHPT afleverer størstedelen af det nye OUH (DP03-DP08) successivt til Region Syddanmark fra juli 2026 til februar 2027. Indflytning i det nye OUH er planlagt til at starte i efteråret 2027. Det forventes, at den aftalte tidsplan kan overholdes.

Trafiklysmarkeringen for ”kvalitet” er, i lighed med forrige kvartal, farvet grøn. Det vurderes, at projektet fortsat kan afsluttes i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsniveauer. Der er dog en skærpet opmærksomhed på rettidig levering af kvalitetsdokumentation på projekterne.

Revisorerklæring og Rapportering fra Det Tredje Øje (DTØ)

Revisorerklæringen indeholder ingen forbehold i forhold til det rapporterede. Revisor henleder opmærksomheden på, at trafiklysmarkeringen for ”økonomi” er fastsat til gul.

DTØ har ikke fundet anledning til bemærkninger vedrørende projektorganisationens angivne status for 1. kvartal af 2025.

Klimavurdering

Der er ikke foretaget en klimavurdering af sagen, idet sagen ikke har betydning for klimaet eller bidrager til realisering af klimastrategien.

Indstilling

Det indstilles, at Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling anbefaler Regionsrådet:

At rapporteringen for 1. kvartal 2025 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH godkendes med henblik på fremsendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

At Det Tredje Øje (DTØ) rapporten for 1. kvartal 2025 godkendes med henblik på fremsendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Beslutning i Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling den 04-06-2025

Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling anbefaler indstillingen over for Regionsrådet.

Roya Moore deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Kvartalsrapport for Nyt OUH 1. kv. 2025 endelig

Nyt OUH - Det Tredje Øje Rapport Q1 2025 - END 07-05-25

Erklæring Nyt OUH Q1 2025 underskrevet

Ledelseserklæring 1 kvartal 2025

Generelle principper 1 kv. 2025

Fraværende Roya Moore, C

Punkt 3: Godkendelse af etablering af lagerfunktioner inkl. frysehus og væskelager i Servicebyen ved det nye OUH

25/25028

Resumé

Med denne sag fremlægges projektbeskrivelse for etablering af lagerfunktioner til frysehus og væskelager samt nærlager til akutmedicin og værksted i Servicebyen ved det nye OUH med henblik på godkendelse af projektbeskrivelse samt frigivelse af anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Denne sag omhandler udvidelse og etablering af lagerfunktioner i Servicebyen ved det nye OUH bestående af frysehus, væskelager, værksted og et midlertidigt nærlager til opbevaring af akutmedicin. Servicebyen foreslås udvidet med 2800 m² mod øst ved opførelse af en høj lagerbygning, som viderefører den eksisterende bygningsfysik i Servicebyen.

Kapaciteten i det nuværende frysehus på Odense Universitetshospital nærmer sig sin maksimale grænse. Samtidig ligger frysehuset i en bygningsmasse, som Region Syddanmark forventes at afhænde i forbindelse med flytningen til det nye OUH.

Regionsrådet godkendte idéoplæg og frigav anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. (indeks 157,6) svarende til 5,8 mio. kr. (indeks 2025 181,6) til rådgivning til etablering af frysehus den 19. november 2022 med henblik på videre undersøgelse af placering og automatiserede løsninger.

Der er imidlertid en høj grad af synergi i såvel den fremadrettede drift som i et samlet anlægsprojekt, således at der hermed også løses udeståender i forbindelse med et midlertidigt lager til akut medicin samt værksted til Bygningsdrift og Service.

Etablering af den ny lagerbygning i Servicebyen

Bygningen kommer til at rumme faciliteter til -80 graders fryseopbevaring til prøvemateriale og

lager til væsker på det nye OUH. I tillæg hertil ses behov for at bygningen kan rumme et midlertidigt lager til akutmedicin, som skal anvendes i interimsperioden mellem flytning til det nye OUH (ultimo 2027) og flytning og ibrugtagelse af Sygehusapotek Fyn på det nye OUH (ultimo 2028). Der etableres en selvstændig vareindlevering samt videreføring af logistiske systemer. Desuden indgår et værksted til service af Servicebyen.

Frysekapacitet

I bygningen opføres areal og forsyninger til etablering af frysekapacitet til opbevaring af de nuværende 110.000 kasser med -80 graders fryseprøver og udvidelse af kapacitet til fremtidig tilvækst. Gældende for frysehusfunktionen er, at der er to forskellige måder at opbevare prøver på:

Enten i -80 graders fryserum eller i -80 graders fryser. OUH ønsker at afsøge muligheden for at opbevaring løses automatiseret eller via skabsfryser. Derfor etableres bygningen således, at begge frysemetoder kan rummes i bygningen. Indstilling om bevilling af den tekniske anskaffelse af -80 graders frysekapacitet afventer afklaringen af den mest hensigtsmæssige løsning.

Væskelager

I væskelageret opbevares en række forskellige væsker såsom saltvand, glukoseopløsninger og infusionsvæsker.

Væskelageret supporterer den kliniske sygehusdrift med diverse væsker til behandlinger og er således en essentiel funktion for opretholdelse af den kliniske drift.

Væskelageret indrettes med varelevering inkl. sluse bestående af områder til henholdsvis vareind- og -udlevering samt område til afsendelse.

Midlertidigt nærlager til akutmedicin

I nærlageret til medicin opbevares en bred vifte af lægemidler og medicinske produkter til behandling af patienter. Nærlageret skal således forsyne de kliniske afdelinger med medicin indtil lagerfunktionen i DP08 (bygning 54), hvor Sygehusapotek Fyn er placeret, kan idriftsættes.

Værksted

Med udvidelsen af Servicebyen er der mulighed for at etablere faciliteter til værksted, hvor udstyr fra køkken og sterilcentral kan serviceres og repareres. Der etableres således ca. 100 m² værksted, inkl. kontor og omklædning, i forbindelse med udvidelsen af Servicebyens lager. Se projektbeskrivelse for yderligere detaljer.

Tidsplan

Byggeprojektet forventes at forløbe fra 2. kvartal 2025 og er klar til ibrugtagning i 3. kvartal 2027.

Byggeriet udbydes i efteråret 2025 og skal være klar til ibrugtagning i 3. kvartal 2027. Heri

skal væske- og medicinlager gennemgå en valideringsperiode på seks måneder inden

ibrugtagning. Projektet er tidskritisk for at leverancer af væsker og medicin til den kliniske drift

ved patientmodtagelsen på det nye OUH.

Økonomi

Den samlede anlægsøkonomi til etablering af lagerfunktion i Servicebyen ved det nye OUH inkl. væskelager, frysehus, rådgivning og øvrige omkostninger udgør i alt 126,0 mio. kr. (2025 indeks 181,6).

Tabel 1. Økonomisk ramme

	2023 Index 157,6	2025 indeks 181,6
Ideoplæg Frysehus	96.000.000 kr.	111.235.000 kr.
Kvalitetsfond til væskelager		15.000.000 kr.
I alt økonomi 2025		126.235.000 kr.

Heraf udgør den samlede udgift til rådgivning inkl. omkostninger i forbindelse med projektet 6,7 mio. kr. (indeks 181,6). Af projektbeskrivelsen fremgår de samlede udgiftsposter og finansieringsfordeling på de enkelte år.

Todelt fasemodel og videre politisk proces

Frigivelse af bevilling til nærværende foreslås delt op i to faser, dette særligt henset til afklaringen af model for frysekapacitet:

Tabel 2. Samlet økonomi

Faseopdelt projektøkonomi	Økonomi
Fase 1	74.307.600 kr.
Fase 2	51.927.400 kr.
Samlet økonomi i alt	126.235.000 kr.

Tabel 3. Samlet budget fase 1

Fase 1	Økonomi
Omkostning inkl. rådgivning (bevilget)	5.760.000 kr.
Tillæg til rådgivning	904.000 kr.
Etablering af lagerfunktioner i Servicebyen ved det nye OUH (Frysehus)	52.643.600 kr.
Regional finansiering (tillæg)	53.547.600 kr.
Kvalitetsfondsfinansiering	15.000.000 kr.
Samlet økonomi i alt	74.307.600 kr.

Tabel 4. Samlet budget fase 2

Fase 2	Økonomi
Teknisk anskaffelse -80 graders frysekapacitet	51.927.400 kr.
Inkl. afledte bygningsomkostninger + løst udstyr og inventar	
I alt økonomi	51.927.400 kr.

Fase 1

Fase 1 omhandler frigivelse af bevilling til rådgivning og opførelse af selve bygningsmassen svarende til frigivelse af i alt 74,3 mio. kr., hvoraf 5,8 mio. kr. allerede er bevilliget til rådgivning og 15 mio. til etablering af væskelager indstilles finansieret fra Kvalitetsfondens reserver.

Af hensyn til validering af væskelager (6 måneder) det nødvendigt at igangsætte en faseopdelt proces startende med fase 1 allerede nu.

Det indstilles derfor, at sagen behandles i Regionsrådet den 23. juni 2025 ud fra en forudsætning om udbudsbekendtgørelse medio august 2025. Det indstilles endvidere til Regionsrådets godkendelse, at der meddeles tillæg til rådgivning på 0,9 mio. kr. (indeks 181,6) og tillæg til anlægsbevillingen til projektet på 52,6 mio. kr. (indeks 181,6) svarende til den resterende finansiering af fase 1.

Fase 2

Fase 2 omhandler selve frysekapaciteten, hvor der pågår afklaring af model for opbevaring af prøver. Dette skal afklares ved OUHs direktion den 23. juni 2025, hvorefter Regionsrådet forelægges sag med henblik på frigivelse af bevilling på 51,9 mio. kr. til anskaffelse af enten fryserer eller -80 graders fryserum. Herunder vurderes det endvidere, hvorvidt det af hensyn til klima og miljø er muligt at anvende -70 graders fryserer/fryserum. Der må forventes en difference på anskaffelsesomkostningerne på de to modeller, som ud fra en totaløkonomisk betragtning skal afklares

Klimavurdering

Byggeriet er vurderet af Green Building Council med henblik på DGNB-guldcertificering, men det har dog vist sig ikke at være teknisk muligt at DGNB-certificere et byggeri af denne karakter. Der er udarbejdet en klimavurdering med adskillelige bæredygtighedstiltag, som indarbejdes i projektet.

Indstilling

Det indstilles, at Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling anbefaler Regionsrådet:

At projektbeskrivelsen for etablering af lagerfunktioner i Servicebyen ved det nye OUH godkendes.

Vedr. Kvalitetsfond

At der meddeles anlægsbevilling på 15 mio. kr. (indeks 144,21) til Kvalitetsfondsbyggeriets andel af opførelse af væskelager.

At der frigives tilsvarende rådighedsbeløb til formålet, finansieret af afsatte rådighedsbeløb til bygherreudgifter på Nyt OUH.

Vedr. Regional andel

At der meddeles anlægsbevilling på 53,548 mio. kr. (indeks 181,6) til etablering af lagerfunktioner i Servicebyen ved det nye OUH, jf. tabel 3.

At der frigives tilsvarende rådighedsbeløb til formålet, finansieret af det allerede afsatte rådighedsbeløb til frysehus på det nye OUH.

At regionsdirektør Jane Kraglund bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte økonomiske ramme.

Beslutning i Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling den 04-06-2025

Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling anbefaler indstillingen over for Regionsrådet.

Roya Moore deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Projektbeskrivelse vedr. etablering af lagerfunktioner Servicebyen ved det nye OUH_23-05-25.docx

Klimavurdering

Fraværende Roya Moore, C

Punkt 4: Godkendelse af Generalplan II for Svendborg Sygehus

21/978

Resumé

Med denne sag fremlægges den endelige generalplan II for Svendborg Sygehus med henblik på Regionsrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 27. februar 2023 en foranalyse og procesplan som grundlag for det videre arbejde med udarbejdelse af generalplan II for Svendborg Sygehus.

I juni 2024 godkendte Regionsrådet midtvejsstatus for generalplanen.

I december 2024 blev generalplan II Svendborg Sygehus præsenteret på dels et åbent, offentligt borgermøde i Svendborg og dels præsenteret på internt medarbejdermøde for medarbejdere på Svendborg Sygehus. I forlængelse heraf blev generalplanen sendt i intern høring i OUH's fælles MED-udvalg (FMU) samt alle lokale MED-udvalg (LMU) og berørte afdelinger i Svendborg og Odense.

På møde den 24. marts 2025 meddelte og frigav Regionsrådet en anlægsbevilling på 15 mio. kr. (indeks 181,6) til rådgivning i forbindelse med generalplan II Svendborg Sygehus, med henblik på igangsætning af tekniske forarbejder inden udførelsen af selve generalplanes funktionelle disponering.

På fællesmøde den 8. april 2025 mellem Sundhedsudvalget og Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling drøftede udvalgene høringssvarene. På mødet havde Hjernesagen foretræde og medbragte vedlagte brev, som adresserer de planlagte forhold vedrørende Neurorehabiliteringen. Høringssvar vedrørende Neurorehabilitering, OUH's vurdering heraf samt henvendelse fra Hjernesagen er vedlagt i et samlet bilag.

Den generelle tilbagemelding i høringssvarene er, at de løsninger, der indgår i generalplanen, er gode og tegner godt for fremtidens Svendborg Sygehus. Generalplanen lever som helhed op til de

målsætninger, som Regionsrådet har fastlagt og rummer en fornuftig balance på tværs af

sygehuset med de kompromisser, der er nødvendige på tværs af afdelinger og

funktionsområder.

Høringssvarene afspejlede en bred opbakning til den proces, der har været gennemført. Samtidig vil de opmærksomhedspunkter, der er beskrevet fra afdelingerne, indgå i det videre arbejde med generalplanen.

Fokusområder i Generalplan II Svendborg

Hovedgrebene generalplan II for Svendborg Sygehus består i følgende elementer:

- Etablering af flest muligt en-sengsstuer og samling af sengestuer i eksisterende sengebygning, som suppleres med ny sengebygning i fem etager. Dette betyder en mere hensigtsmæssig samling af sengene og bedre driftsmæssige forudsætninger.

- Samling af sygehusets ambulante funktioner, daghospitalsfunktioner og dermed styrkelse af ”samme-dag-samme-tag”-forløb.
- Opførelse af en ny bygning 12/13 med nyt intensiv- og opvågningsområde, som logistisk placeres i nærhed til den nuværende operationsgang og etablering af et nyt radiologisk område.
- Nyt fødeområde i nærhed til barselsafsnit og et perinatalt afsnit.
- Etablering af et samlet skopiområde.
- Varelogistik, affald, lager og sengevask etableres i en ny bygning.
- Opgradering af teknik og installationer.
- Bæredygtigt byggeri og herunder fokus på arealoptimering, renovering, cirkulære råstoffer m.v., jf. regionens delstrategi for bæredygtigt byggeri.
- Forskning, undervisning og innovationsfunktioner placeres i den tidligere UCL-bygningen, og herudover skabes mulighed for udvidelse af parkeringskapaciteten.

Nærmere detaljer fremgår af det vedlagte notat.

Samlet set nybygges der ca. 10.500 m², som stort set er svarende til det forventede i foranalysen. Der renoveres ca. 17.400 m², som er væsentligt mere end i foranalysen, mens der nedrives ca. 9.700 m². Den samlede arealfordeling for projektet, indgår som grundlag for budgettet, og med hensyn til tilpasning til nye funktioner skabes der plads til de funktioner, som indgår i profilen for Svendborg som specialsygehus.

Bæredygtigt byggeri

Generalplan Svendborg tager afsæt i regionens delstrategi for bæredygtigt byggeri. Det gøres blandt ved at nybygge de tungeste funktioner samt at renovere frem for at bygge nyt, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt. Generalplanen har også et stærkt fokus på at arealoptimere og sikre fleksibilitet og robusthed af de forskellige rum. Ligeledes arbejdes målrettet med at byggepladsen gøres fossilfri. Det forventes, at der i 2030 vil være et nationalt krav om fossilfrie byggepladser i Danmark. Region Syddanmark vil imidlertid indarbejde krav om emissionsfrie arbejdsmaskiner i udbud som standard med virkning fra 2027, jf. delstrategi for bæredygtigt byggeri.

Med bæredygtighed som pejlemærke for regionens byggeprojekter, anlægger generalplanen et langsigtet perspektiv på allerede eksisterende bygninger, indtænker mulighed for genanvendelsen af ressourcer, mens der i selve byggeperioden arbejdes med at sikre en bæredygtig udførelse.

Ligestilling af psykiatri og somatik

Psykiatrien har hidtil ikke været indeholdt i generalplansarbejdet. Idet psykiatri og somatik som en del af Sundhedsreformen integreres og ligestilles fra 2026, bør det overvejes, om psykiatrien fremadrettet skal indtænkes i generalplansarbejdet.

Status på lokalplansarbejdet

Der pågår dialog med Svendborg Kommune i forhold til den nødvendige lokalplansproces, således der sikres koordinering mellem gennemførelse af projekter og den nødvendige lokalplansproces.

Økonomi og tidsplan

Den samlede økonomi for gennemførelsen af generalplan II for Svendborg Sygehus er på 650 mio. kr. (2024 indeks 175,9), svarende til 671 mio. kr. (2025 indeks 181,6).

Den samlede økonomi er inklusiv teknik, installationer, nyanskaffelser af inventar, hvor genbrug ikke kan lade sig gøre, men eksklusiv evt. medicotekniske anskaffelser, som finansieres via OUH's andel af medico-rammen under hensyntagen

til det nye OUH.

Gennemførelsen vil forløbe fra efteråret 2025-2034 og i følgende fire faser:

Generalplan II Svendborg Sygehus	Fase 0	Fase 1	Fase 2	Fase 3
	2025-2027	2027-2030	2030-2032	2028-2034
Økonomi	128,4 mio. kr.	223,2 mio. kr.	223,2 mio. kr.	96,1 mio. kr.

Økonomien er opgjort i 2025, indeks 181,6.

Der kan ske en forskydning af økonomien mellem de enkelte faser i den videre proces, ligesom der kan blive behov for at udskyde dele af projektet som led i de kommende års budgetlægning i lyset af bl.a. indflytningen på det nye OUH, hvor der kan være behov for aftræk i forbindelse med indflytningen.

Udførelsesplan og gennemførelse af generalplanen

Gennemførelse af generalplan II for Svendborg Sygehus sker fra efteråret 2025. Planen er opdelt i faser for at nedbryde de mange afhængigheder og sikre, at der kan justeres i planens udmøntning over tid.

Faserne vil strække sig over to til tre år og være fleksible i forhold til at sikre rette involvering forud for og mens projekter udføres. Generalplanen forventes afsluttet i 2034. Afhængigt af udbudskonstellationer og ændrede kapacitetsforhold undervejs kan sluttidspunktet dog forskydes.

Den videre proces for generalplan II Svendborg Sygehus

I forlængelse af Regionsrådets godkendelse af denne sag (generalplan II for Svendborg Sygehus), fremlægges Regionsrådet efter sommer for idéoplæg vedrørende projekter i generalplanens fase 0 og frigivelse af en anlægsbevilling, svarende til det resterende budget for projekterne i fase 0 med henblik på godkendelse.

På investeringsrammen er der reserveret et rådighedsbeløb svarende til finansiering af fase 0 projekterne i generalplanen.

Finansieringen til de efterfølgende faser skal prioriteres inden for de årlige rammer for øvrigt anlæg, som fastlægges i økonomiaftalerne med staten. Det bemærkes desuden, at regeringen har annonceret en sundhedsfond, hvor generalplanen vil kunne spilles ind. De nærmere rammer for sundhedsfonden forventes fastlagt i økonomiaftalen for 2026. Finansieringen af projektets øvrige faser vil indgå i den løbende budgetlægning og prioriteringen af sundhedsfonden. Finansiering af fase 1, 2 og 3 vil ske gennem ansøgning til den kommende sundhedsfond.

Klimavurdering

I arbejdet med generalplan II for Svendborg Sygehus, indgår Region Syddanmarks delstrategi for bæredygtigt byggeri i forhold til blandt andet sikring af bæredygtige løsninger, som en naturlig del af den planlægning, valg og overvejelser i generalplanen.

Indstilling

Det indstilles, at Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling anbefaler Regionsrådet:

At vedlagte generalplan II for Svendborg Sygehus godkendes.

Beslutning i Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling den 04-06-2025

Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling anbefaler indstillingen over for Regionsrådet.

Roya Moore deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Notat vedrørende Generalplan II for Svendborg Sygehus

Del I Resume - OUH Svendborg Sygehus Generalplan

Del II Generalplan - OUH Svendborg Sygehus Generalplan

Udvalgt materiale fra fællesmøde den 8. april 2025

Fraværende Roya Moore, C

Punkt 5: Godkendelse af klimaprojekt og anmodning om frigivelse af midler til dets gennemførelse

24/1602

Resumé

I september 2024 blev Delstrategi for Kliniske og øvrige forbrugsvarer godkendt i Regionsrådet. Delstrategien peger på indsatser til nedbringelse af regionens CO2e-udledning fra regionens indkøb af forbrugsvarer. Med denne sag præsenteres to projekter, der skal bidrage til eksekvering af disse indsatser. Der anmodes med denne sag om frigivelse af i alt 5.525.000 kr. fra Klimapuljen fordelt på de to projekter.

Sagsfremstilling

På alle regionens sygehuse, psykiatrisygehuset, socialområdet og i regionshuset er der igangsat en række projekter til eksekvering af klimadelstrategierne til nedbringelse af regionens CO2e-udledning. Med denne sag forelægges et udpluk af disse projekter, der vedrører "Delstrategi for Kliniske og øvrige Forbrugsvarer".

Projektbeskrivelserne er vedlagt som bilag, og i nedenstående oversigt er indholdet i de enkelte projekter opsummeret, herunder et evt. behov for tilførsel af midler til gennemførelse af projektet.

Oversigt over vedlagte projekter

1) Fra engangs- til flergangsprodukter

I "Delstrategi for Kliniske og øvrige forbrugsvarer" er der angivet en række produkter, der skal skiftes fra engangs- til flergangsvarianter. Dertil er der fra den fællesregionale strategi "Grønne Hospitaler" kommet 13 fælles handlinger, som skal implementeres på sygehusene, heriblandt nogle forbrugsvarer, der skal skiftes fra engangs- til flergangsvarianter.

I aftale om budget for 2025 for Region Syddanmark står der vedr. klimapuljen:

"Investeringer, der følger mange af de nye klimatiltag, vil kunne finansieres via den positivt afledte driftsøkonomi, men for enkelte af tiltagene vil det kræve, at politikerne prioriterer ekstra midler til at finansiere investeringerne.

(...)

Klimapuljen skal finansiere konkrete klimainitiativer omkring fx fossilfri transport, skifte fra engangs- til flergangsprodukter, herunder evt. ekstra udgifter til førstegangs indkøb af flergangsinstrumenter og tekstiler (fremfor engangs), reduktion i klima-skadelige anæstesigasser, forsøg med mere bæredygtigt byggeri, mindske medicinspild m.v. samt andre initiativer, som supplement til den eksisterende klimapulje."

Med denne sag anmodes om 600.000 kr. til hver af de fire sygehusenheder samt det præhospitale område som en starthjælp til at overgå fra engangs- til flergangsprodukter inden for følgende kategorier:

- Simple instrumenter
- Tekstiler
- Service.

Der vil ske en afrapportering til Regionsrådet i 1. halvår 2026 på de grønne handlinger, der er iværksat for de tildelte midler.

Delstrategi: Kliniske og øvrige forbrugsvarer

Anmodning om midler: 3 mio. kr.

Modtagende sygehuse: Sygehus Lillebælt, OUH, Sygehus Sønderjylland, Esbjerg Grindsted Sygehus og det præhospitale område.

2) Selvkørende robot til reduktion af spild på sengeafdelinger

Formålet med projektet er at finde en god løsning på problemet med spild, der finder sted på patientstuerne. Projektet vil afprøve den selvkørende robot Buddy, som kan tilkaldes af plejepersonalet fra patientstuerne. Buddy har fem skuffer med produkter såsom plaster og forbindinger. Det betyder, at plejepersonalet ikke selv skal hente produkterne og forlade patienten. Gennem systematisk brug af Buddy forventes spild af plejeprodukter på patientstuerne at kunne reduceres med over 80 %.

Delstrategi: Kliniske og øvrige forbrugsvarer

Anmodning om midler: 2,525 mio. kr.

Modtagende sygehus: Sygehus Lillebælt.

Økonomi

Der er samlet set behov for tilførsel af i alt 5.525.000 kr. fordelt på to projekter.

I budget 2024 er afsat en klimapulje på 15 mio. kr. inkl. overførsel af mindreforbrug fra tilsvarende ramme afsat i budget 2022, er den ajourførte ramme på 15,214 mio.kr.

Klimavurdering

Overordnet set skal de igangsatte projekter bidrage til eksekvering af klimadelstrategierne.

Udskiftningen af engangsprodukter til flergangsprodukter bidrager til eksekvering af indsats B.2 i ”Delstrategi for Kliniske og øvrige forbrugsvarer”, som står for 2 % af delstrategiens reduktionspotentiale.

Indføring af robotten Buddy skal bidrage til eksekvering af indsats C i ”Delstrategi for Kliniske og øvrige forbrugsvarer”, som står for 17 % af delstrategiens reduktionspotentiale. Det forventes, at spild fra sengestuerne kan reduceres med over 80 %.

Indstilling

Det indstilles, at Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling anbefaler Regionsrådet:

At klimaprojekter vedr. overgang til flergangsprodukter og selvkørende robot for i alt 5,525 mio.kr. godkendes.

At udgifterne finansieres af klimapuljen 2024 og fordeles mellem sygehuse mv. som anført i sagsfremstillingen.

Beslutning i Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling den 04-06-2025

Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling anbefaler indstillingen over for Regionsrådet.

Roya Moore deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Projekbeskrivelse_reduktion af spild på sengeafd.

Fraværende Roya Moore, C

Punkt 6: Godkendelse af strategi for affaldshåndtering i Region Syddanmark

24/1602

Resumé

Regionsrådet har i løbet af 2024 og 2025 godkendt seks delstrategier, der skal bidrage til at nå klimareduktionsmålet på 35 % mindre CO₂e-udledninger inden 2030. Til at understøtte og supplere arbejdet med de seks delstrategier er der blevet udarbejdet en strategi for affaldshåndtering i Region Syddanmark. Strategien fastsætter konkrete mål og indsatser, der skal gennemføres for at forbedre affaldshåndteringen, hvilket vil optimere affaldssorteringen og genanvendelsen i regionen.

Med denne sag forelægges ”Strategi for affaldshåndtering” til godkendelse i Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark har de seneste år, som alle andre affaldsproducerende virksomheder, skullet leve op til skærpede krav til affaldshåndtering. Kravene fremgår særligt af affaldsbekendtgørelsens § 60, stk. 1. Affaldsproducerende virksomheder, som fx regionen skal således sortere affald til særskilt indsamling, herunder efterleve krav om indsamling af minimum 10 fraktioner for husholdningslignende affald. I 2025 kommer der endvidere øgede krav til skærpet affaldstilsyn, hvor regionens enheder skal forvente at få enten et administrativt eller fysisk tilsyn.

Der har derfor været brug for udarbejdelse af en strategi på affaldsområdet. Strategien skal bidrage til at sikre overholdelse af nuværende og kommende krav til affaldshåndtering og samtidig understøtte arbejdet med den grønne omstilling gennem optimering af affaldssorteringen og genanvendelsen i regionen.

Strategien omfatter implementering af indsatser med fokus på at nedbringe klimabelastningen fra affaldshåndtering, reducere ressourceanvendelsen og fremme den cirkulære økonomi

Strategien for affaldshåndtering opstiller følgende målsætninger:

- A. Reducere den samlede affaldsmængde med 15 % i 2030 i forhold til 2020, hvor der var en samlet affaldsmængde på ca. 7.800 tons.
- B. Reducere det forbrændingsegnede affald med 15 % i 2030 i forhold til 2020, hvor mere end 60 % gik til direkte forbrænding.
- C. Øge genanvendelsen fra 25 % i forhold til baseline år 2020 til 45 % i 2030.

Strategiens indsatser

Strategiens indsatser vil tage afsæt i affaldshierarkiet og i den cirkulære tankegang, hvor affaldsforebyggelse, forberedelse til genbrug og genanvendelse prioriteres frem for anden nyttiggørelse og bortskaffelse. Strategiens indsatser vil følge hygiejneretningslinjer og dermed ikke gå på kompromis i forhold til patientsikkerhed.

Konkret skal strategiens målsætninger opnås via følgende syv indsatser:

1. Kortlægning af klinisk risikoaffald.
2. Implementere initiativer, der fremmer øget affaldssortering og genanvendelse.
3. Uddannelse og kommunikationskampagne.
4. Etablere samarbejde med relevante aktører.
5. Overvåge lovgivning samt de teknologiske muligheder.

6. Årlig affaldsaudit på alle enheder.
7. Synergi mellem delstrategier og tværgående indsatser.

For nærmere beskrivelse af de enkelte indsatser og deres handlinger henvises til vedlagte strategi.

Investeringsbehov

Regionsrådet har tidligere bevillet puljemidler målrettet affaldsområdet. Restmidlerne fra puljen på ca. 3,1 mio. kr. anvendes til at understøtte implementering af strategiens indsatser. Der forventes herudover ikke behov for yderligere midler til gennemførelse af strategien.

Opmærksomhedspunkter for den vedlagte strategi

Som det fremgår, er affaldsområdet et langt stykke af vejen reguleret ved lov med tilhørende vejledninger, hvilket kan have indflydelse på prioritering af indsatserne.

Ved årsskiftet 2026/2027 udarbejdes en midtvejsstatus, som samtidig er med til at danne grundlag for de indsatser, der skal prioriteres i 2027-2030.

Klimavurdering

Ved at reducere den samlede affaldsmængde med 15 % svarer det til en reduktion på 1.170 tons affald i forhold til affaldsmængden i 2020.

Ved at mindske mængden af affald til forbrænding med 15 % svarer det til en reduktion på 845 tons affald i forhold til mængden af det forbrændingsegnet affald i 2020.

Ved at øge mængden af affald til genanvendelse til 45 %, svarer det til omkring 3.500 tons genanvendt affald i forhold til affaldsmængden i 2020.

Ved at styrke affaldsreduktion, -sortering og genanvendelse kan vi mindske klimabelastningen herfra samt bidrage til den nationale handlingsplan for cirkulær økonomi.

Indstilling

Det indstilles, at Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling anbefaler Regionsrådet:

At ”Strategi for affaldshåndtering” godkendes.

Beslutning i Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling den 04-06-2025

Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling anbefaler indstillingen over for Regionsrådet.

Roya Moore deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Strategi for affaldshåndtering

Fraværende Roya Moore, C

Punkt 7: Godkendelse af tillægsbevilling til Lattergas-destruktionsprojektet

24/56784

Resumé

Regionsrådet godkendte juni 2024 en bevilling til indkøb og installering af 3 lattergas destructorer i hhv. Odense, Kolding og Esbjerg. De tre destructorer vil kunne reducere CO₂-udledningerne fra lattergas i et stort omfang. En nærmere markedsafsøgning har vist at prisen på destructorerne og nødvendigt udstyr er steget væsentligt på markedet, hvorfor der anmodes om en tillægsbevilling på 1,263 mio.kr.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte i juni 2024 indkøb og installering af tre lattergas destructorer i hhv. Odense, Kolding og Esbjerg. Den ajourførte anlægsbevilling til anskaffelser udgør samlet 7,587 mio.kr. I Region Syddanmark anvendes lattergas primært på fødeafdelinger og børneafdelinger. Som det fremgik af sagen i juni 2024 vil man ved at lede den forbrugte lattergas igennem en destructor, som spalter gassen til ufarlige restprodukter, på de tre mest forbrugende adresser og anlæg i Region Syddanmark, kunne reducere udledningen herfra med 1.200 tons CO₂e/år og samlet set minimum 12000 CO₂e i anlæggenes levetid.

Der har siden juni været arbejdet på at forberede et fælles udbud på de tre destructorer, herunder indhentet erfaringer fra andre sygehuse i landet og i Sverige samt gennemført en markedsdialog. I forbindelse med det arbejde har det vist sig, at markedspriserne på både destructorerne og på det tilhørende udstyr, der skal bruges for at bruge anlægget, er steget væsentligt. Det modsvares lidt af en forventet lavere udgift til selve installeringen, men samlet set så ender den forventede samlede udgift til indkøb og installering af de tre destructorer til at blive 8,85 mio. kr., dvs. en merudgift på 1,5 mio. kr. i forhold til den oprindelige bevilling.

Det anbefales derfor, at der gives en tillæg til eksisterende tidligere meddelte bevillinger på 1,263 mio. kr. finansieret via klimapuljen for at sikre gennemførsel af projektet. Da anskaffelserne skal afholdes på anlæg, og klimapuljen er afsat som en driftsbevilling, skal bevillingen konverteres mellem drift og anlæg. Dette sker via konsolideringsrammerne for drift og anlæg. Tillægsbevillingen fordeles ligeligt mellem Odense, Kolding og Esbjerg, således hvert projekt tilføres 0,421 mio. kr.

Det forventes at de tre lattergas destructorer kan være på plads og i drift senest i 1. halvår 2026.

Klimavurdering

Selvom prisen pr. sparet tons CO₂e stiger fra 600 kr. til ca. 750 kr., anbefales tillægsbevillingen, da projektet fortsat vurderes at være et vigtigt bidrag til at sikre, at reduktionsmålet i regionens klimastrategi nås.

Indstilling

Det indstilles, at Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling anbefaler Regionsrådet:

At der meddeles et tillæg til allerede meddelte anlægsbevillinger til Lattergasdestruktionsprojektet på samlet 1,263 mio. kr. (indeks 181,6).

At der afsættes og frigives tilsvarende rådighedsbeløb i 2025, finansieret af konsolideringsrammen, anlæg.

At der modsvarende overføres 1,263 mio. kr. fra klimapulje til konsolideringsrammen, drift.

At koncerndirektør Jørgen Bjelskou bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte økonomiske ramme.

Beslutning i Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling den 04-06-2025

Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling anbefaler indstillingen over for Regionsrådet.

Roya Moore deltog ikke i sagens behandling.

Fraværende Roya Moore, C

Punkt 8: Godkendelse af tillæg til indkøbspolitik "Grønne indkøb af varer og tjenesteydelser"

24/19180

Resumé

I forbindelse med Regionrådets godkendelse af delstrategierne for henholdsvis "Kliniske og øvrige forbrugsvarer" og "Medicoteknik og IT", blev det besluttet, at administrationen skal udarbejde et tillæg til regionens indkøbspolitik, der specificerer, hvordan der skal arbejdes med grønne indkøb.

Med denne sag indstilles det, at Regionsrådet behandler tillægget.

Sagsfremstilling

Som en del af delstrategierne for kliniske og øvrige forbrugsvarer og medicoteknik og IT, skal administrationen udarbejde et tillæg til regionens indkøbspolitik, der specificerer, hvordan der skal arbejdes med grønne indkøb.

Tillægget er en uddybning og præcision af de principper for grønne indkøb, der er beskrevet i regionens indkøbspolitik.

Tillægget har til formål at:

- Give leverandørerne indsigt i regionens tilgang til grønne indkøb.
- Specificere, hvordan der skal arbejdes med grønne indkøb.
- Placere ledelsesansvaret for at sikre grønne indkøb og udbud.
- Understøtte ansvarlige for indkøb og udbud i at foretage grønne valg i indkøbs- og udbudsprocessen.

Tillægget suppleres løbende med specifikke værktøjer. Eksempelvis "Grønne principper for procedurepakker", der er målrettet ansvarlige for sammensætning af procedurepakker samt udbudsansvarlige, og "De nordiske emballagekriterier" der er målrettet de udbudsansvarlige og leverandører.

Klimavurdering

Tillægget til indkøbspolitikken skal understøtte de to delstrategier for hhv. Kliniske og øvrige forbrugsvarer og Medicoteknik og IT.

Indstilling

Det indstilles, at Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling anbefaler Regionsrådet:

At vedlagte tillæg til indkøbspolitikken godkendes.

Beslutning i Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling den 04-06-2025

Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling anbefaler indstillingen over for Regionsrådet.

Roya Moore deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Tillæg til indkøbspolitik.pdf

indkøbspolitik-for-region-syddanmark.pdf

Fraværende Roya Moore, C

Punkt 9: Afrapportering for grøn omstilling 2024 - Del 1 - #

24/1602

Resumé

Fremadrettet vil den årlige afrapportering på Grøn Omstilling ske i to dele.

Med denne sag præsenteres resultaterne i ”Afrapportering på Grøn Omstilling 2024 – Del 1”. Denne del af afrapporteringen fokuserer på regionens arbejde med henholdsvis energi, transport, direkte udledninger af klimagasser, fødevarer og affald. Resultaterne indikerer, at det generelt er gået frem på alle områder. Men også at der er enkelte steder, hvor der er behov for at intensivere indsatsen for at nå den samlede målsætning på mindst 35 % reduktion i 2030 sammenlignet med 2020.

Del 2 af den årlige afrapportering omhandlende de øvrige indsatsområder vil blive forelagt i oktober.

Sagsfremstilling

Årlig afrapportering vil falde i 2 dele

Region Syddanmark har siden 2021 udarbejdet en årlig samlet afrapportering for Grøn Omstilling på tværs af indsatsområderne. Grundlaget for beregninger af ændringer i CO₂e-udledningerne har dog været meget forskelligt og reelt gjort, at rapporteringen har faldet i to dele. For Del 1, der indeholder indsatsområderne energi, transport, direkte udledninger af klimagasser og fødevarer, er det muligt at få præcise og sammenlignelige forbrugsdata i henholdsvis kWh, kørte km, ml og kg. For Del 2, der indeholder øvrige områder som byggeri, lægemidler og indkøb, er det kun muligt at få en samlet forbrugsoversigt baseret på økonomisk data.

Der er et ønske om, at Del 2 af afrapporteringen udover en fortsat økonomisk baseret beregning som tidligere år, også fremadrettet skal indeholde en opsamling på alle de grønne omstillingsprojekter, der er sat i gang i regionen, deres potentielle reduktionspotentiale samt implementeringsgraden fra projektet. Dette lægger sig i tråd med det arbejde, der foregår i de andre regioner og i forbindelse med den nationale strategi for ”Grønne Hospitaler”.

Disse nye beregninger vil først kunne foreligge i oktober 2025. Da resultaterne for Del 1 allerede foreligger i 1. halvår 2025 vil afrapporteringen for grøn omstilling fremover blive udgivet i to rapporter i henholdsvis juni og oktober.

Del 1 baseret som de øvrige år på de præcise og sammenlignelige forbrugsdata forelægges med denne sag.

Resultater i Del 1

Del 1 præsenterer resultaterne fra områderne energi, transport, direkte udledninger af klimagasser, fødevarer og affald, hvor det muligt at få præcise og sammenlignelige forbrugsdata i henholdsvis kWh, kørte km, ml og kg. Del 1 er opbygget på samme måde som tidligere år.

Resultaterne i denne rapport kommer fra regionens arbejde med henholdsvis energi, transport, direkte udledninger af klimagasser, fødevarer og affald.

Resultaterne indikerer, at det generelt er gået frem på alle områder. Men også at der er enkelte steder, som energiforbruget, antallet af kørte kilometer for regionens egen bilflåde samt forbruget af lattergas, hvor der er behov for at

intensivere indsatsen, hvis målene i delstrategierne og den samlede målsætning skal opnås inden 2030.

På energiområdet er det samlede klimaaftryk fra regionens energiforbrug reduceret med 14 % i 2024 i forhold til 2020. Reduktionen skyldes en aktiv indsats for at reducere regionens elforbrug, egen produktion af el fra solcelleanlæg samt en generel omlægning i det nationale energimix.

På transportområdet er det samlede klimaaftryk fra regionens egen bilflåde, tjenestekørsel i medarbejdernes egne biler samt helikopterflyvning reduceret med 1,3 % i 2024 i forhold til 2020. 2024 er første år, hvor klimaaftrykket fra transport er lavere end baselineåret.

Direkte udledninger fra klimagasser indebærer forbruget af anæstesigasser, lattergas og kølemidler. På dette område er klimaaftrykket reduceret med 16 % i 2024 i forhold til 2020, og forbruget af desfluran er reduceret med 90 %. 2024 er første år, hvor klimaaftrykket er lavere end i baselineåret.

På fødevarerområdet er det samlede klimaaftryk reduceret med 13,5 % i 2024 i forhold til 2020 på trods af, at den samlede mængde indkøbte fødevarer er steget. Den primære grund hertil er, at køkkenerne er lykkedes med at reducere forbruget af kød og fjerkræ. Alene reduktionen af forbruget af oksekød har reduceret klimaaftrykket med 1.400 ton CO₂e, hvilket svarer til ca. 15 % af regionens samlede klimaaftryk for fødevarer i 2020.

Endelig er den samlede affaldsmængde på affaldsområdet reduceret med 9,8 % i 2024, i forhold til 2018. Der mangler således kun en yderligere reduktion på 16 ton affald for at nå målsætningen om en reduktion på 10 % af den samlede affaldsmængde i 2030, sammenlignet med 2018.

Genanvendelsesprocenten ligger i 2024 på 30 %, hvilket er 1,5 % højere end i 2023.

På mødet vil hovedresultaterne fra ”Afrapportering for grøn omstilling 2024 – Del 1” blive gennemgået.

Klimavurdering

Afrapporteringen har ikke en klimaeffekt i sig selv, men bidrager til at monitorere hvordan og hvorvidt Region Syddanmark når i mål med regionens målsætning om at mindske den samlede CO₂e-udledning med mindst 35 % inden 2030 sammenlignet med 2020.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling den 04-06-2025

Til orientering.

Roya Moore deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Afrapportering for grøn omstilling 2024 - Del 1

Fraværende Roya Moore, C

Punkt 10: Orientering om Region Syddanmarks aktiviteter på Klimafolkemødet i Middelfart den 28.-30. august 2025 - #

25/17502

Resumé

Udvalget orienteres om planlagte aktiviteter på Klimafolkemødet 2025.

I år vil Region Syddanmarks indsats ske i samarbejde med Region Sjælland, Region Midtjylland og Danske Regioner. Regionerne vil i fællesskab formidle, hvordan den grønne omstilling ser ud på et sygehus. Der skal således sorteres sygehusaffald, prøves operationshuer og flergangsgummihandsker og ikke mindst debatteres, hvordan de grønne indsatser skal prioriteres på tværs af landets sygehuse.

Sagsfremstilling

Klimafolkemødet 2025 afholdes i Middelfart den 28.-30. august 2025.

Regionsrådet har indgået en partnerskabsaftale med byrådet i Middelfart Kommune om at være værter for Klimafolkemødet i 2023, 2024 og 2025. Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i budgetaftalen 2024 til afholdelse af Klimafolkemødet i år.

Region Syddanmark ønsker med deltagelsen at formidle og give de besøgende indblik i det store arbejde, der foregår på sygehuse, for at reducere sygehusvæsenets klimaaftryk.

I år samarbejder administrationen i Region Syddanmark, som noget nyt, med Danske Regioner, Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Midtjylland om at skabe et fællesregionale bidrag med afsæt i den fællesregionale strategi for Grønne Hospitaler.

Der planlægges følgende aktiviteter:

- Stand om Grønne Hospitaler. I fællesskab med de andre deltagende regioner og Danske regioner har Region Syddanmark en stand, hvor udfordringer og løsninger på den grønne omstilling af sygehuse formidles, bl.a. ift. affaldssortering, engangs- til flergangsbrug og bæredygtige lægemidler. AmbulanceSyd fremviser en el-akutbil og standen vil blive indrettet med sygeleje og genkendelige artikler fra operationsstuen.
- Debat om sundhedsvæsenets klimaansvar og konkrete værktøjer og løsninger. Deltagerne er bl.a. formand for Danske Regioners Udvalg for Miljø og Klima, Camilla Hove Lund. Herudover bliver det Region Syddanmarks leadområde om Bæredygtige Lægemidler en case i debatten, og der vil være deltagelse af en af tovholderne på området. Debatten forventes at finde sted torsdag den 28. august kl. 16-17.

Koncernkommunikation planlægger diverse kommunikationsindsatser fra Klimafolkemødet på de regionale platforme. Det vil både være opslag før og under folkemødet med det formål at øge deltagelsen og at skabe opmærksomhed omkring den grønne omstilling af sygehuse.

Programmet for Klimafolkemødet 2025 offentliggøres den 5. juni på www.klimafolkemødet.dk.

Regionsrådet vil modtage information om Klimafolkemødet ultimo juni.

Klimavurdering

Klimafolkemødet har en positiv indvirkning på klimaet, idet arrangementet bidrager til borgerinddragelse og dialog om indsatser og konkrete løsninger på klimaområdet. Der vil være transport til og fra Klimafolkemødet, der belaster klimaet.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling den 04-06-2025

Til orientering.

Roya Moore deltog ikke i sagens behandling.

Fraværende Roya Moore, C

Punkt 11: Status på Region Syddanmarks forberedelse til Sundhedsfondens implementering -

25/24455

Resumé

Som en del af den nye sundhedsstrukturereform indgår en Sundhedsfond på 22 mia. kr. til renovering og modernisering af sygehusene. Region Syddanmark har derfor igangsat et arbejde med at beskrive bygningstilstand og tilstand på tekniske anlæg på alle sygehusenheder, således at det kan danne grundlag for ansøgninger til Sundhedsfonden.

Sagsfremstilling

Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling blev på sit møde den 13. januar 2025 orienteret om, at der ville blive igangsat en udredning af tilstanden for bygningsfysikken og de tekniske anlæg ud fra en helhedstilgang på alle de 5 sygehusenheder i Region Syddanmark og Præhospitalet med særlig intensitet i 2025 og 2026 med henblik på at etablere et kvalificeret grundlag for ansøgninger til en forventeligt kommende Sundhedsfond fra 2026.

Der pågår for nærværende en screening af de enkelte sygehusmatrikler med henblik på at beskrive bygningstilstanden og herigennem identificere relevante projekter til Sundhedsfonden.

Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling vil på mødet blive orienteret nærmere om status på udredning af tilstanden for bygningsfysikken og de tekniske anlæg.

Klimavurdering

Der er ikke foretaget klimavurdering af sagen, idet den ikke har betydning for klimaet eller bidrager til realisering af klimastrategien.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling den 04-06-2025

Til orientering.

Roya Moore deltog ikke i sagens behandling.

Fraværende Roya Moore, C

Punkt 12: Status på byggerier 1. kvartal 2025 -

18/10690

Resumé

Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling orienteres om status på byggeprojekter for 1. kvartal 2025.

Sagsfremstilling

Udvalget orienteres hvert kvartal om status på anlægsprojekter, hvor anlægssummen som udgangspunkt overstiger 15 mio. kr.. Rapporteringen omfatter projekter på både det somatiske, psykiatriske og sociale område.

Konkret rapporteres der på:

Somatik

Odense Universitetshospital:

- AiB laboratorium, Odense
- Plasmaferese- og fuldblodstappecenter (Kolding)
- Regionalt lager (ved det nye OUH)
- Generalplan II Svendborg Sygehus.

Sygehus Lillebælt:

- Generalplan Vejle, Fase 2
- Neonatal-, barsels- og fødeafsnit, Kolding Sygehus
- Laboratoriecenter, Vejle Sygehus
- Etablering af rygcenter, Kolding Sygehus
- Fysisk kapacitetsoptimering, Kolding Sygehus
- Middelfart Nærhospital.

Sygehus Sønderjylland:

- Helhedsplan for Specialsygehus Sønderborg.

Esbjerg og Grindsted Sygehus:

- Generalplan for udbygning af Esbjerg Sygehus, Fase 3
- Udvidelse af parkeringskapacitet, Esbjerg Sygehus.

Psykiatri

- Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling (ved det nye OUH)
- Voksenpsykiatrien som OPP (ved det nye OUH).

Klimavurdering

Der er ikke foretaget klimavurdering af sagen, idet den ikke har betydning for klimaet eller bidrager til realisering af klimastrategien.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling den 04-06-2025

Til orientering.

Roya Moore deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag_Status på byggeri_ 1. kvartal 2025_BIG 04.06.2025

Fraværende Roya Moore, C

Punkt 13: Mødeplan - #

25/1011

Sagsfremstilling

Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling har godkendt følgende mødeplan for 2025:

- Torsdag den 7. august 2025, kl. 14-16 – (reserveret)
- Torsdag den 11. september 2025, kl. 14-17 – Det nye nærhospital i Middelfart
- Torsdag den 2. oktober 2025, kl. 14-17 - Regionshuset
- Torsdag den 30. oktober 2025, kl. 14-17 – Forskerparken i Odense (WHINN)
- Torsdag den 27. november 2025, kl. 14-17 – Byggepladsen Nyt OUH i Odense

Møderne er koordineret med møder i Regionsrådet, Forretningsudvalget og øvrige udvalgsmøder i Region Syddanmark i 2025.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling den 04-06-2025

Mødet den 7. august 2025 afholdes i regionshuset.

Roya Moore deltog ikke i sagens behandling.

Fraværende Roya Moore, C

Punkt 14: Eventuelt - #

25/1011

Beslutning i Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling den 04-06-2025

Orientering om vaskeri/uniformer.

Roya Moore deltog ikke i sagens behandling.

Fraværende Roya Moore, C

Punkt 15: Underskriftsside

Fraværende Roya Moore, C