

REFERAT Anlægs- og innovationsudvalget d. 25-11-2020

Mødedato Onsdag d. 25. november 2020 kl. 14:00

Mødested Syddansk Sundhedsinnovation, Odense

Mødedeltagere Karsten Uno Petersen, A, Anja Lund, V, Andrea Terp, A, Poul Fremmelev, A, Karsten Fogde, F, Anne-Marie Palm-Johansen, O, Carsten Sørensen, O, Henriette Schlesinger, V, Kurt Jensen, V

Indholdsfortegnelse

Mødested og tema.....	3
Udvælgelse af indsatsområder på sundhedsområdet for 2021.....	5
Udskiftning af blodbus.....	9
Afrapportering af midler til offentlig privat innovation.....	11
Rapportering nr. 40 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH.....	14
Rapportering nr. 40 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa.....	17
33. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus.....	19
Status på byggerier 3. kvartal 2020.....	21
Forslag til Årshjul 2021.....	23
Mødeplan.....	25
Eventuelt.....	26
LUKKET PUNKT, Licitationsresultat.....	27
Underskriftsside.....	28

Punkt 1: Mødested og tema

20/9545

Resumé

”Mødet afholdes hos Syddansk Sundhedsinnovation, og indledes med en række oplæg om temaet ”Offentlig-privat samarbejde omkring syddanske kompetencer inden for velfærdsteknologi, sundhedsrobotter og kunstig intelligens.”

Sagsfremstilling

Temaet knytter sig til WHINN 2020, som afholdes for 6. gang og foregår i november 2020. Grundet COVID-19 situationen afholdes WHINN 2020 i et hybrid-format. Hybridformatet indebærer flere mindre, forskelligartede fysiske og/eller digitale tema-arrangementer kombineret med supplerende digitalt indhold.

Program for mødetemaet

14.05 – 14.30 Oplæg - Hvordan UCL som uddannelsesinstitution arbejder med forventninger og krav til kompetencer hos de fremtidige sundhedsfaglige medarbejdere v. direktør for sundhedsuddannelserne Mickael Bech og uddannelsesleder Marianne Gellert, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

14.30 – 14.55 Oplæg ved Odense Universitetshospital om det kommende center for sundhedsrobotter, Centre for Clinical Robotics v. Innovationschef Tessa Lind Gjødesen og Afdelingschef Steen Reinholdt Sørensen, OUH.

14.55 – 15.20 Oplæg og demonstration af COVID-19 podningsrobot ved Lifeline Robotics v. CEO Søren Stig, Lifeline Robotics.

Baggrund

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er resultatet af en fusion mellem Erhvervsakademi Lillebælt og University College Lillebælt, der fandt sted i august 2018.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har campus i Odense, Svendborg, Vejle, Jelling og Fredericia og har over 10.000 studerende på en række forskellige uddannelser. Inden for det sundhedsfaglige område er det blandt andet uddannelser som sygeplejerske, ergoterapi, fysioterapi, bioanalytiker og radiograf.

Center for sundhedsrobotter (CCR)

CCR er et formaliseret robotcenter på Odense Universitetshospital (OUH), der fra 2021 skal sikre målretning af ressourcer og strategisk prioritering af robotmulighederne til gavn for OUHs drift samt understøtte, at projekternes formål og indhold har relation til både kunstig intelligens og droner. Med et robotcenter placeret tæt på det kliniske miljø er det muligt at gennemføre projekter med høj involvering af personalet og til gavn for den kliniske effektivitet og produktivitet. Centret vil cementere OUHs ambition om at sætte patienten først og sikre høj faglighed i robotudviklingen.

Podningsrobot

Lifeline Robotics blev grundlagt på baggrund af et tæt samarbejde mellem forskere fra Syddansk Universitet og erfarne aktører fra det danske erhvervsliv. Samarbejdet resulterede i design og udvikling af verdens første poderobot, som respons på den verserende COVID-19 pandemi. Lifeline Robotics specialiserer sig i at mobilisere og fuldautomatisere hele podningsprocessen fra identifikation af borgeren til en gennemført podning. Robotten bruger teknologier som 3D-vision, kunstig intelligens og robotteknologi.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 25-11-2020

Til orientering.

Oplæg vedlægges.

Bilag

Oplæg - UCL præsentation - Det videre teknologiarbejde i Området for Sundhed 2020 - AIU 251120

Oplæg - CCR - AIU 251120

Punkt 2: Udvalgelse af indsatsområder på sundhedsområdet for 2021

20/20196

Resumé

Regionsrådet udvælger årligt en række temaer og indsatsområder, som der særligt skal sættes fokus på i det kommende år. På baggrund af drøftelser i de politiske udvalg fremlægges forslag til indsatsområder for 2021. Samtidig gives en status på indsatsområderne for 2020.

Sagsfremstilling

Udvælgelse af indsatsområder for 2021

Regionsrådet vedtog i september 2017 en ny sundhedsplan. I den forbindelse blev det besluttet, at der skal gennemføres en årlig proces, hvor der politisk udvælges en række temaer og indsatsområder på sundhedsområdet, der skal sættes særlig fokus på i det kommende år. Dette skal bidrage til at sikre en mere fleksibel tilgang til prioriteringer og udvælgelse af indsatsområder, der løbende kan tilpasses til den konkrete udvikling på sundhedsområdet.

De politiske udvalg har drøftet forslag til indsatsområder i august og september. Drøftelserne har givet anledning til en række ændringer i det oprindelige forslag til indsatsområder. Også Budgetaftalen, som regionsrådet vedtog den 28. september 2020, har betydet en række ændringer og tilføjelser til det oprindelige forslag. Oversigt over ændringerne fremgår af bilag 2.

Det samlede forslag til indsatsområder i 2021 fremgår herunder i skematisk form. De enkelte indsatsområder er uddybet i vedlagte notat (Bilag 1)

Pejlemærke	Indsatsområde	Sammenhæng til budgetforlig, indsatsområder 2020 m.v.
Region Syddanmark er borgernes og patienternes region	1) Patientinddragelse – tilfredshed med inddragelse i behandling, herunder	
	a) Udbredelse af fælles beslutnings-	Videreudvikling af eksisterende indsatser.
	tagning	
	b) Patientrapporterede oplysninger	Børn som pårørende er et nyt indsatsområde (Budgetaftale 2021).
	c) Center for pårørendeinddragelse	
	d) Børn som pårørende.	
	2) Patientansvarlig læge	Budgetaftale 2021 Nyt indsatsområde

Region Syddanmark stræber efter at gøre det bedste for borgere og patienter	3) Lighed i sundhed	Videreudvikling af indsatsområde 2020.
	4) Patientrettigheder 90 % opfyldelse af udredningsret	Budgetforlig 2018 Indsatsområde 2018 -
	5) Hygiejneindsats	Budgetforlig 2019 Indsatsområde 2018 – Revideret på baggrund af COVID-19
	6) Kliniske kvalitetsdatabaser	Indsatsområde 2018 -
	7) Systematisk forbedring af kvaliteten	Nyt indsatsområde 2021
	8) Multisygdom, herunder Det Syddanske Overvægtsinitiativ	Budgetaftale 2021 Nyt indsatsområde
	9) Patienternes ønsker i den sidste tid	Budgetaftale 2020. Videreførelse af indsats fra 2020.
	10) Senfølger efter COVID-19	Budgetaftale 2021. Nyt indsatsområde.
	11) Akutplan	Indsatsområde 2019, Koordination med Danske Regioner. Budgetforlig 2020.
	12) Hjerterplan	Indsatsområde 2020. Koordineres med nationale initiativer. Budgetforlig 2020
Region Syddanmark prioriterer udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen	13) Fødeplan	Indsatsområde 2020. Svangreudspil fra Danske Regioner. Budgetforlig 2020
	14) Sundhedsberedskabsplan	Indsatsområde 2020. Nyt indsatsområde
	15) Sundhedsaftale	Videreudvikling af eksisterende indsatsområde med fokus på implementering.
	16) Profil på specialiserede sundhedshuse	Budgetaftale 2021. Nyt indsatsområde.
	17) Den ældre medicinske patient	Videreudvikling af indsats fra budget 2020.

	18) Sygehusenes understøttelse af almen praksis	Videreførelse af indsats fra 2020.
	19) Harmonisering af tilbud i de diagnostiske centre	Nyt indsatsområde.
	20) Proaktiv indsats målrettet patienter med gentagne indlæggelser	Budgetaftale 2019. Videreførelse af indsatsområde.
	21) Socialsygeplejersker på alle sygehuse	Budgetaftale 2021 Nyt indsatsområde.
	22) Sundhedstjek på borgere på de sociale centre	Videreførelse af indsats fra 2020.
	23) E-læring på tværs af sygehuse og kommuner	Nyt indsatsområde.
Region Syddanmark spiller en aktiv rolle i forskning, innovation og udvikling	24) Personlig Medicin. (Etablering af datastøttecenter, pulje til forskning og Vestdansk samarbejde.)	Budgetaftale 2020. Videreførelse af indsatsområde fra 2020.
	25) Mental trivsel hos børn og unge	Budgetaftale 2021. Nyt indsatsområde.
	26) Styrkelse af sundhedsinnovation	Nyt indsatsområde.
	27) Digitaliseringsstrategi – herunder telemedicin	Nyt indsatsområde 2021. Telemedicin videreføres fra 2020.
Region Syddanmarks enheder drives i sammenhæng og med gensidige forpligtigelser	28) Skalering – udbredelse af fælles løsninger	Budgetaftale 2020. Videreførelse af indsatsområde fra 2020.
Region Syddanmark drives med vægt på klare visioner og spilleregler, samt stabil og decentral drift		
Region Syddanmark er en god arbejdsplads	29) Styrkelse af uddannelsesmiljøer	Videreudvikling af indsatser fra 2020.
	30) Tværgående kompetenceudvikling	Videreudvikling af indsatser fra 2020.
	31) Rette kompetencer til rette opgave	Budgetaftale 2020. Videreførelse af indsatsområde fra 2020.
	32) Fuld tid	Budgetaftale 2020. Videreførelse af indsatsområde fra 2020.

Status for indsatsområder for 2020

Der vedlægges desuden til orientering en status for indsatsområderne for 2020 (Bilag 3).

Sagen behandles i præhospitaludvalget den 12. november 2020, digitaliseringsudvalget den 16. november 2020, i psykiatri- og socialudvalget den 19. november 2020, i sundhedsudvalget den 24. november 2020, i udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 26. november 2020, i udvalg for det nære sundhedsvæsen den 30. november, i forretningsudvalget den 2. december 2020 og i regionsrådet den 14. december 2020.

Indstilling

Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

At forslag til indsatsområder for 2021 godkendes.

Beslutning i Præhospitaludvalget den 12-11-2020

Præhospitaludvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 16-11-2020

Digitaliseringsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 24-11-2020

Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 26-11-2020

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Poul Andersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 25-11-2020

Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Bilag

Indsatsområder 2021 udkast vers. 041120

Ændringer efter udvalgsbehandling

Status for indsatsområder på sundhedsområdet oktober 2020

Punkt 3: Udskiftning af blodbus

20/53440

Resumé

For fortsat at give mulighed for tapninger på Fyn uden for Odense og Svendborg, det vil sige i Assens, Bogense, Kerteminde, Nyborg, Rudkøbing og Ringe m.v., og af hensyn til den generelle forsyningssikkerhed med transfusionsblod foreslås det, at der igangsættes en proces vedr. udskiftning af den nuværende blodbus på OUH.

Sagsfremstilling

OUH's blodbus blev sat i drift i marts 2004 for fortsat at tilbyde borgerne mulighed for at donere blod i de områder, hvor mindre sygehuse og dermed lokale tappelokaler blev nedlagt. Blodbussen var – og er – mere økonomisk end at opretholde flere lokale tappesteder, da der spares udstyr, inspektioner/instruktioner, rengøring, ”husleje” og vedligeholdelse, mens tidsforbruget for personalet til transport er stort set det samme.

Den nuværende blodbus tapper ca. 8.500 donorer, svarende til 20 % af fuldblodtapningerne i Region Syddanmark og er en af tre blodbusser, som tilsammen står for over halvdelen af fuldblodtapningerne i regionen. Tapningerne har primært været foretaget uden for Odense, men også ved Bilka i Odense. Efter flytning af tappefunktionen til Stærmossegårdsvej pr. 5. november 2020 er blodbussen flyttet til OUH, så personalet fortsat kan donere fuldblod i nærheden af arbejdspladsen. Derudover skal den som hidtil betjene Assens, Bogens, Kerteminde, Nyborg, Rudkøbing og Ringe m.v.

Det vurderes således, at der fortsat er brug for 3 blodbusser i regionen og dermed behov for at genanskaffe en bus til OUH, ligesom den nuværende bus bevares som reserve for regionens tre blodbusser i en periode. Baggrunden for dette er behov for fleksibilitet, og at blodbussen skal indgå i det samlede regionale forsyningsnet, hvor det bl.a. er afgørende, at kapaciteten kan opretholdes, hvis et uheld sætter en blodbus ud af drift i længere tid.

Blodbusser har en forventet levetid på ca. 15 år, men kan med nøje vedligeholdelse holde længere. Da det imidlertid tager et par år at gennemføre EU-udbud, bestilling af særligt chassis hos en lastbilproducent og selve fremstillingen af blodbussen, er det nødvendigt at påbegynde processen med at genanskaffe en blodbus nu. Ved igangsætning nu vil den forventede tidsplan overordnet set være følgende:

- 4. kvartal 2020: Udarbejdelse af udbudsmateriale
- 1. kvartal 2021: Udsendelse af udbudsmateriale
- 2. kvartal 2021: Gennemgang og udvælgelsesproces ud fra indkomne tilbud
- 2. kvartal 2021: Afgivelse af ordre
- Efterår 2022: Modtagelse af ny blodbus.

Udgiften til en ny blodbus skønnes at være i størrelsesordenen 6,2 mio. kr. Skønnet vil blive kvalificeret i den videre proces.

På den baggrund foreslås, at regionsrådet godkender, at processen med at genanskaffe en blodbus til OUH igangsættes, herunder gennemførelse af EU-udbud inden for en ramme på 6,2 mio. kr., idet budget og bevilling hertil indarbejdes som led i investeringsbudgettet for 2022.

Indstilling

Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

At godkende genanskaffelse af OUH's blodbus inden for en anslået budgetramme på 6,2 mio. kr.

At godkende opstart af processen med genanskaffelse, og herunder udarbejdelse af udbudsmateriale og gennemførelse af EU-udbud.

At de budget- og bevillingsmæssige forhold indarbejdes som led i investeringsbudgettet for 2022.

Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 25-11-2020

Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Punkt 4: Afrapportering af midler til offentlig privat innovation

20/9545

Resumé

Som en del af Region Syddanmarks budgetaftale 2020 og tidligere aftaler er der afsat midler til finansiering af offentlig-privat innovation i Syddansk Sundhedsinnovation. Aktiviteterne inden for offentlig-privat innovation understøtter den regionale udviklingsstrategi og delstrategien Sunde Levevilkår, som indgår i Innovationsstrategien. Der afrapporteres en gang årligt for anvendelsen af disse midler.

Sagsfremstilling

I en tidligere budgetaftale for Region Syddanmark blev der afsat midler til finansiering af offentlig-privat innovation (OPI) i Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI). Midlerne finansieres primært af Regional Udvikling og en mindre andel fra sundhedsområdet. I 2019 blev SDSI beskåret 1 mio. kr. som konsekvens af ændringerne i erhvervsfremmesystemet.

Med budgetaftalen for 2020 blev SDSI tilført 2 mio. kr. for 2020 og fremadrettet til ”offentlig-privat innovation” finansieret af de regionale udviklingsmidler. I 2020 er budgettet således samlet på 10,1 mio. kr. til SDSI’s indsats inden for offentlig-privat innovation. Derudover anvendes regionale udviklingsmidler til medfinansiering af konkrete aktiviteter, som varetages af SDSI, eksempelvis afholdelse WHINN, det internationale initiativ, EIP on AHA, og Trial Nation.

Tilskuddet til SDSI’s aktiviteter inden for offentlig-privat innovation understøtter målet om at fremme nye løsninger gennem offentlig-privat innovation i den regionale udviklingsstrategi, Fremtidens Syddanmark og delstrategien Sunde Levevilkår, som indgår i Innovationsstrategien. Derudover bidrager aktiviteterne til FN’s verdensmål, særligt mål 3. Sundhed og trivsel og mål 9. Industri, innovation og infrastruktur.

Der afrapporteres en gang årligt for anvendelsen af midlerne og sagen redegør således for rammerne herfor. I bilaget findes uddybende beskrivelser af udvalgte eksempler på aktiviteter, som midlerne har bidraget til. I nogle tilfælde anvendes midlerne til medfinansiering af visse OPI-projekter, men ofte anvendes midlerne til mere indirekte at understøtte OPI, idet de finansierer, at SDSI har en administrativ organisation og fysiske faciliteter til at håndtere aktiviteterne.

Syddansk Sundhedsinnovation er Region Syddanmarks stabsfunktion inden for sundhedsinnovation og arbejder bredt med at omsætte den regionale innovationsstrategi og den regionale udviklingsstrategi til værdiskabende handlinger. Sygehusene, de sociale centre og det præhospitale område understøttes i at udvikle ydelser og services, så de modsvarer nuværende og fremtidige udfordringer i sundhedsvæsenet.

SDSI’s rolle er at afdække behov og opsamle og formidle viden, som bringes i spil gennem konkrete projektaktiviteter i samarbejde med driften og i offentlig private innovationssamarbejder. Endvidere har SDSI en central funktion i at understøtte og deltage i konkrete aktiviteter inden for OPI, herunder udviklingsprojekter.

SDSI anvender midlerne inden for en række forskellige områder, der på forskellig vis understøtter offentlig privat innovation i Region Syddanmark med den regionale innovationsstrategi som ramme. Det er områder som:

- Forudsætninger/rammer for OPI
- Videncenter

- Projektaktiviteter
- Formidling/branding.

I bilag findes udvalgte eksempler på aktiviteter inden for disse områder, der understøtter offentlig privat innovation.

Forudsætninger/rammer for OPI

Midlerne anvendes til at finansiere, at SDSI har en administrativ organisation til at understøtte og skabe rammerne for det virksomhedsrelaterede arbejde. Dette indbefatter elementer som eksempelvis ledelse, sekretariat, økonomifunktion, funding-arbejde, udvalgsbetjening og kommunikation. Dertil kommer, at midlerne anvendes til at finansiere driften af innovationsfaciliteterne i Forskerparken i Odense. Det er faciliteter, der bl.a. anvendes til test og udvikling.

Videncenter

Midlerne anvendes til SDSI's funktion som videncenter på området. Konkret er det blandt andet elementer som metodeudvikling og kompetenceudvikling, således at sygehuse og virksomheder bliver mødt af kompetent vejledning og sparring. Det indbefatter også, at der arbejdes på at identificere og formidle viden om behov fra driften/sygehusene til virksomheder via eksempelvis klyngeorganisationen Welfare Tech og andre erhvervsorganisationer.

Projektaktiviteter

En stor andel af SDSI's aktiviteter indeholder forskellige former for virksomhedsinvolvering, hvorigennem virksomhederne opnår viden om sygehusenes behov og dermed mulighed for - på kvalificeret vis - at udvikle produkter målrettet dette. Aktiviteterne kan være eksternt finansieret via forskellige fonde, hvor der kræves medfinansiering, eller hvor SDSI's omkostninger ved at deltage ikke dækkes fuldt ud. Midlerne til OPI anvendes derfor også til at finansiere disse omkostninger samt udgifter til projektunderstøttende aktiviteter som eksempelvis porteføljestyring, ledelsesinformation og økonomistyring i projekterne.

Formidling/branding

SDSI's innovationshaller er et eftertragtet mødested for såvel offentlige som private aktører, der er interesserede i eller allerede arbejder med OPI. Aktiviteterne rummer alt fra INTERREG over ministerielle/styrelsesbesøg til virksomheder, branchenetværk og uddannelsesinstitutioner – ofte beslutningstagere på højt politisk eller administrativt niveau. Besøgene bidrager til at brande Region Syddanmarks indsats inden for sundhedsinnovation og OPI og giver adgang til netværk, der kan anvendes eksempelvis til at igangsætte fælles aktiviteter.

Aktiviteterne her har i 2020 været præget af corona-situationen, og der har ikke været afholdt større, fysiske konferencer og lignende, ligesom besøgstillene er væsentligt lavere end normalt. Det må forventes, at den ekstraordinære situation også kommer til at præge 2021. Der har i stedet været afholdt digitale events og formidlingsaktiviteter eksempelvis om hospitalslogistik, gevinstrealisering, undervisning af studerende, virtuelle besøg m.v. WHINN 2020 gennemføres primært som en digital event.

Sagen forelægges regionsrådet til orientering.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 25-11-2020

Til orientering.

Bilag

Bilag - Eksempler på understøttelse af offentlig privat innovation 2020.pdf

Punkt 5: Rapportering nr. 40 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH

20/21072

Resumé

Den revisorpåtegnede rapportering for 3. kvartal 2020 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger. Desuden forelægges Det Tredje Øje-rapportering (DTØ) til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de igangværende kvalitetsfondsprojekter.

Ministeriet skal ved hjælp af regionens kvartalsrapportering løbende føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter lever op til det overordnede formål.

Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring og en uvildig risikovurdering (DTØ) indeholdende projektdirektørens bemærkninger til vurderingen.

Revisorerklæringen bekræfter rapportens rigtighed og er uden anmærkninger eller særlige opmærksomhedspunkter. Revisorerklæringen indeholder en fremhævelse af forholdet omkring COVID-19 pandemiens påvirkning af bemanningen på byggepladsen.

Siden rapportering for 2. kvartal har bygherre og totalentreprenør den 15. september 2020 indgået aftale (allonge IV) med totalentreprenøren om tidsfristforlængelse. Aftalen bygger på konsekvenserne af COVID-19 pandemien og er indgået under regeringens særlov af 31. marts 2020 vedrørende kommuner og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af COVID-19. Aftalen betyder, at afslutningen af projektet forskydes med 4 måneder for så vidt angår Vidensakse (DP03), behandlings- og sengeområdet (DP04) og klyngerne, (DP05 og DP06). Klyngen DP07 forskydes med 3 måneder. Samtidig håndterer aftalen ligeledes klyngen DP08, der også er tidsmæssigt påvirket af ændrede strålehygiejniske designkrav, hvilket har betydet væsentlige projekteringsændringer af området. DP08 forskydes samlet med 6 måneder. Aftalen vedr. DP08 betyder en merudgift for projektet på 25 mio. kr., som regionsrådet godkendte på mødet i oktober 2020. På samme møde meddelte regionsrådet bevilling på 18 mio. kr. til en forlængelse af projektorganisationen på 4 måneder.

Det er denne reviderede tidsplan, som nu er gældende, og trafiklysvurderingen foretages således op mod denne. Med tidsfristforlængelsen er forventningen, at tidsplanen kan overholdes, hvorfor trafiklysmarkeringen vedr. tid skifter fra gul til grøn og samtidig markeres som ”forbedret”.

Trafiklysmarkeringen for ”økonomi” er, i lighed med forrige kvartal, farvet grøn, idet projektøkonomien fortsat er i balance, ligesom projektets likvide reserver og sparekatalog er højere end det estimerede reservebehov ved udgangen af 3. kvartal 2020.

Det vurderes, at projektet fortsat er i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsniveauer. Der er således ikke grundlag for bemærkninger, hvorfor trafiklysmarkeringen for ”kvalitet” rapporteres i grøn.

Periodens primære aktiviteter har ligesom foregående kvartal været beton- og stålelementmontage på delprojekterne DP03-08. Råhusarbejdet færdiggøres successivt, hvilket gør det muligt at starte op på facademontage på de dele af projektet, der er længst fremme. Der er således startet op på facademontage på den vestlige del af projektet, det vil sige klyngerne DP05 og 06. Desuden er størstedelen af Vidensaksen og behandlings- og sengeområdet (DP03 og 04) nu oppe i fuld højde.

Udbudsprocessen vedr. aptering er gennemført og indstilling om tildeling af betinget kontrakt blev godkendt på møde i regionsrådet den 26. oktober 2020. Aptering omfatter udstyr til - og rumaptering af rårum for operationsstuer, intensivafsnit, billeddiagnostik, scannerrum, traumefaciliteter, onkologisk behandlingsafsnit, Nuclear og skopirum i DP03-08. Nu gennemføres en projekterings- og optimeringsfase med henblik på at forelægge regionsrådet sagen inden indgåelse af en endelig og ubetinget kontrakt i marts 2021, hvor der vil blive søgt om en samlet bevilling til apteringsprojektet.

Udbudsprocessen for Kassetransportsystem og Warehouse Management System (WMS) (DP102) er nu nået til at regionsrådet forelægges sag indeholdende indstilling om godkendelse af licitationsresultat og meddelelse af anlægsbevilling. Denne sag fremgår af andet punkt på dagsordenen.

Der har som opfølgning på debatten i medierne omkring lærlingeklausulen (sagen om de 46 polske lærlinge) været en dialog med totalentreprenøren omkring lærlingeklausulen. Det er mundet ud i en fælles forståelse af lærlingeklausulen på linje med den opfattelse regionen hele tiden har forfægtet. Konkret er det aftalt, at det fremadrettet udelukkende er arbejdstid på byggepladsen i Odense, der kan indgå i lærlingeopførelsen. OHPT har i øvrigt oplyst at lærlingekravet overholdes for 2019 og 2020 uden at inkludere lærlinge uden for byggepladsen i Odense.

Nyt OUH projektet rapporterer i alt 13 risici i kvartalsrapporten. Top 3 risici er uændrede fra seneste rapportering:

1. Grænseflader mellem delprojekter. Der er en risiko for, at totalentreprenøren ikke får koordineret tilstrækkeligt mellem delprojekter og bygherrens egne leverancer.
2. Ressourcekapaciteten i projektorganisationen. Der er en risiko for, at der sker fejl på grund af samtidige opgaver i gennemførelse af udbud og tilsyn med byggeri i udførelsesfasen.
3. Koordinering af grænseflader. Der er en risiko for, at der sker fejl ved koordinering af grænseflader.

Der foreligger også en ny rapport fra Det Tredje Øje (DTØ). DTØ har peget på 4 nye anbefalinger og samtidig er 8 anbefalinger fra de seneste år lukket, da de er løst. De nye anbefalinger går primært på samarbejdet med totalentreprenøren. De vil blive fulgt op på de nye anbefalinger i den kommende tid.

Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2020 og DTØ rapporten for 3. kvartal 2020 vedrørende kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges hermed til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

Indstilling

Det indstilles at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

At kvartalsrapporten for 3. kvartal 2020 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

At Det Tredje Øje (DTØ) rapporteringen for 3. kvartal 2020 godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 25-11-2020

Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Bilag

Nyt OUH 3 kvartalsrapport 2020.pdf

Ledelseserklæring - 3. kvartal 2020.pdf

Revisorerklæring for Nyt OUH, 3. kvartal 2020 - Erklæring Nyt OUH 3. kv. 2020.pdf

Det Tredje Øje Rapport Q3 2020.pdf

Generelle principper 3. kvartal 2020.pdf

Punkt 6: Rapportering nr. 40 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa

20/5368

Resumé

Den revisorpåtegnede statusrapportering for 3. kvartal 2020 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Nærværende kvartalsrapport skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring, en uvildig risikovurdering samt projektchefens bemærkninger til den uvildige risikovurdering.

Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2020 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til godkendelse med henblik på fremsendelse til ministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

Projektet i Aabenraa er inddelt i to faser, hvoraf Fase 1 blev taget i brug i efteråret 2014, og regnskabet blev lukket i 2015. Fase 2 er i byggefasen, hvor sengebygningen er færdiggjort og tilbage er ombygning af eksisterende sygehus.

Fase 2 gennemføres fortsat inden for de fastlagte rammer for tid og kvalitet og er uændret markeret grøn. Kvaliteten vurderes uændret, og som planlagt blev sengebygningen afleveret medio januar 2020. Sengebygningen blev indviet af HKH Kronprins Frederik den 20. februar 2020. De kliniske funktioner er flyttet ind i sengebygningen, hvilket har frigivet arealer i eksisterende bygninger med henblik på ombygning. Ombygning af dele af det eksisterende sygehus pågår og forventes afsluttet i 2. kvartal 2021.

Ombygningsarbejderne har i nogen grad været påvirket af COVID-19-restriktioner, som har stoppet eller forlænget byggeaktiviteten.

COVID-19-beredskabet og tiltag for minimering af smittespredning har samlet set haft

en negativ effekt på fremdriften. Det er vanskeligt at opgøre helt eksakt, men vurderingen er

at de ombygningsarbejder der har været i gang i perioden medio marts til udgangen af juni

under ét er blevet ca. 3-4 uger forsinket. Dertil kommer bygning A, som har været inddraget

i forbindelse med COVID-19-beredskab fra medio marts til medio juni og dermed ikke indgået i planlægning af byggeaktiviteter.

Det samlede projekt, herunder optionsarbejderne, er dog fortsat inden for rammerne af den af regionsrådet godkendte tidsplan af december 2015.

Økonomien er samlet set fortsat inden for budget og er således fortsat markeret grøn, hvilket er uændret i forhold til 2. kvartal 2020. Der er dog i projektet fortsat meget fokus på udviklingen af økonomi til ekstraarbejder.

Efter aftale med Sundheds- og Ældreministeriet, er det vurderingen, at de likvide reserver alene er tilstrækkelige til at imødegå det forventede omfang af uforudsete omkostninger på de udestående ombygningsarbejder, hvorfor Change Request kataloget udgår som styringsværktøj i forhold til identifikation af væsentlige besparelsesmuligheder.

Summen af de resterende reserver (sum af ikke disponerede midler) andrager 13,1 mio. kr. med udgangen af 3. kvartal.

På baggrund af ovenstående vurderes det, at projektet går ind i de sidste tre rapporteringer fra næste kvartal efter aftale med Sundheds- og Ældreministeriet.

Indstilling

Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

At rapporteringen for 3. kvartal 2020 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 25-11-2020

Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Bilag

Generelle principper 3. kvartal 2020.pdf

Ledelseserklæring - 3. kvartal 2020.pdf

PA_Notat_2020.11.03_Kommentar til den uvildige risikovurdering.pdf

DTØ_rapport_Aabenraa-20-11-04.docx

Kvartalsrapport 3. kvartal 2020, rev.03.pdf

Revisorerklæring Sygehus Sønderjylland 3. kv. 2020

Punkt 7: 33. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus

20/21079

Resumé

Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en kvartalsvis rapportering til anlægs- og innovationsudvalget om udbygningen af Esbjerg Sygehus. Denne sag indeholder rapporteringen for 3. kvartal 2020. Nærværende rapportering er den sidste af sin slags, hvorefter projektet vil indgå i status på større anlægssager.

Sagsfremstilling

Udbygningen af Esbjerg Sygehus er ikke et kvalitetsfondsprojekt, men er målt på formål og investeringens størrelse sammenligneligt hermed. Derfor har Sydvestjysk Sygehus, i lighed med kvalitetsfondsprojekterne indtil nu, udarbejdet kvartalsrapportering.

Nærværende rapportering er den sidste af sin slags, hvorefter rapporteringen vedr. udbygningen af Esbjerg Sygehus vil indgå i status på større anlægssager i form af opfølgning på 2 konkrete projekter: Renovering af tidligere sengebygning og Udvidelse af eksisterende parkeringshus.

Generalplanen for udbygningen af Esbjerg Sygehus forventes fortsat gennemført inden for den fastsatte økonomi, tid og kvalitet.

Fase 1

Projekterne i Fase 1 omfattende etablering af Fælles Akut Modtagelse (FAM), ny- og ombygning af laboratoriehuse, nybygning af dialyse, etablering af en ambulatorie- og forskningsklynge, udvidelse af nuklear medicinsk afdeling og en række andre ombygninger og rokader er afsluttet pr. 31. december 2018.

Fase 2

Den nye sengebygning blev afleveret af totalentreprenøren MT Højgaard den 30. august 2019.

Byggherreorganisationen gjorde derefter byggeriet klart til sygehusdrift, og indflytningen er gennemført som planlagt fra 29. oktober 2019 til 6. marts 2020.

Auditoriet er som det sidste sat i drift pr. 19. oktober 2020. Dette blev forsinket, da levering af den bestilte teleskoptribune fra Italien tidsmæssigt ramte sammen med COVID-19 og derfor først er etableret nu. Arbejdet med udbedring af de sidste fejl og mangler pågår. Manglerne er primært omkring facader samt et udestående omkring gulve i badeværelseskabinerne. Parterne er ikke enige om denne mangel, som derfor nu håndteres juridisk.

Heliporten Projektet er afleveret til sygehusdriften maj 2020, hvorefter heliporten er sat i drift.

Fase 2 afsluttes regnskabsmæssigt med et-årsgennemgang af heliporten maj 2021.

Fase 3

Idéoplæg vedr. renoveringen af den tidligere sengebygning blev godkendt af regionsrådet i juni 2020. Den første etape (etage 4), som skal huse den kommende kandidatuddannelse i medicin, efteruddannelse og forskning, skal stå klar senest medio 2022, hvor de første kandidatstuderende fra Syddansk Universitet starter.

Miljøsanering samt etablering af byggeplads er i gang på etagen og pågår indtil december 2020, hvorefter selve renoveringen går i gang. Den overordnede disponering af etage 2, som på sigt skal rumme en ambulatorieklynge samt et stationært sengeafsnit, og etage 3, som på sigt skal rumme to ambulatorieklynger, er under udarbejdelse i samarbejde med den nye rådgiverkonstellation samt repræsentanter fra sygehusets ledelse.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 25-11-2020

Til orientering.

Bilag

Kvartalsrapport 03 2020 SVS.pdf

Punkt 8: Status på byggerier 3. kvartal 2020

18/10690

Resumé

Der gives en status til anlægs- og innovationsudvalget på byggerier i 3. kvartal 2020.

Sagsfremstilling

Det er aftalt, at der udarbejdes status på projekter, der er på mere end 15 mio. kr.

Projekterne er både somatiske, psykiatriske, sociale og andre projekter. Status forelægges anlægs- og innovationsudvalget kvartalsvis.

I vedlagte notat er der opgørelse pr. 3. kvartal 2020 for følgende byggerier:

Somatiske sygehuse:

- Generalplan Vejle, Fase 2
- Generalplan, Sønderborg

Psykiatriske sygehuse:

- Psykiatrisk Afdeling Aabenraa
- Nyt OUH - Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling
- Nyt OUH - (Voksen) Psykiatrien som OPP
- Sundhedshus – Haderslev
- Lokalpsykiatri – Kolding
- Psykiatrisk afdeling Svendborg

Sociale byggerier:

- Udby Behandlingscenter i Nr. Aaby
- Børn & unge tilbud
- Børn & voksne med spiseforstyrrelser
- Socialbyggeri Låddenhøj i Nyborg

Andre projekter:

Etablering af Regionalt Datacenter.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 25-11-2020

Til orientering.

Bilag

Status på byggerierne 3. kvartal 2020.doc

Punkt 9: Forslag til Årshjul 2021

20/873

Resumé

Ved udvalgmødet den 4. november 2020 blev forslag til aktiviteter, temaer og lokationer til udvalgmøder i 2021 drøftet. På baggrund af drøftelsen er udarbejdet et forslag til årshjul 2021 med aktiviteter, temaer og lokationer.

Sagsfremstilling

Forslag til årshjul for 2021

Besluttede datoer	Planlagte aktiviteter & forslag til temaer	Forslag til lokationer
Ons. 6. januar kl. 15-18	Status på Nyt OUH	Byggeplads Nyt OUH
Ons. 27. januar kl. 14-17	Telepsykiatrien	Regionshuset
Tors. 4. marts kl. 15-18	Healthcare DENMARK Kvartalsrapport	Healthcare DENMARK's besøgscenter
Tors. 8. april kl. 15-18	Danish Life Science Cluster (?)	Regionshuset*
Man. 10. maj kl. 14-17	Projekt 'Sundhed, Kultur og Natur' og 'Unge og Trivsel i Fællesskaber'	Designskolen
Tors. 3. juni kl. 14-17	Generalplan, Sygehus Lillebælt Kvartalsrapport	Regionshuset, evt. besøg på Vejle Sygehus*
Ons. 11. aug. kl. 14-17	OPP Odense, psykiatri – indstilling af vinderprojekt	Regionshuset*
Ons. 8. sept. kl. 14-17	Forplads Kolding og Barnets vej til blodprøvetagning, Kvartalsrapport	Sygehus Lillebælt, Kolding
Ons. 6. okt. 14-17	Health CAT og afslutning på kvalitetsfondsprojekt	Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Man. 8. nov. 14-17	Svendborg, psykiatri – ombygning	Svendborg Sygehus
Tirs. 23. nov. 15-18	Status på Nyt OUH Kvartalsrapport	Byggeplads på Nyt OUH

*Pga. andet udvalgmøde skal anlægs- og innovationsudvalgets møde afholdes i regionshuset.

Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgmøder og andre udvalgmøder i 2021.

Der er udarbejdet forslag til temaer og besøgssteder (se bilag) for udvalgmøderne i 2021. Til flere af forslagene knytter der sig nogle tidsmæssige bindinger, som er angivet sammen med forslagene i bilaget.

Indstilling

Det indstilles:

At forslag til årshjul godkendes.

Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 25-11-2020

Godkendt.

Bilag

Forslag til aktiviteter, temaer og lokationer til Årshjul 2021

Punkt 10: Mødeplan

20/873

Sagsfremstilling

Anlægs- og innovationsudvalget har godkendt mødekalender for 2021.

Mødekalender 2021:

Onsdag den 6. januar 2021, kl. 15 - ca. 18

Torsdag den 4. februar 2021, kl. 15 - ca. 18 (regionshuset)

Torsdag den 4. marts 2021, kl. 15 – ca. 18

Torsdag den 8. april 2021, kl. 15 – ca. 18 (regionshuset)

Torsdag den 10. maj 2021, kl. 14 – ca. 17

Torsdag den 3. juni 2021, kl. 14 – ca. 17 (regionshuset)

Onsdag den 11. august 2021, kl. 14 – ca. 17 (regionshuset)

Onsdag den 8. september 2021, kl. 14 – ca. 17

Onsdag den 6. oktober 2021, kl. 14 – ca. 17

Mandag den 8. november 2021, kl. 14 – ca. 17

Onsdag den 23. november 2021, kl. 15 – ca. 18.

Udvalget drøftede på mødet den 4. november 2020 muligheden for at finde en alternativ dato for februar mødet. Følgende kan foreslås:

- Tirsdag den 26. januar 2020 kl. 15 -18
- Onsdag den 27. januar 2020 kl. 14 - 17

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 25-11-2020

Det planlagte møde i februar afholdes den 27. januar 2020 kl. 14 – ca. 17.

Punkt 11: Eventuelt

20/873

Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 25-11-2020

Orientering om klagesag.

Orientering om status for håndtering af COVID-19 på byggepladsen, Nyt OUH.

Orientering fra Byg til Vækst.

Punkt 12: LUKKET PUNKT, Licitationsresultat

Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 25-11-2020

-

Punkt 13: Underskriftsside