

REFERAT Anlægs- og innovationsudvalget d. 23-11-2021

Mødedato Tirsdag d. 23. november 2021 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 7

Mødedeltagere Karsten Uno Petersen, A, Anja Lund, V, Andrea Terp, A, Poul
Fremmelev, A, Karsten Fogde, F, Anne-Marie Palm-Johansen,
O, Carsten Sørensen, O, Henriette Schlesinger, V, Kurt Jensen, V

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af byggeprogram og meddelelse af anlægsbevilling for Autismecenter Nymarksvej, F	3
Godkendelse af rapportering nr. 44 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa.....	6
Godkendelse af rapportering nr. 44 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH.....	11
Godkendelse af netværksudstyr på det nye OUH (DP123).....	15
Status på byggerier 3. kvartal 2021.....	18
Orientering om afrapportering af midler til offentlig privat innovation for 2021.....	20
Orientering om status på innovationspuljens projekter.....	23
Orientering om afrapportering af projekt Sundhed, kultur og natur.....	26
Eventuelt.....	28
Indkaldelse til ekstraordinært møde i anlægs- og innovationsudvalget.....	29
Underskriftsside.....	30

Punkt 1: Godkendelse af byggeprogram og meddelelse af anlægsbevilling for Autismecenter Nymarksvej, Fredericia

20/23778

Resumé

Regionsrådet meddelte den 21. juni 2021 anlægsbevilling på 1,260 mio. kr. til køb af ejendommen Nymarksvej 141, Fredericia, med henblik på etablering af et nyt autismecenter med plads til 21 voksne med autisme i Region Syddanmark. Den overordnede målsætning for det nye autismecenter blev skitseret i form af et idéoplæg. Af punktet fremgik det, at regionsrådet senere ville blive forelagt en sag vedrørende selve byggeriet på matriklen, når der forelå plan herfor. Samtidig blev der bevilget 1,500 mio. kr. til den indledende rådgivning, herunder udfærdigelse af byggeprogram.

Den nye sag forelægges hermed for regionsrådet med henblik på godkendelse af byggeprogram og meddelelse af anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark oplever stor efterspørgsel efter højt specialiserede tilbud til voksne med autisme, der har et komplekst støttebehov. For at imødekomme kommunernes efterspørgsel vil en udvidelse til netop denne målgruppe være nødvendig.

Det nye tilbud vil bestå af 21 boliger, der ved variation i bygningsform, vil kunne imødekomme bredden af de behov, som spektret af forskelligartet autisme kan udløse hos den enkelte borger. Boligerne skal indfri kravene i servicelovens § 107 og § 108. Endvidere omfatter tilbuddet et aktivitets- og samværscenter efter servicelovens §104 med plads til 21 borgere.

Ydermere etableres en centerbygning til autismecenterets administrative personale, ligesom der etableres faciliteter til undervisning, konsulenter og mødefaciliteter med henblik på at imødekomme kommunernes efterspørgsel på undervisning og rådgivning inden for autismeområdet.

Samlet andrager byggeriet ca. 3.000 m².

Klimavurdering

Projektet skal bæredygtighedscertificeres efter DGNB-certificeringsordningen og med opnåelse af DGNB guld. Certificeringsordningen bygger på en række bæredygtighedsprincipper, der omsættes i konkrete mål og handlinger allerede i planlægningsfasen, og som efterfølgende gennemføres i byggeriet. I forbindelse med anvendelse af DGNB-systematikken foretages også en omfattende klimavurdering allerede fra idéfasen og med kontinuerlig opfølgning frem til ibrugtagning af byggeriet. For autismecenteret er der opstillet en række bæredygtighedsmål med et særligt fokus på et sundt og godt indeklima, ligeværdig tilgængelighed for alle, høj driftssikkerhed, lav miljøpåvirkning og sunde materialer.

Formål og funktionelle krav

Formålet med etableringen af Autismecenter Nymarksvej, Fredericia, er at imødekomme den stigende efterspørgsel på specialiseret tilbud til målgruppen af voksne med autisme. Tilbuddet vil understøtte målgruppens behov for differentieret støtte i boligsituationen og i forbindelse med samvær og aktiviteter. Det komplekse støttebehov kan skyldes, at borgeren, ud over autismediagnosen, har forskellige former for komorbiditet, eller at autismediagnosen i sig selv påvirker borgeren på en måde, så støttebehovets omfang og kompleksitet er betydeligt.

Der planlægges 21 boliger a 56 m² med tilhørende bo-grupperum, fællesarealer og servicearealer samt tilknyttede medarbejderrum. Samlet vil bo-tilbuddet andrage ca. 1.860 m².

Boligerne etableres med en variation i udformningen, der kan imødekomme borgerens individuelle behov for større eller mindre støtte i hverdagen. Bl.a. etableres 3 af boligerne som ”solitære” bygninger fysisk adskilt fra fællesfunktioner, således at borgere, der kan profitere af denne bo-form, imødekommes.

Endvidere etableres der et samværs- og aktivitetscenter til 21 borgere på ca. 437 m². Centeret skal danne den fysiske ramme for en indholdsrig hverdag for borgerne, og vil også kunne tilbydes til borgere inden for målgruppen bosat uden for Autismecenter Nymarksvej.

Samtidig tilstræbes det at etablere optimale rammer for undervisnings- og rådgivningsfunktionen i centerbygningen på ca. 500 m², idet alle autismecenterets medarbejdere skal have en autismespecifik grunduddannelse og undervisning i de forskellige former for komorbide lidelser, der forekommer på de forskellige afdelinger. Også hvad angår undervisning vedrørende autisme, er det autismecentrets strategi at kunne tilbyde undervisning især internt, men også til eksterne henvendere.

Anlægsøkonomi

De samlede anlægsudgifter er kalkuleret til 86,103 mio. kr., inkl. 2,760 mio. kr. vedr. udgifter til køb af grund samt indledende rådgivning. Der søges dermed om anlægsbevilling til projektet på 83,343 mio. kr. Byggeriet forventes ibrugtaget i marts 2024.

Finansiering

Prisen for døgn- og dagtilbudspladserne fastlægges på baggrund af regionens taktstruktur, hvor prisen sammensættes af en basistakst og en ydelsepakketakst, hvori der indgår afskrivning og renteomkostninger vedrørende bygningsmassen, personaleomkostninger m.v. Bolig- og aktivitetstilbud forrentes og afskrives over 30 år. Administrationsbygningen forrentes og afskrives over 50 år.

Indstilling

Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

At resumé af byggeprogram vedr. etablering af Autismecenter Nymarksvej, Fredericia under Autismecenter Syddanmark godkendes.

At der meddeles anlægsbevilling på 83,343 mio. kr. (indeks 109,3) til projektet.

At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 83,343 mio. kr. til formålet, fordelt med 15,0 mio. kr. i 2022, 53,343 mio. kr. i 2023 og 15,0 mio. kr. i 2024, finansieret af de likvide midler.

At koncerndirektør Jørgen Bjelskou bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte økonomiske ramme.

Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 23-11-2021

Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Autismecenter Nymarksvej, Fredericia. Resumé af byggeprogram..docx

Autismecenter Nymarksvej, Fredericia. Sceeningsskema for klimavurdering..pdf

Oplæg Pkt. 1 Autismecenter Slides til AIU mødet 23-11-2021 - endelig

Punkt 2: Godkendelse af rapportering nr. 44 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa

21/28468

Resumé

Den revisorpåtegnede statusrapportering for 3. kvartal 2021 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundhedsministeriet.

Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

Sagsfremstilling

Kvalitetsfondsprojektet vedr. om- og udbygning af akutsygehuset i Sygehus Sønderjylland, Aabenraa er med udgangen af 3. kvartal 2021 i al væsentlighed afsluttet. Nærværende kvartalsrapport er derfor den sidste afrapportering til Sundhedsministeriet.

Projektet afsluttes inden for de aftalte rammer for tid og kvalitet og med en mindre/marginal overskridelse af de økonomiske rammer grundet en række uforudsete udfordringer i de sidste måneder af projektet.

Projektet

Kvalitetsfondsprojektet har været en del af regionens akutplan fra 2007 og central del af en større omlægning af Sygehus Sønderjylland. Denne omlægning er mundet ud i en samling af de akutte funktioner i Aabenraa, samt en tilpasning af aktiviteterne på sygehuset i Sønderborg, der derpå fortsætter som specialsygehus.

Projektering af kvalitetsfondsprojektet startede op i 2010 og har haft et samlet budget på 1.410,4 mio. i løbende pl. (1.264,2 mio. i 09-niv.).

Selve byggeprojektet har været opdelt i en Fase 1 og Fase 2.

Fase 1, der blev afsluttet i 2014, bestod bl.a. af fælles akutmodtagelse, familiehus, hjertemedicinsk ambulatorium, sterilcentral, modtagekøkken og varemodtagelse.

Fase 2 bestod bl.a. af behandlingsområder med sengestuer og ambulatorier, intensivklinik, laboratorier, kliniske kontorarealer, udvidelse og automatisering af varelageret samt etablering af omkring 800 p-pladser og helikopterlandingsplads. Byggeaktiviteterne i Fase 2 er blevet afsluttet i 3. kvartal 2021.

Afslutning af projektet

Det fremgår af regnskabsinstruksen, at kvartalsrapporteringen kan afsluttes, når følgende betingelser er opfyldt:

- a) der er givet ibrugtagningstilladelse for den sidste delaflevering i kvalitetsfondsprojektet,
- b) alle arealer omfattet af kvalitetsfondsprojektet er klar til hospitalsdrift, herunder at de er overtaget af driftsorganisationen, indregulering er foretaget og fx OP-stuer er godkendt til brug,
- c) alle væsentlige udgifter er afholdt, herunder også til it, udstyr og apparatur. I forbindelse med indsendelse af den sidste kvartalsrapport skal regionen oplyse, hvornår regionen forventer at indsende anlægsregnskabet for det pågældende

projekt.

For kvalitetsfundsprojektet i Aabenraa gælder i forhold til dette, at der

- vedrørende a) er foretaget færdigsyn af de sidste 2 bygninger omfattet af ombygningsprojektet (A og C), og givet mundtligt tilsagn om ibrugtagningstilladelse fra myndighederne,
- vedrørende b) er alle arealer klar til hospitalsdrift m.v.
- vedrørende c) at alle væsentlige udgifter er afholdt, dog udestår enkelte medico tekniske indkøb og betaling af ydelser.

Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2021 for kvalitetsfundsprojektet i Aabenraa forelægges til godkendelse med henblik på fremsendelse til ministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

Projektet i Aabenraa er inddelt i to faser, hvoraf Fase 1 blev taget i brug i efteråret 2014, og regnskabet blev lukket i 2015. Fase 2 er i byggefasen, hvor sengebygningen er færdiggjort og tilbage er ombygning af eksisterende sygehus.

Økonomien er markeret rød, hvilket er en forværring i forhold til 2. kvartal 2021.

Tid, kvalitet og økonomi - overholdelse af rammerne

Tid

Fase 2 gennemføres fortsat inden for de fastlagte rammer for tid og kvalitet og er uændret markeret grøn. Kvaliteten vurderes uændret, og som planlagt blev sengebygningen afleveret medio januar 2020. Sengebygningen blev indviet af Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik den 20. februar 2020.

Bygning S (sengebygningen) og alle øvrige arbejder omfattet af hovedtilbuddet er idriftsat og ibrugtaget primo senest 2. kvartal 2020. Dog undtaget heliporten, som først er færdiggjort og ibrugtaget i 4. kvartal 2020. Heliporten er fuldt funktionsdygtig, men har karakter af frivillig landingsplads, idet den formelle godkendelse i Trafikstyrelsen p.t. udestår. Arbejdet hermed pågår.

Ombygningsarbejderne i flere områder i den gamle bygningsmasse jf. oversigtsplanerne vist i pkt. 2.1 er afsluttet med udgangen af 3. kvartal 2021.

Kvalitet

Byggeprojektet er gennemført i tråd med tilsagnet om støtte fra Kvalitetsfonden, således kravet om et fuldt funktionsdygtigt sygehus er realiseret som forudsat. Effektiviseringsgevinster udmøntes fra 2022, svarende til tilsagnsbetingelserne.

Der er ikke foretaget forringelser i kvaliteten siden dispositionsforslaget, som blev godkendt af regionsrådet den 26. maj 2015

Økonomi

Projektet har frem til og med 2. kvartal 2021 haft en forventning om at lande inden for de aftalte rammer for

kvalitetsfondsprojektet når det gælder tid, kvalitet og økonomi. Det er også lykkedes fuldt ud for så vidt angår tid og kvalitet, mens der konstateres en mindre overskridelse af den økonomiske ramme på 0,9 pct. efter iværksættelse af korrigerende handlinger. Det skyldes en række uforudsete forhold, der først for alvor har materialiseret sig til sidst i projektet og på et tidspunkt hvor handlemulighederne i projektet i forhold til at kunne modstå disse udfordringer har været begrænsede.

De første varslinger af mulig overskridelse af den økonomiske ramme kom i august 2021, hvilket affødte en dyberegående kvalificering af slut-stadevurderingen på anlægsøkonomien. Denne bekræftede en mulig budgetoverskridelse. Det fik styregruppen til at sætte de endnu ikke igangsatte aktiviteter i stå. Det var begrænset henset til projektets fremskredne stade. Konkret blev den sidste del af ombygningsprojektet omhandlende omdannelse af det gamle intensivområde til Kirurgisk ambulatorium stoppet, da der endnu ikke var indgået kontrakt. Sygehuset vurderer det fortsat er muligt at opstarte de planlagte aktiviteter i det gamle intensiv område uden ombygningsprojektet.

Samtidig er indkøbet af PET/CT scanneren via kvalitetsfondsprojektets ramme blevet sat i bero.

Det skal bemærkes at PET/CT scanneren oprindeligt ikke har været en del af kvalitetsfondsprojektet, men er kommet til undervejs ud fra en forventning om, at der var plads inden for kvalitetsfondsprojektets midler til udstyr.

I stedet anbefales indkøbet af PET/CT scanneren finansieret via omprioritering på den medicotekniske ramme for 2021, der blev frigivet på regionsrådets møde april 2021. Omprioriteringen indebærer, at planlagte genanskaffelser en MR-skanner til Aabenraa og CT-skanner til Sønderborg udskydes, og i stedet søges indarbejdet i prioriteringen af de medicotekniske rammer for 2022 og efterfølgende år. Anskaffelserne blev fremrykket som del af plan, der skal sikre råderum på de medicotekniske rammer i overslagsårene til at imødekomme det særlige genanskaffelsesbehov på OUH ved indflytningen på det nye sygehus. I det lys vurderes det ikke, at udskydelsen af anskaffelserne øger risikoen for akutte nedbrug på det eksisterende apparatur.

Efter ovenstående opbremsninger i projektet forventes overskridelsen af projektets samlede budgetramme at lande på 12,5 mio. kr. Dette svarer til en procentvis overskridelse på 0,9 % af den samlede tilsagnsramme for kvalitetsfondsprojektet.

Forklaringen på den negative udvikling i anlægsøkonomien kan henføres til en række forhold, der har materialiseret sig her sent i projektet. Konkret kan den mindre/marginale overskridelse henføres til særligt 4 forhold:

- Udgifterne til anskaffelser af medicoteknisk udstyr har været højere end forventet – det er indgået i projektets økonomiprognose frem til sommeren 2021, at der ville være et mindreforbrug på udstyrsbudgettet, som kunne bidrage til at sikre balance i det samlede anlægsregnskab. Det skyldes ikke ekstra indkøb sidst i projektet, men at udgifterne til de planlagte indkøb har vist sig at blive højere end ventet.
- En reduceret budgetramme på 4,6 mio. kr. på grund af en negativ indeksering/PL for 2020, der blev udmeldt juni 2021 – den kom uventet og var ikke mulig at tage højde for i økonomiprognoserne frem til sommeren 2021.
- Ved ombygningerne i bygning A og C er der fundet uventet mange brandtekniske og sanitetsmæssige installationer over loftet og i krybekælderen, som helt nødvendigt måtte renoveres og lovliggøres - disse ekstraregninger er blevet tydelige og har materialiseret sig hen over sommeren, 2021.
- Priserne på en række byggematerialer er steget meget i løbet af 2021 - samlet set vurderer projektafdelingen, at det har slået igennem med 15 % prisstigninger på de igangværende og næsten afsluttede ombygningsprojekter i 2021.

De beskrevne forhold viste sig meget sent i projektet i indeværende år, hvilket ikke efterlod handlemuligheder for at lande projektet inden for budgetrammen. Det bemærkes, at kilderne til ekstraudgifterne ud over den negative p/l regulering, som

regionen ingen indflydelse har på, er planlagte og igangsatte delprojekter, der hele tiden har indgået i kvalitetsfundsprojektet og ikke nye projekter der er kommet sidst i projektet.

I tilfælde hvor regionen ved projektets afslutning vurderer, at det reservede beløb ikke er tilstrækkeligt, og totalrammen allerede er fuldt disponeret, skal regionen for egne midler supplere det reservede beløb. Hvis regionen ved projektets afslutning supplerer med egne midler forudsættes det, at regionen med rimelighed ikke kunne forudse behovet.

Som konsekvens af overskridelsen på 12,5 mio. kr. i forhold til kvalitetsfundsprojektets samlede tilsagnsramme foreslås regionens ordinære budget vedr. øvrigt anlæg derfor reduceret tilsvarende. Reduktionen indarbejdes i form af nedskrivning af den afsatte konsolideringsramme, anlæg, i 2021 med 12,5 mio. kr. Konsolideringsrammen, anlæg, vil herefter være på 9 mio. kr., men forventes tilført midler i form af frigjorte rådighedsbeløb i forbindelse med regnskabsafslutningen 2021. Ingen igangværende projekter berøres heraf. Der kan ikke peges på planlagte, men ikke igangsatte projekter, der vil skulle udskydes som konsekvens heraf.

Det er aftalt med ministeriet, at Region Syddanmark sender sidste kvartalsrapportering til ministeriet pr. 3. kvartal 2021. På den baggrund er det ministeriets vurdering, at projektet efter det oplyste i praksis er afsluttet inden for totalrammen og øvrige tilsagnsvilkår, og at videre rapportering dermed ikke er nødvendig. Projektet forventer at aflægge anlægsregnskab i 2021.

I forlængelse af denne kvartalsrapportering udarbejdes endeligt anlægsregnskab for kvalitetsfundsprojektet i overensstemmelse med regnskabsinstruksens anvisninger.

Som en del af det endelige regnskab for kvalitetsfundsprojektet indgår en evt. mindre efterregulering af de udbetalte kvalitetsfondsmidler i lyset af det seneste p/l indeks.

Klimavurdering

Klimavurdering er ikke relevant i forbindelse med kvartalsrapporteringen.

Indstilling

Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

At rapporteringen for 3. kvartal 2021 for kvalitetsfundsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på fremsendelse til Sundhedsministeriet.

At regionens ordinære anlægsbudget reduceres med 12,5 mio. kr., svarende til overskridelsen i forhold til kvalitetsfundsprojektets samlede tilsagnsramme. Reduktionen indarbejdes i form af nedskrivning af den afsatte konsolideringsramme, anlæg, i 2021 med 12,5 mio. kr.

At anskaffelsen PET/CT-scanner til Sygehus Sønderjylland finansieres via de medicotekniske investeringsrammer for 2021.

At genanskaffelse af MR-scanner til Aabenraa og CT-scanner til Sønderborg udskydes, og i stedet indgår i prioriteringen af de medicotekniske rammer for 2022 og frem.

Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 23-11-2021

Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Ledelseserklæring - 3. kvartal 2021.pdf

Generelle principper 3. kv. 2021.pdf

Kvartalsrapport SHS-Aabenraa_3. kvartal 2021_rev.02.pdf

Erklæring SHS 3. kv. 2021

Oplæg Pkt. 2 Aabenraa Slides til AIU mødet 23-11-2021 - endelig

Punkt 3: Godkendelse af rapportering nr. 44 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH

21/15931

Resumé

Den revisorpåtegnede rapportering for 3. kvartal 2021, Det Tredje Øje rapporten (DTØ) for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH og Faseskifterrapport pr. 30. september 2021 forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundhedsministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundhedsministeriet om status på de igangværende kvalitetsfondsprojekter. Ministeriet skal ved hjælp af regionens kvartalsrapportering løbende føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter lever op til det overordnede formål.

Kvartalsrapporten skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring og en uvildig risikovurdering (DTØ) indeholdende projektdirektørens bemærkninger til vurderingen. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

”Økonomi”, ”tid” og ”kvalitet” rapporteres som grøn.

Trafiklysmarkeringen for ”økonomi” er, i lighed med forrige kvartal, farvet grøn, idet projektøkonomien fortsat er i balance, ligesom projektets likvide reserver og sparekatalog ved udgangen af 3. kvartal 2021 er højere end det estimerede reservebehov.

Totalentreprenøren på DP03-DP08 (OHPT (Odense Hospital Project Team)) arbejder nu efter den tidsplan, der er fastlagt ved indgåelse af allonge V den 30. juni 2021. Trafiklysvurderingen foretages op mod denne tidsplan, som forventes overholdt. Derfor rapporteres ”tid” som grøn.

Det vurderes, at projektet fortsat er i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsniveauer, hvorfor trafiklysmarkeringen for ”kvalitet” ligeledes rapporteres i grøn.

Periodens primære aktiviteter er lukning af klimaskærm, etablering af indvendige skillevægge samt påbegyndelse af installationsarbejder. Gangbroerne mellem DP03 og DP04 er p.t. under projektering og forventes opført i foråret 2022. Gangbroen mellem heliport og FAM er under afklaring og forventes opført i efteråret 2022.

Råhusarbejderne for DP03-08 er færdiggjort. Montage af facadeelementer og vinduer pågår på samtlige delprojekter, og der arbejdes på en interimsløsning for opvarmning af bygningen, således at der skabes optimale forhold for installationsarbejderne i vinterperioden. Totalentreprenøren arbejder på at få lukket kontrakter med de tekniske underentrepriser og forventer en bemandingsintensivering i 4 kvartal 2021.

Totalentreprenøren oplyser, at processer omkring indgåelse af kontrakter med underleverandører fortsat er påvirket af markedssituationen post corona. Totalentreprenøren har indgået hovedkontrakter på projektets væsentligste tekniske entrepriser. Udførelse af de tekniske entrepriser igangsættes successivt og er igangsat i 3. kvartal 2021. Der har været et

stigende aktivitetsniveau i 3. kvartal, omend aktivitetsniveauet stadig ligger lidt under det forudsatte niveau, sammenholdt med totalentreprenørens betalingsplan fra juli 2021.

For den igangværende udførelse føres der intensivt bygherretilsyn, således at det sikres, at totalentreprenøren arbejder kontinuerligt med udførelse af korrekte procedurer vedr. sikkerhed og sundhed på pladsen, kvalitetskontrol af materiale samt totalentreprenørens egne udførelseskontroller.

Tekniske anlæg på det nye OUH

Regionsrådet godkendte den 23. august 2021 bevilling af leasingramme til etablering af tekniske anlæg på det nye OUH. Licitationen på 10KV koblingsstation og infrastruktur er afgjort, udbuddet vedr. generator for nødstrøm er sat i gang og udbuddet for køleforsyning forventes igangsat først i 2022. Udbuddet vedr. renseanlægget var planlagt udbudt i december 2021. Dog klagede Danmarks Sportsfiskerforbund over den udledningstilladelse som Odense Kommune har udstedt til det nye OUH, hvorfor udbuddet er sat på hold frem mod afgørelse i Miljø- og fødevareklagenævnet. Det vil være muligt, at ibrugtage det nye OUH uagtet behandlingstid i Miljø- og fødevareklagenævnet, da der er indgået en aftale med Odense Kommune vedrørende midlertidig anvendelse af eksisterende spildevandsledning.

Revisorerklæring og DTØ (Det Tredje Øje)

Revisorerklæringen indeholder ingen forbehold eller supplerende oplysninger i forhold til det rapporterede.

DTØ konkluderer, på baggrund af deres gennemgang af materiale og drøftelser med projektorganisationen, OHPT og 5E Byg, i dette kvartal, at der ikke er fundet anledning til bemærkninger vedrørende projektorganisationens angivne status for 3. kvartal af 2021.

Af DTØ nye anbefalinger skal 2 fremhæves:

1. DTØ anbefaler, at projektorganisationen reviderer den nuværende reservestrategi på baggrund af scenarie- og benchmarkanalyser, samt i større omfang fastlægger konkrete beløb fremfor procentsatser i strategien.

Svar: Nyt OUH er enig i anbefalingen og forventer at kunne fremlægge en justeret reservestrategi senest i forbindelse med kvartalsrapporteringen for Q1 2022. Indtil da foretages blandt andet benchmarking op mod nogle af de større kvalitetsfondsstøttede projekter, i forhold til anvendelsen af reserverne.

2. DTØ anbefaler, at projektorganisationen monitorerer færdiggørelsen af hovedkøkkenet tæt frem til modtagelse fra 5E Byg, samt udarbejder en konkret og detaljeret handlingsplan for ibrugtagning af byggeriet.

Svar: Der pågår vidtgående commissioning aktiviteter med henblik på at forberede hovedkøkkenet til ibrugtagning. Byggeriets fremdrift og entreprenørens detailplanlægning af færdiggørelsen af byggeriet følges tæt gennem byggemøder og bygherretilsyn.

Faseskifterapport

Regionerne skal hvert 1½ år fremsende en faseskifterapport til Sundhedsministeriet. Rapporteringen består af skema F1 til F4 og omhandler rapportering på areal, behandlings-kapacitet og udnyttelsesgrader på det færdige hospital. Seneste faseskifterapport er godkendt af regionsrådet i juni 2020.

Arealskemaet F1 viser, at bruttoarealet siden seneste rapport er steget, idet hjælpemiddelcentralen på 900 kvadratmeter er tilkøbt og dermed indgår i den samlede areal. Desuden er der sket en mindre korrektion af arealet ved beregning af psykiatriandele på de forskellige projektdele.

Skema F2 viser, at antallet af sengepladser, operationsstuer og ambulatorierum i kvalitetsfundsprojektet er uændret siden seneste rapport.

Skema F3 er opdateret med et højere aktivitetstal for dag- og ambulantbehandling i 2021 og 2024, mens antallet af sengedage er uændret i forholdt til seneste rapport.

Skema F4 er ikke ændret siden seneste rapportering, idet forudsætningerne stadig er gældende.

Kvartalsrapporten og DTØ rapporten for 3. kvartal 2021 og Faseskifterrapporten pr. 30. september 2021 vedrørende kvalitetsfundsprojektet Nyt OUH forelægges hermed til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundhedsministeriet.

Klimavurdering

En klimavurdering er ikke relevant i forbindelse med kvartalsrapporteringen.

Indstilling

Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

At rapporteringen for 3. kvartal 2021 for kvalitetsfundsprojektet Nyt OUH godkendes med henblik på fremsendelse til Sundhedsministeriet.

At Det Tredje Øje (DTØ) rapporten for 3. kvartal 2021 godkendes med henblik på fremsendelse til Sundhedsministeriet

At Faseskifterrapporten pr. 30. september 2021 for Nyt OUH godkendes med henblik på fremsendelse til Sundhedsministeriet.

Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 23-11-2021

Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Bilag

Nyt OUH - Det Tredje Øje Rapport Q3 2021 - END 031121.pdf

Ledelseserklæring - 3. kvartal 2021.pdf

Generelle principper 3. kv. 2021.pdf

Faseskifterrapport november 2021.pdf

Kvartalsrapport 2021 3.kvartal 2021 pr. 12.11 2021.pdf

Erklæring Nyt OUH 3. kv. 2021_underskrevet.pdf

Oplæg Pkt. 3 NYT OUH Slides til AIU mødet 23-11-2021 - endelig

Punkt 4: Godkendelse af netværksudstyr på det nye OUH (DP123)

21/53549

Resumé

På det nye OUH planlægges det, at anskaffe en række aktivt netværksudstyr, hvis primære formål er, at sikre kommunikation på tværs af sygehuset. På den baggrund forelægges nærværende sag til regionsrådets godkendelse med henblik på frigivelse af bevilling til indkøb af netværksudstyr.

Sagsfremstilling

På det nye OUH skal der installeres netværksudstyr, som overordnet set sikrer tværgående kommunikation på hospitalet for både patienter og personale. Dette værende både i form af trådløst netværk (Wi-Fi), it-sikkerhed (firewalls) samt understøttelse af kommunikation mellem de respektive it-enheder (pc'ere, printere, medicoteknisk udstyr m.v.). Integrering af netværksudstyr er dermed elementært for et velfungerende og effektivt hospital.

Projektet omhandler primært anskaffelse og montering af aktivt netværksudstyr. Det aktive netværksudstyr er gensidigt afhængigt med henblik på at sikre, at personale og patienter har adgang til it-løsninger, internet, sundhedsdatanettet, VPN (virtual private network) m.v. uden forstyrrelser på netværket. Projektet omfatter nedenstående aktive netværksudstyr:

- Firewalls

Firewalls beskytter regionens it-systemer mod uønsket indtrængning – dette kan være et skadeligt program eller hackere som forsøger at få adgang til regionens netværk. Firewalls muliggør også, at regionen kan administrere den udgående trafik ved at definere hvad der er sikkert at tilgå på regionens netværk.

- Coreroutere

En corerouter sidder i hjertet af et netværk, og varetager opkobling af samtlige switche således at der er netværksforbindelse til hospitalet.

- Switche (aggregerings, distributions- og access switch)

En switch defineres som en enhed som knytter flere enheder (fx computere, printere m.v.) sammen i et lokalt netværk og sender data ud til den tiltænkte computer/enhed. Switches varetager dermed opkoblingen af computere (pc), printere, medicoteknisk udstyr og access points.

- Wi-Fi access punkter

Wi-Fi access punkter (access points) skaber trådløst netværk ud fra den kablede forbindelse. Access punkterne bliver placeret forskellige steder i bygningerne - primært på loft og vil være de eneste synlige enheder for personalet og patienterne i forhold til ovenstående udstyr.

Ud over de aktive netværkskomponenter indeholder projektet ligeledes et mindre behov for kabler m.v. samt ydelser til dokumentation, konfiguration, test og installation af udstyret.

På det nye OUH etableres to datacentre beliggende i behandlings- og sengeafsnit (DP04). Datacentrene er IT-infrastrukturens hjerte og udføres med to uafhængige forsyninger (redundans) med henblik på at undgå nedbrud. Det ovenfor omtalte aktive netværksudstyr (firewalls, corerouter og forskellige switches) placeres i de to centrale datacentre.

Gældende for udstyr i datacentre er, at disse leveres, monteres og programmeres af bygherre, hvor access switcher og Wi-Fi access points leveres af bygherre, men monteres af totalentreprenørerne tilknyttet de enkelte delprojekter på det nye OUH.

Netværksudstyret skal etableres i samtlige delprojekter, således at fx personale, patienter og pårørende altid har mulighed for at tilgå et trådløst netværk – uanset hvor de befinder sig på hospitalet.

Økonomi

Det estimerede budget for anskaffelse af netværksudstyret er 159,2 mio. kr. inklusiv Steno Diabetes Center Odenses (SDCO) andel på 8,2 mio. kr. og Voksenpsykiatriens andel på 20,1 mio. kr.

Fratrukket udgifterne til SDCO, der finansieres inden for den meddelte anlægsbevilling til SDCO-projektet, er udgifterne til kvalitetsfondsprojektet og psykiatrien samlet set 151 mio. kr., som der søges bevilling til.

Klimavurdering

Der stilles krav til leverandøren om energikrav, emballagekrav samt tilbagetagningsordning. Aftalen skal følge Energistyrelsens indkøbsanbefaling for netværksudstyr, hvilket vil sikre et højt niveau af energieffektivitet på alle produkter. Aftalen bidrager derfor til FN's verdensmål om bæredygtig energi (mål 7, delmål 7.3).

Der stilles yderligere krav til emballage, som skal være fri for PVC, hvilket bidrager til FN's verdensmål om:

- Sundhed og trivsel (mål 3, delmål 3.9)
- Bidrage til rent vand og sanitære forhold (mål 6, delmål 6.3)
- Ansvarligt forbrug og produktion (mål 12, delmål 12.4).

I leverandørkontrakten er leverandøren forpligtet til at overholde krav om de ti FN-principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorrupsion som de er formuleret i FN's Global Compact.

Indstilling

Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

At indledende projektbeskrivelse godkendes.

Vedr. Nyt OUH

At der vedr. IT, apparatur og inventar på Nyt OUH meddeles tillæg til anlægsbevilling på 130,862 mio. kr. (indeks 120,27) til netværksudstyr til Nyt OUH.

At der frigives tilsvarende rådighedsbeløb til formålet af den afsatte ramme til IT, apparatur og inventar vedr. Nyt OUH.

Vedr. Nyt OUH – Psykiatrien

At der til psykiatriens andel af netværksudstyr til Nyt OUH meddeles tillæg til anlægsbevilling på 20,086 mio. kr. (indeks 147,9).

At der af allerede afsatte rådighedsbeløb frigives tilsvarende beløb til formålet.

At regionsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet for netværksudstyr til Nyt OUH inden for den meddelte økonomiske ramme.

Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 23-11-2021

Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Bilag

Indledende projektbeskrivelse (DP 123)Netværksudstyr

Oplæg Pkt. 4 Netværksudstyr Slides til AIU mødet 23-11-2021 - endelig

Punkt 5: Status på byggerier 3. kvartal 2021

18/10690

Resumé

Der gives en status til anlægs- og innovationsudvalget på byggerier i 3. kvartal 2021.

Sagsfremstilling

Der er aftalt, at der udarbejdes status på projekter, der er mere end 15 mio. kr. Projekterne er både somatiske, psykiatriske, sociale og andre projekter. Status forelægges anlægs- og innovationsudvalget kvartalsvis.

I vedlagte notat er der opgørelse pr. 3. kvartal 2021 for følgende byggerier:

Somatiske sygehuse:

- AiB laboratorium, Odense
- Generalplan Vejle, Fase 2
- Forpladsen på Kolding Sygehus
- Generalplan Sønderborg
- PET / CT bygning, Aabenraa
- Generalplan Esbjerg, Fase 2 og Fase 3
- Udvidelse af parkeringskapacitet, Esbjerg
- Tilpasning af fysiske rammer på Grindsted Sygehus.

Psykiatriske sygehuse:

- Psykiatrisk Afdeling, Aabenraa
- NYT OUH – Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling
- NYT OUH – (Voksen) Psykiatrien som OPP
- Sundhedshus, Haderslev
- Lokalpsykiatri, Kolding
- Psykiatrisk Afdeling, Svendborg.

Sociale byggerier:

- Udby Behandlingscenter i Nr. Aaby
- Børn & unge tilbud
- Børn & voksne med spiseforstyrrelser
- Socialbyggeri i Låddenhøj i Nyborg.

Andre projekter:

- Etablering af Regionalt Datacenter.

Klimavurdering

En klimavurdering er ikke relevant i forbindelse med kvartalsrapporteringen.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 23-11-2021

Til orientering.

Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Status på byggerierne 3. kvartal 2021.doc

Oplæg Pkt. 5 Byggerier Slides til AIU mødet 23-11-2021 - endelig

Punkt 6: Orientering om afrapportering af midler til offentlig privat innovation for 2021

21/56619

Resumé

Som en del af Region Syddanmarks budgetaftale 2020 og tidligere aftaler er der afsat midler til finansiering af offentlig-privat innovation i Syddansk Sundhedsinnovation. Der afrapporteres en gang årligt til regionsrådet for anvendelsen af disse midler.

Sagsfremstilling

I en tidligere budgetaftale for Region Syddanmark blev der afsat midler til finansiering af offentlig-privat innovation (OPI) i Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI). Midlerne finansieres primært af Regional Udvikling og en mindre andel fra sundhedsområdet. I 2021 er budgettet samlet på 10,1 mio. kr. til dette område.

Der afrapporteres en gang årligt for anvendelsen af midlerne, og sagen redegør således for rammerne herfor. I bilaget findes uddybende beskrivelser af udvalgte eksempler på aktiviteter, som midlerne har bidraget til. I nogle tilfælde anvendes midlerne til medfinansiering af visse OPI-projekter, men midlerne anvendes også til mere indirekte at understøtte OPI, idet de finansierer, at SDSI har en administrativ organisation og fysiske faciliteter til at håndtere aktiviteterne.

Syddansk Sundhedsinnovation er Region Syddanmarks stabsfunktion inden for sundhedsinnovation og arbejder bredt med at omsætte den regionale innovationsstrategi og den regionale udviklingsstrategi herunder delstrategien ”Sunde levevilkår” til værdiskabende handlinger. Sygehusene, de sociale centre og det tværsektorielle område understøttes i at udvikle ydelser og services, så de modsvare nuværende og fremtidige udfordringer i sundhedsvæsenet.

SDSIs rolle er at afdække behov og opsamle og formidle viden, som bringes i spil gennem konkrete projektaktiviteter i samarbejde med driften og i offentlig private innovationssamarbejder. Endvidere har SDSI en central funktion i at understøtte og deltage i konkrete aktiviteter sammen med sygehusenhederne inden for OPI, herunder udviklingsprojekter.

SDSI varetager Region Syddanmarks ”En indgang-funktion” som virksomhedernes vejviser til samarbejde med regionens sygehuse. Seneste opgørelse fra 2020 viser 112 virksomhedshenvendelser inden for velfærdsteknologiområdet. Der afrapporteres særskilt til regionsrådet for dette initiativ, hvorfor det ikke udfoldes yderligere i denne sag.

SDSI anvender midlerne inden for en række forskellige områder, der på forskellig vis understøtter offentlig privat innovation i Region Syddanmark med den regionale innovationsstrategi som ramme. Det er områder som:

- Forudsætninger/rammer for OPI
- Videncenter
- Projektaktiviteter
- Formidling/branding.

I bilag findes udvalgte eksempler på aktiviteter inden for de 4 nævnte områder, der understøtter offentlig privat innovation.

Det gælder generelt, at vilkårene for offentlig privat samarbejde har været vanskeliggjort på grund af corona i perioden. Det skyldes blandt andet, at adgangen på sygehusene i perioder har været begrænset, og samtidig har opgaven med behandling af patienter m.v. i sagens natur været særligt prioriteret.

Forudsætninger/rammer for OPI

Midlerne anvendes til at finansiere, at SDSI har en administrativ organisation til at understøtte og skabe rammerne for det virksomhedsrelaterede arbejde. Dette indbefatter elementer som eksempelvis ledelse, sekretariat, økonomifunktion, fundraising, udvalgsbetjening og kommunikation. Dertil kommer, at midlerne anvendes til at finansiere driften af innovationsfaciliteterne i Forskerparken i Odense. Det er faciliteter, der bl.a. anvendes til test og udvikling.

Videncenter

Midlerne anvendes til SDSIs funktion som videncenter på området. Det indbefatter blandt andet formidling af faglig viden og netværksdannelse, som kan finde sted på konferencer, temadage, i netværksgrupper og lignende. WHINN, netværk for mobile robotter, den regionale innovationsgruppe, netværk for kunstig intelligens, USIT-vidensgrupper m.v. er eksempler på dette. Vidensdeling på tværs af sygehusene kan eksempelvis understøtte skalering af innovative løsninger. Det er også metodeudvikling og kompetenceudvikling, således at sygehuse og virksomheder bliver mødt af kompetent vejledning og sparring. Det indbefatter også, at der arbejdes på at identificere og formidle viden om behov fra driften/sygehusene til virksomheder via eksempelvis klyngeorganisationer som Danish Life Science Cluster, Odense Robotics og andre erhvervsorganisationer.

Projektaktiviteter

En stor andel af SDSIs aktiviteter indeholder forskellige former for virksomhedsinvolvering, hvorigennem virksomhederne opnår viden om sygehusenes behov og dermed mulighed for - på kvalificeret vis - at udvikle produkter målrettet dette. Aktiviteterne kan være eksternt finansieret via forskellige fonde, hvor der kræves medfinansiering, eller hvor SDSIs omkostninger ved at deltage ikke dækkes fuldt ud. Midlerne til OPI anvendes derfor også til at finansiere disse omkostninger samt udgifter til projektunderstøttende aktiviteter som eksempelvis porteføljestyring, ledelsesinformation og økonomistyring i projekterne.

Formidling/branding

SDSIs innovationshaller er et eftertragtet besøgs- og mødested for såvel offentlige som private aktører, der er interesserede i eller allerede arbejder med OPI. Mødeaktiviteterne rummer alt fra ministerielle/styrelsesbesøg til virksomheder, branchenetværk og uddannelsesinstitutioner – ofte beslutningstagere på højt politisk eller administrativt niveau. Besøgene bidrager til at brande Region Syddanmarks indsats inden for sundhedsinnovation og OPI og giver adgang til netværk, der kan anvendes eksempelvis til at igangsætte fælles aktiviteter. Internationale besøg koordineres ofte i samarbejde med Healthcare DENMARK.

Aktiviteterne her har i 2020 og første halvdel af 2021 været præget af corona-situationen, hvor der ikke har været afholdt større, fysiske konferencer og lignende, ligesom besøgstillene har været væsentligt lavere end normalt. I 2. halvår 2021 opleves en væsentlig forøget aktivitet på området, hvor der blandt andet har været afholdt WHINN, møde i netværk for mobile robotter, paneldebat om mennesket og robotter, Teknologisk Instituts Robotbrag ligesom besøgsgrupper og delegationsbesøg er genoptaget.

Klimavurdering

Der er ikke foretaget en klimavurdering af sagen, idet sagen ikke har betydning for klimaet eller bidrager til realisering af klimastrategien.

Sagen forelægges regionsrådet til orientering.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 23-11-2021

Til orientering.

Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag - Eksempler på understøttelse af offentlig privat innovation 2021

Punkt 7: Orientering om status på innovationspuljens projekter

19/20991

Resumé

16. december 2019 godkendte regionsrådet bevillinger til i alt ni projekter med midler fra innovationspuljen, som er del af digitaliseringsstrategien 2019-2021. Innovationspuljen har fokus på støtte af initiativer, der kan bidrage til udviklingen af automatiseringsløsninger og anvendelsen af kunstig intelligens.

Udvalget orienteres hermed om status på innovationspuljens projekter.

Sagsfremstilling

Region Syddanmarks digitaliseringsstrategi 2019-2021 har under indsatsområde 2 ”Forenkling, effektivisering og udvikling af arbejdsgange” oprettet en innovationspulje på 15 mio. kr. Puljen har til formål at støtte initiativer til fremme af automatisering og til fortsat udvikling af kunstig intelligens.

I forlængelse af en ansøgningsrunde til puljen indstillede digitaliseringsudvalget og anlægs- og innovationsudvalget i 2019 i alt ni projekter til godkendelse. På denne baggrund godkendte regionsrådet den 16. december 2019, at innovationspuljens midler fordeles som følger:

	Projektnavn	Tildelt beløb
1	Anvendelse af Artificial Intelligence til tidlig diagnostik af alvorlig somatisk sygdom herunder kræft baseret på biokemiske laboratorieresultater	1.244.360 kr.
2	AutoDok - Automatisk udvælgelse og dokumentation af indlagte patienters vitalværdier på Fælles Akutmodtagelserne i Region Syddanmark	400.000 kr.
3	Autogenereret opgavefordeling og tolkningsforslag ved Thyreoideaskintigrafi	638.840 kr.
4	Automatisering af laboratoriearbejdsgange i forbindelse med digitalisering af patologiglas	2.500.000 kr.
5	BRAIN - BilledsegmenteRing med Artificial INteligens	1.496.000 kr.
6	Kvalitetssikring ved digitalisering af patologiglas til diagnostik ved brug af artificiel intelligens	650.000 kr.
7	PATINA - PrevenTion of Acute admission Algorithm	2.221.800 kr.
8	Regionalt kunstig intelligens projekt til brystkræft billeddiagnostik	4.700.000 kr.

9	Virtual Planlægning og 3D Print af Kirurgiske Guider til Kunstig Skulderoperationer	1.149.000 kr.
	I alt	15.000.000 kr.

De enkelte projekter blev igangsat i slutningen af 2019/starten af 2020. COVID-19 situationen har imidlertid resulteret i forsinkelser hos flere af projekterne. Bortset fra de tidsmæssige forsinkelser arbejder alle projekter med deres planlagte aktiviteter, og nogle projekter nærmer sig en afslutning.

En samlet status på projekternes arbejde i 2021 er vedlagt som bilag. Dertil har projekterne lavet en videopræsentation, som giver indblik i de enkelte projekters aktiviteter i 2021. Projekternes statusvideo kan ses her: [Intra Region Syddanmark - Sider - Videoer fra innovationspuljen \(rsyd.dk\)](#)

Som eksempler på foreløbige projekresultater præsenteres nedenstående initiativer.

Robotløsning til automatisering af arbejdsgange

I projektet "Automatisering af laboratoriearbejdsgange i forbindelse med digitalisering af patologiglas" er der udviklet og implementeret en robot, som automatiserer den manuelle håndtering af patologiglas. Afdeling for Klinisk Patologi (OUH) håndterer dagligt op til 1.600 patologiglas i forbindelse med undersøgelse af væv og celler for forandringer, der kan skyldes kræft og andre sygdomme. Projektets robotløsning automatiserer de arbejdsgange, der skal sikre korrekt opbevaring og senere kassering af patologiglassene i laboratoriet. Denne løsning øger effektiviteten, forbedrer ressourceudnyttelsen og sikrer sporbarheden af de mange patologiglas. Effektivitetsgevinsten ved automatisering af den manuelle håndtering af patologiglas bliver allokeret til den igangværende digitaliseringsproces på afdelingen.

Se videopræsentation [her](#)

Værktøj til varsling af helbredsforværring

I projektet "PATINA - PrevenTion of Acute admission Algorithm" er der udviklet og afprøvet et værktøj, som ved hjælp af kunstig intelligens kan understøtte afdækning af mulige årsager til en helbredsforværring hos især ældre borgere i den kommunale sygepleje. Værktøjet kan dermed understøtte det kommunale sundhedspersonale i deres sygeplejefaglige vurdering af de varslede borgere, og iværksættelse af forebyggende indsatser. Værktøjet er implementeret i tre fynske kommuner, Kerteminde, Odense og Svendborg med gode resultater.

Se videopræsentation [her](#)

Digitaliseringsudvalget behandler nærværende status på innovationspuljens projekter på mødet den 1. december 2021.

Klimavurdering

Der er ikke foretaget klimavurdering, idet sagen ikke er til beslutning.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 23-11-2021

Til orientering.

Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Samlet skriftlig status 2021

Oplæg Pkt. 7 Præsentation AIU DIGI 2021 231121

Punkt 8: Orientering om afrapportering af projekt Sundhed, kultur og natur

18/60215

Resumé

Projekt "Sundhed, kultur og natur" er afsluttet i oktober 2021. Projektets resultater, herunder værktøjerne "fællesskaber i fokus – fif" og "fif for unge", udbredes i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, Partnerskabet "ABC for mental sundhed" og søges udbredt i samarbejde med DGI, Sund By-netværket og andre aktører.

Udvalget orienteres hermed om afrapporteringen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede i februar 2019 at bevilge 3 mio. kr. til projekt "Sundhed, Kultur og Natur" for at indhente viden og modne senere indsatser for at bidrage til at fremme borgernes sundhed og trivsel gennem kultur- og naturaktiviteter.

Region Syddanmark etablerede i den forbindelse en samarbejdsaftale med Syddansk Universitets Institut for Idræt og Biomekanik og Designskolen Kolding. Formålet var at afsøge viden og forskning om kultur- eller naturaktiviteter, der forbedrer borgernes fysiske eller mentale sundhed og trivsel samt at udvikle koncepter og metoder til at fremme borgernes motivation til at blive mere aktive. Det resulterede i første omgang i en oversigt over - og et interaktivt kort med - udvalgte aktiviteter i kommuner og organisationer, samt en analyse af de eksisterende aktiviteter.

Resultaterne af dette arbejde blev præsenteret ved en velbesøgt workshop i september 2019, hvor flere repræsentanter fra kommuner og organisationer meldte sig til en følgegruppe, der skulle deltage i afprøvning og udvikling af metoder. Både deltagerne og de mange forskellige aktører, der blev interviewet i forlængelse af workshopen, pegede på, at der findes en bred vifte af tilbud, men at udfordringerne i højere grad består i at skabe fællesskaber og samarbejde på tværs af organisationer.

Derfor fokuserede projektet efterfølgende på at opbygge bæredygtige fællesskaber til at fremme borgernes motivation til at deltage i aktiviteter. Projektpartnerne udviklede i samarbejde med følgegruppen prototypen til værktøjet "Fællesskaber i fokus – fif". "fif" indeholder de emner, som partnerne definerede som afgørende for at opbygge fællesskaber. "fif" er udviklet til at støtte lederen af en gruppe med at forberede forløb, hvor deltagerne involveres i at skabe en fælles ramme for aktiviteterne, tage medansvar og sætte mål op for fællesskabet. Prototypen blev afprøvet i kommunale forløb med bl.a. genoptræningsforløb i naturen samt med sårbare grupper, som fx stressramte, og afprøvet i foreninger med bl.a. sorggrupper og socialt udsatte.

Unge og trivsel i fællesskaber

Derudover besluttede regionsrådet den 22. juni 2020 at bevilge 500.000 kr. fra puljen til implementering af den regionale udviklingsstrategi "Fremtidens Syddanmark" til pilotprojekt "Unge og trivsel i fællesskaber" for at gøre en ekstra indsats for at fremme unges trivsel. Pilotprojektet byggede videre på resultaterne fra "Sundhed, kultur og natur" og på trivselsindsatsen i projekt "Fremskudt trivselsberedskab" i samarbejde med en række ungdomsuddannelsesinstitutioner i bl.a. Sønderborg, Esbjerg, Svendborg og Fredericia.

På trods af coronanedlukninger lykkedes det elever og lærere/ trivselsmedarbejdere på ungdomsuddannelserne at afprøve og bidrage til at tilpasse værktøjskassen "fif" til elever og lærere. Resultatet af dette arbejde er blevet til værktøjskassen "fif for unge", der kan anvendes af både lærere og elever. Den understøttes af videoer, der præsenterer "fif" for de unge, og den synliggør indgåede aftaler ved hjælp af flagranker, der hænges op i klasseværelserne.

Afslutning af projekt og perspektiver for udbredelse

Projektet er afsluttet i oktober 2021 ved en konference med 90 deltagere. De fik et eksemplar af værktøjet ”fif” og inspiration til, hvordan de kan bruge værktøjet ”fællesskaber i fokus – fif” til opbygning af fællesskaber blandt socialt udsatte eller sårbare grupper og i ungdomsuddannelser med aktiviteter både i naturen og i kulturinstitutioner.

Resultaterne fra projekt ”Sundhed, kultur og natur” og ”Unge og trivsel i fællesskaber” udbredes nu via partnerskabet ”ABC for mental sundhed”. Desuden udbredes værktøjet ”fif for unge” på uddannelsesinstitutioner i et projekt om ”Unge og trivsel”, som er støttet af uddannelsespuljen. Der er desuden dialog med DGI om udbredelse af ”fif”, blandt andet ved workshops og stand i forbindelse med landsstævnet i Svendborg. Ligeledes er der dialog med Sund By-netværket om præsentation af ”fif” via deres erfagrunder om fx ”Mental sundhed” og ”Natur, udeliv og sundhedsfremme”.

Projektet understøtter dermed målet om at fremme borgernes mentale og fysiske trivsel og sundhed, som fremgår af den regionale udviklingsstrategi og delstrategien om Sunde levevilkår samt Uddannelsesstrategien og Innovationsstrategien. Projektet bidrager desuden til FNs Verdensmål 3 og 17.

Afrapportering fremlægges ligeledes til orientering for udvalget for regional udvikling, udvalget for Uddannelse og arbejdskraft samt udvalget for det nære sundhedsvæsen.

En kort rapport om projektforsløb og resultater vedlægges i bilag 1.

Klimavurdering

Der er ikke foretaget klimavurdering af sagen, idet sagen ikke har betydning for klimaet eller bidrager til realisering af klimastrategien.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 23-11-2021

Til orientering.

Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Rapport Sundhed, kultur og natur

Punkt 9: Eventuelt

21/247

Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 23-11-2021

-

Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 10: Indkaldelse til ekstraordinært møde i anlægs- og innovationsudvalget

21/247

Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 23-11-2021

Der indkaldes til ekstraordinært møde i anlægs- og innovationsudvalget mandag den 29. november 2021 kl. 12 – 13 i regionshuset. Mødet vedrører tids- og procesplan for fastlæggelse af endelig profil for OUH Svendborg Sygehus.

Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 11: Underskriftsside